

CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312							PV
COMPTE RENDU PV N° 5							
Date de la visite :						Lundi 11/10/2021	5
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS						IND.00
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS							
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06							
Maîtrise d'Ouvrage :							
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	CONVOCATIC	Abs* n	
		Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89			
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04			
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25			
Coordonnateur SPS :		JMATEC	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19			
Coordinateur SSI :		SO					
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	c	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	c	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	c	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	c	
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Abs	c	1
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	c	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	c	0
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Abs	c	4
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	c	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours					
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	c	3
12	PLATELAGE Ext.	En cours					
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCACTION N° 6

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 5

Semaine de préparation n°05 : du 11 au 15 octobre 2021 / Semaine n°41

01 ► **PROLONGATION DE LA PERIODE DE PREPARATION**

OS n°2 en cours d'envoi à l'ensemble des entreprises
Conformément à l'article 28 du CCAG travaux, la période de préparation des travaux passe à deux mois sans dépasser le délais global des travaux.

02 ► **CSPS**

- 03 Visite d'Inspection Commune effectuée. - Date VIC : 11/10/2021
Entreprises CFA-NSA Ascenseur et EDISON Photovoltaïque absentes
- 04 En attente des demandes du CSPS au RJ01 et RJ02 pour rappel.

05 ► **FONDATIONS**

06 Agrément d'autorisation de paiement AFR-MARCORY en attente de signature MOA

07 Note de calcul des fondations (fourni par AFR) en attente de visa MOE-BET-CT pour commander les tubes micropieux.
A noter : 5 semaines de délais de commande des tubes sont à prévoir après validation de la note de calcul.

08 Constatation du conflit d'implantation des micropieux à proximité d'u regard E.Vannes des sanitaires (côté escalier et rampe PMR) Cf. image 01 ci-après

09 Double constatation d'un niveau de fil d'eau d'assainissement de faible profondeur.

10 Distance regard collecteur > raccordement égout environ 22 ml

11 Différentiel altimétrique de 0,1 m estimé

12 Concernant le dévoiement réseau d'assainissement prévu au marché, l'entreprise Le MARCORY ne souhaite pas engager sa responsabilité sur un dévoiement de réseau qui ne pourra respecter la normes d'assainissement. (NF P 98-331)

13 A charge de l'entreprise Le Marcory, de mettre en œuvre un repérage précis du réseau d'assainissement pour vérifier les possibilités d'implantation des fondations.

14	► ENCAPSULAGE R+1 Le mode opératoire de la chape sur Isolant par l'intermédiaire d'une chape de ravaillage après le passages des réseaux fluides reste déterminer au regard de la SS4. Entreprises concernées :
15	Le MACORY pour offre et mode opératoire
16	CAMBORDE pour mode opératoire
17	GAYRAUD pour mode opératoire

15	► CHARPENTE METALLIQUE Diffusion des notes d'études du BET EFS de l'entreprises CMA, avec : Plan n° 0330-020 Note de calculs Structure Plan n° 0330-021 Note de calculs Attaches Plan n° 0330-022 Note de calculs Ancrage
16	Le circuit de diffusion et d'approbation des documents d'exécution sera présenté à la prochaine réunion de chantier N°06

17	► A L'ENSEMBLE DES LOTS Un tableau de suivi des fiches de validation des matériaux et matériels sera présenté prochainement.
----	---

A	► DOCUMENTS ANNEXES

<https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fg9zcsC9> PHOTOS du : Lundi 11/10/2021

▼ 01- Vue du regard collecteur E.Vannes sanitaire au droit de la rampe PMR



https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWNogCluycgENMAZ_Fva5d8K8bRMweew9Ezu7sVzeXdjompclXsipYhFvOjifE_sv7T2NFN3dlrU41FbUTaQV0ye9GhYiW5Q1gOtnrDyJyU8Xp4gEPur

https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVR20KhZ8YUhxPSWYBmmVdli0hN_qCxgbASZNH_E07RxmCRSV03SjTXBL7nvozzMww0weU-

← 22 ml →



02 - Vue du fil d'eau sur regard parking ▲