


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312										
COMPTE RENDU PV N° 9								PV		
Date de la visite :						Mardi 08/11/2021		9		
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS						IND.00			
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS										
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE										
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots										
Marché n° : 21POR06										
Maîtrise d'Ouvrage :						MAIL		TELEPHONE		
Représenté par,		Mr Gabaudan		dga@palavaslesflots.com		06 79 54 65 60		CONVOCATIC		
		Mr Jeanjean		portdepalavas@palavaslesflots.com		06 09 08 29 89				
		Mme Olivier		audrey.olivier@palavaslesflots.com		06 43 49 95 04				
Architecte :		Mr Cascales		cascales@architectes.org		06 09 71 23 25		Abs*		
Coordonnateur SPS :		JMATEC		jma@jmatec.fr		06 06 49 69 19				
Coordinateur SSI :		SO								
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone		clement.dadone@btp-consultants.fr		06 46 70 77 47				
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT					
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2			
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C				
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C				
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Abs	C	3			
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Exc	NC	1			
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Exc	C				
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	C				
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurrsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Pre	NC	5			
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C				
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours								
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Pre	NC	4			
12	PLATELAGE Ext.	En cours								
13	FACADE	En cours								

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCAATION N° 10

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 9

TRAVAUX Semaine n°01 : du 08 au 12 novembre 2021 / Semaine n°44

01	► MOA :
02	DIAGNOSTIC > CLIM R+1 : Décision en attente
03	Réponses MOA en attente : LE MARORY-Demande-agrément-de-sous-traitant-AFR
04	CMA-Demande-agrément-de-sous-traitant-ASTEN
05	LE MARORY-Demande-agrément-de-sous-traitant-CSBTP

06	► INSTALLATION CHANTIER :
07	> Bungalow et WC en cours d'installation à partir du 09/11
08	> L'entreprise GUAYRAUD doit consigner la ligne électrique des éclairages extérieurs
09	> Le panneau de chantier sera positionné à proximité de escalier
10	> Tour d'accès au toit, validée par le CSPS en attente de validation MOA

11	► FONDACTIONS
12	Le Marcory / aceb > En attente du dimensionnement des massifs de fondation pour VISA
13	MOE > Coordination des plans GO et CMA pour VISA Plans EXE

14	► PLANNING :
15	Congés de Noël Entreprise à intégrer dans le rétro-planning
16	Retro planning en cours d'élaboration DET/OPC IND 00 > VOIR annexe Programme pour les 6 semaines à venir :

17	► LOT 01 :	Le MARCORY / AFR / CSBTP
18	> Démolition VRD et préparation des plateformes de fondation prévu semaine n°45	
19	> Demande du mode opératoire pour la découpe des acrotères du R+2 et GC R+1	
20	> Plan de réservation des carottages du Plancher Haut R+1 à déterminer	

21	► LOT 02 :	CMA
22	> Avancement des plans EXE pour escalier et ascenseur pour implantation définitive des appuis sur site	
23	> Marquage des découpes des acrotères et carottage Plancher Haut R+1 pour intervention étancheur.	

24	► LOT 03 :	CMA / ASTEN
25	> En attente retro planning & mode opératoire.	

26	► LOT 04 : URGENT	FRANCE ALUMINIUM	
27	> DEMANDE DE PRECISION PLAN INCOMPLET en attente (Art. 2.3 et 2.4 CCTP) En attente des fiches produits au format papier -		
28	► LOT 05 :	SODAC	
29	> Demande de création d'un soffite supplémentaire au R+1 (caisson VMC) / Détails sur site avec Lot 07		
30	> Demande de gaine montante dans WC R+2		
31	> Suppression d'un Volet Roulant intérieur (côté photocopie)		
32	► LOT 06 :	CAMBORDE	
33	> Conflit de position des groupes extérieurs clim R+2 - Positionnement à ajuster		
34	>Branchement VMC R+1 sur caisson intérieur.		
35	► LOT 08 :	CFA Division NSA	
36	> VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation		
37	> Sens d'ouverture des portes différencié par niveau		
38	► LOT 11 :	EDISON	
39	> Conflit d'implantation des panneaux PV à ajuster avec l'encombrement des clim. (Lot 06)		
40	> En attente, du dossier EXE + planning d'intervention		

A	► DOCUMENTS ANNEXES

https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9	PHOTOS du :
	

	VISA :		
		FICHE D'AGREMENT DE PRODUIT N°	
		Réception (date)	
		Avis architecte	
		Avis contrôle	
		Avis MO	