


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312				PV			
COMPTE RENDU PV N° 15							
Date de la visite :			Lundi 20/12/2021	15			
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS			IND.00			
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS							
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06							
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE				
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	CONVOCA TION			
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89				
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04				
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25				
Coordonnateur SPS :	Mr Angilella	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19				
Coordinateur SSI :	SO						
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47				
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL		TELEPHONE	ETAT	Abs* n
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr		04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Exc	C 2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com phoebe.geairon@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Exc	C 3	
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	NC	NC 2	
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	NC	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	NC	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Pre	NC 5	
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours					
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Pre	C 5	
12	PLATELAGE Ext.	En cours					
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * **Abs*
n**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCAION N° 16

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 03 JANVIER 2022 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 15

TRAVAUX Semaine n°07 :

du 20/12 au 24 décembre 2021 / Semaine n°51

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
02	► MOA :		
03	En attente des passations de marché : > LOT 10 - Revêtement sols, murs, rehausse		
04	> LOT 12 - Platelage Bois		
05	Révision projet :		
06	> Demande confirmée pour la tranchée VRD pour fibres optiques / LOT 01		
07	> Remplacement de l'étanchéité + isolant PU sur toit terrasse		
08	> Confirmation de la nécessité d'un garde-corps sur toit terrasse suivant prescriptions CARSAT		
09	Demande de modification PC en cours de validité.		
10	Le MOE s'engage à contacter le SDIS à propos de l'installation des panneaux PV		

11	► CT / BTP Consultant :		
12	Pas de remarque formulée quant à la dépose de l'étanchéité du toit terrasse		
13	Demande de fiche document sur études du lot 11 :		

14	► CSPS		
15	> Demande de faisabilité pour l'installation d'une ligne de vie pour intervention ultérieure : Niveau couverture de l'étage bureau		
16	Demande de validation de la proposition MOE de ligne de vie provisoire : (Cf. annexe PLAN 38 ind C - Ligne de Vie de chantier)		

12	► LOT 01 :	Le MARCORY / AFR / CSBTP	
13	Sur demande MOA et dans le cadre de l'installation chantier, l'entreprise Le Marcory doit la mise en sécurité en toiture. Note nous demandons au CSPS de valider la proposition (Cf. annexe PLAN 38 ind C - Ligne de Vie de chantier)		
14	RAPPEL PV n° 14		
15	VRD 01 > Demande création d'une tranchée de fibre optique suivant plan de réservation N°40		
16	VRD 02 > Création d'une tranchée 0,30 x P. 0,50 m pour évacuation EP fosse ascenseur : Plan de réservation N° 41		
17	CHAPE FLUIDE > Demande de révision du devis n°CH/VM/CH21322 avec : Chape à base-de sulfate de calcium (conforme ref.CPT-3578-v4) au lieu de chape à base de liant Anhydrite.		
18	ISOCHAPE & CHAPE FLUIDE > Tracer le niveau fini : 1 mètre (Coupe sur seuil d'entrée R+1 en annexe)		

20	► LOT 02 :	CMA	
21	Protection anticorrosion : Rappel CCTP		
22	La poutraison est prévue avec une galvanisation (protection dans la masse de l'acier)		
23	Les poteaux avec une finition Thermolaquée (protection de surface de l'acier)		
24	Variante retenue pour garantir une meilleure protection :		
25	Galvanisation à chaud de l'ensemble poutres-poteaux extérieurs.		
26	L'entreprise proposera un chiffrage de finition Thermolaquée (traitement duplex)		
27	> EN ATTENTE de la validation des études de SYNTHESE et de coordination (CMA/Fr.Alu.)		
27	► LOT 03 :	CMA / ASTEN	
28	Sur demande MOA :		
29	L'entreprise ASTEN doit proposer un chiffrage de dépose de l'étanchéité existante y compris le remplacement de l'isolant PU avec coltillage et prise en charge des déchets. Note : Prévoir une reprise de la calandrite aluminium sur acrotère.		
30	► LOT 04 :	FRANCE ALUMINIUM	
31	> EN ATTENTE de la validation des études de SYNTHESE Mise en relation avec le charpentier pour répondre aux structures SAS et baie de terrasse sud-est		
32	► LOT 05 :	SODAC	
33	REORGANISATION : IDEM PV n°14		
34	Plan d'EXE en attente de décision MOA pour la requalification des espaces : Baies techniques au R+1 et R+2		
35	► LOT 06 :	CAMBORDE	
36	Pour validation bureau de contrôle : (R+1) Demande d'une note technique pour maintenir les réseaux avant la projection de l'isochape. <i>Rappel : fixation mécanique soumise à protocole d'intervention amiante SS4</i>		
37	La VMC fonctionnera en extraction avec entrée d'air sur meneaux de menuiserie. DEFINIR les sections des entrées d'air		
38	► LOT 07 :	GAYRAUD	
39	Pour validation bureau de contrôle : (R+1) Demande d'une note technique pour maintenir les réseaux avant la projection de l'isochape. <i>Rappel : fixation mécanique soumise à protocole d'intervention amiante SS4</i>		
40	RAPPEL : Demande de révision des plans R+1 conformément au VISA du BET ACI - BET		
41	► LOT 08 :	CFA Division NSA	
42	VALIDATION du cahier des charges ascenseur pour fabrication : Couleur / Sens d'ouverture des portes / Niveaux paliers		
43	► LOT 11 :	EDISON	
44	> RAPPEL :		
45	En attente des fiches produits et autres observations sur VISA n°VL11-01		
46	Des couloirs de maintenances de 60 cm entre rangs de panneaux PV en attente de validation : CSPS / CT / SDIS		

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	PLAN 38 ind C - Ligne de Vie de chantier
A2	Plan 48 - Coupe sur seuil R+1

LIEN	https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9	PHOTOS du : Lundi 20/12/2021
	   	
▲ 01	▲ 02	▲ 03
01	► Fixation de la tour d'accès sur acrotère	
02	► Relevés d'étanchéité toit terrasse	
03	► Carottages sur plancher bas du R+1	
04	► Carottages inversés sur plancher haut du R+1	