


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312									
COMPTE RENDU N° 01								PV	
		Date de la visite :		Lundi 13/02/2023				01	
P1		Maître d'ouvrage :		PALAVAS-LES-FLOTS				00	
		Adresse :		16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS					
		Opération :		REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE					
		Adresse :		Port de plaisance de Palavas-les-Flots					
		Marché n° :		23POR01					
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL		TELEPHONE					
Représenté par,		Mr Gabaudan		<a href="mailto:dga@palavaslesflots.com">dga@palavaslesflots.com</a>		06 79 54 65 60		CONVOCA TION n° 2	
AMO :		Mr Gallego		<a href="mailto:c-energia@orange.fr">c-energia@orange.fr</a>		06 11 02 37 79			
Service Marché :		Mme Reynes		<a href="mailto:marches.publics@palavaslesflots.com">marches.publics@palavaslesflots.com</a>					
MOE VRD [ n° 22POR35]		Mme Tourvieille		<a href="mailto:z.tourvieille@seiri.fr">z.tourvieille@seiri.fr</a>					
<b>Architecte :</b>		Mr Cascales		<a href="mailto:cascales@architectes.org">cascales@architectes.org</a>		06 09 71 23 25			
<b>BET Fluides :</b>		Mr Combres		<a href="mailto:arnaud.combres@gmail.com">arnaud.combres@gmail.com</a>		7 09 71 23 25			
<b>Coordonnateur SPS :</b>		Mr MALSERT		<a href="mailto:benoit.malsert@socotec.fr">benoit.malsert@socotec.fr</a>					
<b>Bureau de Contrôle :</b>		Mr Dadone		<a href="mailto:clement.dadone@btp-consultants.fr">clement.dadone@btp-consultants.fr</a>		06 46 70 77 47			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT			Abs* nbr	
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis  Façade Etanchéité Platelage	Le MARCORY Régis DELPAPA	<a href="mailto:clermont@marcory.fr">clermont@marcory.fr</a> ----->	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre		1		
2	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian Mr MOUNITION Patrick	FRANCE ALUMINIUM	<a href="mailto:france.aluminium@wanadoo.fr">france.aluminium@wanadoo.fr</a>	06 12 34 06 91 06 03 62 7555	Pre x		1		
3	Plâtrerie Revêtement Sol Peintures	MEDITRAG	<a href="mailto:g.grenes@meditrag.fr">g.grenes@meditrag.fr</a>	06 66 96 64 53	Pre		1		
4	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony  ELECTRICITE & SSI	CAMBORDE Energie 34  GAYRAUD	<a href="mailto:abosc.ce34@gmail.com">abosc.ce34@gmail.com</a>  <a href="mailto:contact@gayraud-elec.fr">contact@gayraud-elec.fr</a>	06 81 98 95 52  06 12 35 63 04	Pre x		1		

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier \*

Abs  
\*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

## CONVOCA TION N° 2

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

**LUNDI 27 FEVRIER - 10:00 heures**

PREPARATION Semaine n°01 :		... du 13/02 au 17/02/2022 ► Semaine n°7-2023	
01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	

2	► <b>MOA &amp; AMO :</b>		
3	Notice et Commission d'accessibilité		
4	La MOE signale un risque de conflit d'accessibilité sur l'entrée de l'accueil avec la rampe PMR.		
5	• Nous demandons le plan des cheminements extérieurs, des rampes PMR et la notice d'accessibilité pour le dépôt de la DP.		
6			
7	► <b>CT / BTP Consultant :</b>		
8			
9			
10	► <b>CSPS</b>		
11	En attente des compte-rendus des VIC effectuées le 13/02/2023		
12			

## ► IMPORTANT ◀

Pour toutes les entreprises, l'utilisation des disqueuses, meuleuses et autres éinçelles est formellement INTERDITE à proximité des sols souples, des revêtements de mur neuf et des vitrages.

13	► <b>LOT 01 : Le MARCORY</b>	Convocation n° 2	<b>OUI</b>
14	Dossier DC4 déposés, avec :		
15	• L'entreprise SEM / Travaux d'étanchéité		
	• L'entreprise TBM / Travaux de platelage terrasse R+1		
16	Dans l'attente des dossiers EXE, avec :		
17	• PIC avec panneau de chantier autoporté pour libérer la façade		
18	> <i>Panneau en cours de préparation MOE</i>		
19	• PLAN EXE avec liaison allège-radier au RDC pour validation CT		
20	• Ensemble des fiches produit pour agrément MOE/MOA		
21	• Planning d'intervention détaillés par tâches		
22	Pour mémoire, la maîtrise d'ouvrage demande d'optimiser au mieux le planning pour une livraison OPR mi-mai 2023, avant la saison des plaisanciers.		
23	<b>OBJECTIF pour le 10 mars :</b> (sous réserves de la dépose des menuiseries RDC par France-Alu)		
24	Demande de livraison des murs d'allèges au RDC pour une prise de côtes des menuiseries afin que France-Aluminium démarre la fabrication au plus vite.		
25	A NOTER : Une réservation pour le passage de gaines techniques dans l'angle du local ménage est à prévoir. >> Plan de récolement lots techniques EN ATTENTE <<		
26	Dossier DC4 en attente :		

27	<b>► LOTS 02 : France-Aluminium</b>	Convocation n° 2	<b>OUI</b>
28	<u>Dans l'attente du dossier EXE, avec :</u>		
29	• PLAN EXE par niveaux		
30	• Fiches produit pour agrément, avec : Profils des cadres, note de calcul pour épaisseur vitrage, poignées, serrures, anti-paniques, bloc porte, batardeau, etc.		
31	• Planning d'intervention détaillés suivant les différentes étapes de travaux, avec : > <i>dépose des menuiseries, relevés, fabrication-ossature, cadres menuiserie, délais vitrages &amp; pose</i>		
32	• Proposition/description des modes opératoires - dépose/pose - suivant niveau RDC et R+1 pour validation CT et CSPS		
33	<u>OBJECTIF pour le 10 mars :</u> (Cf. Ligne n°28 ci-dessus)		
34	Prévoir la dépose des menuiseries du RDC dans les derniers jours de février afin de permettre les travaux du gros-œuvre et votre prise de côtes en suivant.		
35	<b>IMPORTANT :</b>		
36	Les travaux de dépose de menuiseries sont sous réserves de la réception des PV de consignation des lots techniques		
37	Dossier DC4 en attente :		
38	<b>► LOT 03 : MEDITRAG</b>	Convocation n° 2	<b>OUI</b>
39	<u>Dans l'attente des dossiers EXE, avec :</u>		
40	• PLAN EXE avec proposition de calepinage des revêtements sols/murs		
41	<u>A noter :</u> la version des dalles de plafonds 600x600 au RDC est retenue		
42	• Ensemble des fiches produits pour agrément MOE/MOA [sols/ Murs/ Blocs-portes/ peintures]		
43	<u>A noter :</u> la solution de trappe sous le groupe VMC est retenue.		
44	Le choix de l'isolant thermique est déterminant.		
45	• Planning d'intervention détaillés par tâches.		
46	Dossier DC4 en attente :		
47	<b>► LOT 04 : CAMBORDE-GAYRAUD</b>	Convocation n° 2	<b>OUI</b>
48	<u>Dans l'attente des dossiers EXE, avec :</u> Pour ensemble CVC sanitaires & CFO-CFA / SSI		
49	• PLAN Réseaux :		
50	<u>Important :</u> Demande des réservations &/ou gaines en attente pour plan de récolement VRD		
50	<u>A noter :</u> Indépendamment du raccordement de l'extraction VMC, le reconditionnement des liaisons frigo. est indispensable pour la dépose des menuiseries du Yacht-club.		
51	<u>Urgent :</u> La neutralisation et les PV de consignation réseaux sont prioritaires afin de permettre les intervention des lots 01 & 02 >> Cf. lignes ci-dessus		
51	• Fournir l'ensemble des fiches produits et matériel pour agrément MOE/MOA		
52	• Planning d'intervention détaillés par tâches.		

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	PLANS / COUPES / DETAILS - 23POR01_PALAVAS_dwg
A2	
A3	
LIEN	<a href="https://photos.app.goo.gl/ZHdLa3KJQgs9fvom9">https://photos.app.goo.gl/ZHdLa3KJQgs9fvom9</a>
PHOTOS du : Lundi 13/02/2023	
▼ 01	▼ 02
▼ 03	▼ 04
▼ 05	
	
01	Marché n°22POR35 ► Désordre sur évacuation EU/EV entre les wc et collecteur-sanitaires / RDC