


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312							
COMPTRE RENDU N° 04						PV	
		Date de la visite :		Lundi 13/03/2023		04	
P1	Maître d'ouvrage :		PALAVAS-LES-FLOTS				00
		Adresse :		16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS			
		Opération :		REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE			
		Adresse :		Port de plaisance de Palavas-les-Flots			
		Marché n° :		23POR01			
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE	* Diffusion			
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	x		CONVOCACTION n° 5	
AMO :	Mr Gallego	c-energia@orange.fr	06 11 02 37 79	x			
Service Marché :	Mme Reynes	marches.publics@palavaslesflots.com		x			
MOE VRD [n° 22POR35]	Mme Tourvielle	z.tourvielle@seiri.fr		x			
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25				
BET Fluides :	Mr Combres	arnaud.combres@gmail.com	07 09 71 23 25	x		Abs*	
Coordonnateur SPS :	Mr MALSERT	benoit.malsert@socotec.fr		x			
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47	x			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		Abs* nbr
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY Lionel ROUGE	clermont@marcory.fr l.rouge@marcory.fr -----▶	04 67 96 79 30 06 74 98 98 42	Pre	1	
	SOLARES Façade	Mr DALSIVA	ADaSilva@solares.fr	06 82 55 36 78	x		
	SEM Etanchéité Platelage	S. CHEVTCHENKO TBM	sem.etancheite@gmail.com sophie.simon@tbm-constructions.fr ▶	06 85 39 14 53 06 72 45 13 41	x		
2	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian Mr MOUNITION Patrick	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	06 12 34 06 91 06 03 62 7555	Pre x	1	
	Plâtrerie Revêtement Sol Peintures	MEDITRAG	a.grenes@meditrag.fr	06 66 96 64 53	0	0	1
4	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE Energie 34	abosc.ce34@gmail.com	06 81 98 95 52	0	0	
	ELECTRICITE & SSI	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	06 12 35 63 04			

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * **Abs***

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCACTION N° 5

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 20 MARS - 10:00 heures

COMPTRE RENDU N° 04

TRAVAUX Semaine n°01 : ... du 06/03 au 10/03/2022 ▶ Semaine n°10-2023

1	► MOA & AMO :		
2	• Rappel des questions posées au PV3 pour réponses MOA en attente		
3	• En attente de signature MOA :		
4	1 - OS°3-LOT°4_23POR01_PALAVAS-CAMBORDE	<input type="checkbox"/>	
5	2 - FAP°01-2_23POR01_Agrément produit_Le MARCORY---SOLARES	<input type="checkbox"/>	DAF
6	3 - FAP°01-3-23POR01_Agrément produit_Le MARCORY---SEM	<input type="checkbox"/>	DAF
7	4 - FAP°0323POR01_Agrément produit_MEDITRAG---SOL GTI max	<input type="checkbox"/>	DAF
8			
9			

10	► CT / BTP Consultant :		
11	• Demande d'avis CT sur VISA MOE ► SEM ETANCHEITE & SOLARES FACADE / LOT 01		
12			

13	► CSPS		
14	• PPSPS A FOURNIR au CSPS ► <u>Entreprises concernées</u> : FR-ALU - MEDITRAG - CAMBORDE/GAYRAUD		
15			

16	► LOT VRD / BET SEIRI		
17	• 1 - Demande d'une tranchée sous		
18	bordure T1 et au droit de la pénétrante		
19	RDC		
	<u>Localisation</u> :		
	Entre GT local ménage et boîtes aux lettres sous escalier béton.		
	• 2 - Demande d'identification des		
	fourreaux VRD en attente.		
	<u>Localisation</u> :		
	Devant GT / RDC		



20	► ORDRES DE SERVICE			
	Entreprise	OS n°... Objet	Date MOA	Signature
21	LE MARCORY Lot 01	01 - Début période de préparation	03/02/2023	17/02/2023
22		02 - Démarrage travaux	03/03/2023	03/03/2023
23		03 - Interruption travaux du 06 au 16/03	En attente MOA	
24	France-ALUMINIUM LOT 02	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10/02/2023
25		02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10/02/2023
22	MEDITRAG LOT 03	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10/02/2023
23		02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10/02/2023
24	CAMBORDE LOT 04	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10/02/2023
25		02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10/02/2023
26		03 - Avenant devis 2023-0062		

26	► LOT 01 : Le MARCORY	Convocation n° 5	OUI
27	<ul style="list-style-type: none"> • GO • Etat d'avancement de l'installation de chantier : 		
28	1 - Constat d'huissier vu le 13/03/23 / Rapport en attente.		
29	2 - Protection des ouvrages / A FAIRE		
30	3 - Base de vie posée le 13/03 AP		
31	4 - Panneau de chantier en fabrication délais : 5 jours + pose		
32	5 - PLANNING des taches remit par mail au MOE, le 14/03 :		
33	► SOUBASSEMENT BA	<i>Mise à jour du rétro-planning en cours</i>	
34	<u>Voir VISA 02 MOE</u> : VISA°02-23POR01_IMPLANTATION-RDC-MARCORY	Cf. Annexe A1.	
35	L'implantation sera validée contradictoirement sur site, avec : MARCORY / FR-ALU / MOE		
36	<u>OS n°4</u> : Validation avenant travaux pour passage réseaux VRD - Devis n°CH23086		
37	OS°4-LOT°1_23POR01_PALAVAS-MARCORY	Cf. Annexe A6.	
38	<ul style="list-style-type: none"> • FACADE / SOLARES 		
39	<u>Fiche agrément</u> : FAP°01-2_23POR01_Agrément produit_Le MARCORY---SOLARES	Cf. Annexe A5.	
40	<u>Echafaudage</u> : • Proposer une date d'intervention pour la pose et/ou rotation pour permettre les travaux du menuisier.		
41	• Prendre en compte le débord de volume au RDC		
42	► INTERVENTION : Courant semaine n°12/2023		
43	Décapage ponctuel de la retombée du panneaux de façade en PH-RDC pour permettre l'intervention de SEM étanchéité		
44			
45	<ul style="list-style-type: none"> • ETANCHEITE / SEM 		
46	<u>VISA MOE</u> : VISA°01-3-23POR01_Details Plan EXE_Le MARCORY---SEM	Cf. Annexe A3.	
47	<u>Fiche agrément</u> : FAP°01-3-23POR01_Agrément produit_Le MARCORY---SEM	Cf. Annexe A4.	
48	► INTERVENTION : Courant semaine n°12/2023		
49	Mise en attente de l'étanchéité réfléchissante / <u>Entreprise impliquée</u> : SOLARES pour décapage		
50			
51	► LOTS 02 : France-Aluminium	Convocation n° 5	OUI
52	Niveau RDC :		
53	• Conformément à l'état des lieux, le point le plus bas des retombées de poutre-façade a été repéré à l'angle Nord-Est de l'accueil RDC - [Cf. Photos 03 et 04]		
54	• FOUNIR - Plans & coupe de l'ossature métallique <u>pour VISA</u> avant fabrication.		
55	Niveau R+1 :		
56	• Au regard des appuis des menuiseries [Cf. Photo5 05] et des défauts de planéité horizontale de pose des châssis existants, nous demandons : [mode opératoire]		
57	1 - Le cloisonnement provisoire des 3 faces du yacht-club.		
58	2 - La dépose des châssis inclinés sur l'ensemble du niveau R+1 avant la pose de l'échafaudage		
59	3 - La fabrication de pré-cadres** alu à poser par le lot GO / Le MARCORY		
60	4 - ▲ Définir les dates d'intervention de ces 3 étapes prédéfinies ▲		
61	** Redéfinition du calepinage des châssis fixes à valider suivant plan n° 25		Cf. Annexe A2.

62	• RAPPEL :		
63	► Demande d'avenant TRAVAUX pour la fourniture et la pose de grille d'entrée d'air VMC / voir informations ci-dessous LOT 04		
64	Pour information MOA, les grilles d'entrées d'air étaient prévu au lot n°9 (CMA) du marché travaux n°21POR06 et n'ont pas été posées ni facturées du au changement de programmation.		
65	• Définir une date d'intervention pour la dépose/pose du châssis R+1		
<hr/>			
65	► LOT 03 : MEDITRAG	Convocation n° 5	NON
66	• Dossier EXE & fiches produit en cours d'études MOE		
67	Prévoir un faux-plafond en plaque de plâtre sous-ossature métallique et isolant PU ép..40 mm en remplacement de l'isolat LM 100 mm et faux plafond dalle.		
68	► Planning d'intervention détaillés par tâches. - NON FOURNI -		
69	Choix du revêtement du SOL PVC : Réf.0259 GRECALE	Signature MOA de de la fiche d'agrément en attente	
70	IMPORTANT : Ref. TRESPA Aluminium Grey - M51.0.1		
71	Au vu des délais de commande des panneaux TRESPA, nous demandons à l'entreprise MEDITRAG de communiquer le bon de commande AU PLUS VITE.		
<hr/>			
72	► LOT 04 : CAMBORDE-GAYRAUD	Convocation n° 5	NON
73	• Dimensionnement des entrées d'air R+1 pour LOT n°2 / EXTRACTION d'air : 840m3/h		
74	> Soit, 2x2 Grilles d'entrées d'air 200x200mm intérieure et extérieure à charge FR-ALU / Lot 02		
75			

► **DOCUMENTS FOURNIS**

*BPE - Bon pour Exécution / VAO - Visa Avec Observation - R - Refusé

Lot	Entreprise	Document	Etat*	BPE	VAO	R
L01	Le MARCORY	<ul style="list-style-type: none"> Plans Installation Chantier (PIC) Panneau de chantier Plan de fondation IND A Fiches produits de façade Fiches produits de étanchéité 	visé MOE 28/02		x	
			A faire	x		
			visé MOA 08/03		x	
			visé MOE13/03		x	
			visé MOE13/04		x	
L02	France Aluminium	Plans coupe des menuiseries RDC	Etudes			
L03	MEDITRAG	Echantillon Sol GTI max - Réf.0259 Grécale -	En attente MOA	x		
L04	CAMBORDE	Plans & Fiches produits CVC & Plomberie	visé BET ACI 06/03	x		
	GAYRAUD	Ensemble Plans CFO-CFA-SSI (x3 niveaux)	visé BET ACI 06/04	x		

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	VISA°02-23POR01_IMPLANTATION-RDC-MARCORY
A2	CALEPINAGE Menuiseries R+1
A3	VISA MOE - PLANS SERM
A4	DAF SERM
A5	DAF SOLARES
A6	OS°4-LOT°1_23POR01_PALAVAS-MARCORY
LIEN	https://photos.app.goo.gl/ZHdLq3KJQgs9fvom?
PHOTOS du : Lundi 13/03/2023	
▼ 01	▼ 02
▼ 03	
01	Projection au sol de la façade PH/RDC pour l'implantation du soubassement BA
02	IDEM 01
03	Hauteur de référence [point bas] pour détermination de l'arase supérieure de la ceinture linteau (Ossature métallique)
04	Localisation ◀ 03
05	Sondage destructeur sur rejingot et linteau menuiserie Yacht-club/ R+1