


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312							
COMPTE RENDU N° 5						PV	
Date de la visite :				Lundi 20/03/2023		5	
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS					00	
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS							
Opération : REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 23POR01							
Maîtrise d'Ouvrage :				MAIL	TELEPHONE	* Diffusion	
Représenté par,	Mr Rolland	dgs@palavaslesflots.com	06 48 54 88 62	x	CONVOCA TION n° 6	Abs* nbr	
AMO :	Mr Gallego	c-energia@orange.fr	06 11 02 37 79	x			
AMO :	Mr MERLES	maitredeport1@palavaslesflots.com	06 09 27 31 87	x			
Service Marché :	Mme Reynes	marches.publics@palavaslesflots.com		x			
MOE VRD [n° 22POR35]	Mme Tourvielle	z.tourvielle@seiri.fr		x			
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25				
BET Fluides :	Mr Combres	arnaud.combres@gmail.com	07 09 71 23 25	x			
Coordonnateur SPS :	Mr MALSERT	benoit.malsert@socotec.fr		x			
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47	x			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION	Le MARCORY	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30	Pre	1	
	Mr DELPAPA Régis	Lionel ROUGE	l.rouge@marcory.fr	06 74 98 98 42			
	SOLARES Façade	Mr DALSIVA	ADaSilva@solares.fr	06 82 55 36 78			
	SEM Etanchéité	S. CHEVTCHENKO	sem.etancheite@gmail.com	06 85 39 14 53	x		
	Platelage	TBM	sophie.simon@tbn-constructions.fr	06 72 45 13 41			
2	MENUISERIES ALU.	FRANCE	france.aluminium@wanadoo.fr		Pre	1	
	Mr MOUNITION Christian	ALUMINIUM		06 12 34 06 91	x		
	Mr MOUNITION Patrick			06 03 62 7555			
3	Plâtrerie		a.grenes@meditrag.fr	06 66 96 64 53		1	1
	Revêtement Sol	MEDITRAG			0		
	Peintures						
4	PLOMBERIE & CVC	CAMBORDE	abosc.ce34@gmail.com	06 81 98 95 52	0	1	
	Mr BOSC Anthony	Energie 34					
	ELECTRICITE & SSI	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	06 12 35 63 04			

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs
*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCA N° 6

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 27 MARS - 10:00 heures

COMPTE RENDU N° 5

TRAVAUX Semaine n°02 :	... du 13/03 au 17/03/2022 ► Semaine n°11-2023
------------------------	--

1	► MOA & AMO :
2	<u>SIGNALEMENTS :</u>
3	1 • Déformation de bardage Trespa (R+2)
4	Les joints de dilatation de 8 mm ont été prévus lors de la pose. L'entreprise CMA passera lundi 27 mars pour constater et reprendre les bardage dans le cadre du parfait achèvement.
5	Contact CMA : bertrand.marolleau@cma34.com
6	2 • Dégradation de l'isolant sur liaison frigo (compresseur PAC R+2)
7	Demande de réparation à l'entreprise CVC avec pose d'un grillage inox
8	Cf. PV AMO n°10 en annexe 01- A1
9	
10	► <u>Pour mémoire :</u> Marché travaux n° 21POR06 / PHASE 1 - LOT 11
11	Dans le cadre des OPR de l'installation photovoltaïque, l'entreprise EDISON demande les coordonnées du responsable informatique de la mairie commune.
12	• Intervention prévu : entre le 11/04 et le 21/04/2023
13	► <u>Pour mémoire :</u> Marché travaux n° 21POR06 / PHASE 1 - LOT 08 / Ascenseur
14	En attente de la levée des réserves
15	
16	► CT / BTP Consultant :
17	•Demande d'avis CT sur dossiers ► SEM ETANCHEITE
18	techniques : ► SOLARES FACADE
19	► FR-ALU Menuiseries
20	► Plâtrerie
21	
22	► CSPS
23	• PPSPS A FOURNIR au CSPS ► <u>Entreprises concernées :</u> FR-ALU - MEDITRAG - CAMBORDE/GAYRAUD
24	► <u>Communication :</u> Note de coordination 221215600000056/1 du 20.03.2023
25	► LOT VRD / BET SEIRI
26	• 1 - Demande d'une tranchée sous bordure T1 et au droit de la pénétrante RDC
27	<u>Localisation :</u> Entre GT local ménage et boîtes aux lettres sous escalier béton.
28	• 2 - Demande d'identification des fourreaux VRD en attente.
29	<u>Localisation :</u> Devant GT / RDC
30	• 3 - Réparation réseau humique - NON CONTROLEE- (Eaux vannes)

31	► ORDRES DE SERVICE			
Entreprise		OS n°... Objet	Date MOA	Signature
32	LE MARCORY Lot 01	01 - Début période de préparation	03/02/2023	17/02/2023
33		02 - Démarrage travaux	03/03/2023	03/03/2023
34		03 - Interruption travaux du 06 au 16/03	En attente MOA	
35	France-ALUMINIUM LOT 02	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10/02/2023
36		02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10/02/2023

33	MEDITRAG LOT 03	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10/02/2023
34		02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10/02/2023
35	CAMBORDE LOT 04	01 - Début période de préparation	03/02/2023	10/02/2023
36		02 - Démarrage travaux	06/03/2023	10/02/2023
37		03 - Avenant devis 2023-0062	Accord de principe	

37	► LOT 01 : Le MARCORY		Convocation n° 6	OUI
38	• GO • Etat d'avancement de l'installation de chantier :			
39	1 - Constat d'huissier vu le 13/03/23 / Rapport en attente.			
40	2 - Protection des ouvrages / A FAIRE			
41	3 - Panneau de chantier en fabrication délais : 5 jours + pose			
42	4 - DEPOSE du panneau de chantier - Phase 1- [Cf. Photos 02]			
43	► RETRO-PLANNING - OPC - en attente de signature			Cf. Annexe A2.
44	► PLAN D'IMPLANTION RDC des soubassements BA - en attente de signature			Cf. Annexe A3.
45	• Intervention prévu le : 23/03/2023			
46	• FACADE / SOLARES [Cf. Photos 01]			
47	Décapage ponctuel de la retombée du panneaux de façade en PH-RDC - EN COURS -			
48	• Echafaudage :			
49	L'entreprise Le MARCORY prendra les mesures nécessaires pour respecter le rétro planning et permettre l'intervention des autres corps d'états, avec :			
50	• Travaux d'étanchéités RDC & R+1			
51	• Pose des menuiseries au RDC			
52	• Dépose et pose des menuiseries au R+1			
53				
54	• ETANCHEITE / SEM			
55	► Mise en attente de l'étanchéité réfléchissante avant travaux de structure-plancher			
56	• Intervention prévu le : 22/03/2023			
57	► Prévoir en entrée d'eau verticale en complément des évacuations par pissettes (vu in-situ)			
58	► Demande de devis pour la fourniture et pose d'une boîte à eau + descente EP au droit de la pissettes côté escalier.			

59	► LOTS 02 : France-Aluminium		Convocation n° 6	OUI
60	Niveau RDC :			
61	► PLAN D'IMPLANTION RDC des soubassements BA - en attente de signature			Cf. Annexe A3.
62	► Dossier technique de l'ossature en attente de finition pour VISA			
63	Niveau R+1 :			
64	► Dossier technique de l'ossature en attente pour VISA			
65	• PROTECTIONS :			
66	Conformément au CCTP, la protection du sol du Yacht-club sera mis en place avant les travaux de dépose des menuiseries, avec panneaux OSB/ (larg. 125 cm) posé sur géotextile 300gr/m² mini / (larg.2 m)			
67	• Intervention prévu le : 24/03/2023 pour les faces Nord & Sud			
68	• Cloisonnement occultation des façades en panneau bois en suivant la dépose			
69				

70	• RAPPEL :		
71	► Demande d'avenant TRAVAUX pour la fourniture et la pose de grille d'entrée d'air VMC / voir informations ci-dessous LOT 04		
72	Pour information MOA, les grilles d'entrées d'air étaient prévu au lot n°9 (CMA) du marché travaux n°21POR06 et n'ont pas été posées ni facturées du au changement de programmation.		
73	• Définir une date d'intervention pour la dépose/pose du châssis R+1		
73	► LOT 03 : MEDITRAG	Convocation n° 6	OUI
74	• Dossier EXE & fiches produit fourni : Cf. Annexe A4.		
75	VISA & fiches d'agrément en cours de signature		
76	Choix du revêtement du SOL PVC : Réf.0259 GRECALE	Signature MOA de de la fiche d'agrément en attente	
77	RAPPEL : Réf. TRESPA Aluminium Grey - M51.0.1		
78	Au vu des délais de commande des panneaux TRESPA, nous demandons à l'entreprise MEDITRAG de communiquer le bon de commande AU PLUS VITE.		
79	► LOT 04 : CAMBORDE-GAYRAUD	Convocation n° 6	OUI
80	Voir le signalement AMO ci-dessus pour réparation des liaisons frigo PAC & solution préventive pour une mise à l'abris.		
81			
82			

► **DOCUMENTS FOURNIS**

*BPE - Bon pour Exécution / VAO - Visa Avec Observation - R - Refusé

Lot	Entreprise	Document	Etat*	BPE	VAO	R
L01	Le MARCORY	• Plans Installation Chantier (PIC)	visé MOE 28/02		x	
		• Panneau de chantier	A faire	x		
		• Plan de fondation IND A	visé MOA 08/03		x	
		• Fiches produits de façade	visé MOE13/03		x	
		• Fiches produits de étanchéité	visé MOE13/04		x	
L02	France Aluminium	• Plans coupe des menuiseries RDC	Etudes			
L03	MEDITRAG	• Echantillon Sol GTI max - Réf.0259 Grécale -	En attente MOA	x		
L04	CAMBORDE	• Plans & Fiches produits CVC & Plomberie	visé BET ACI 06/03	x		
	GAYRAUD	• Ensemble Plans CFO-CFA-SSI (x3 niveaux)	visé BET ACI 06/04	x		

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	PV AMO n°10
A2	RETRO-PLANNING / A SIGNER sur site
A3	PLAN D'IMPLANTION RDC - 2 pages / A SIGNER
A4	

A5	
A6	
LIEN	https://photos.app.goo.gl/ZHdLq3KJQgs9fvom?
PHOTOS du : Lundi 20/03/2023	
▼ 01	▼ 02
	
▲ 03	▲ 04
01	Décapage SOLARES pour intervention SEM
02	Panneau à dépose par Le MARCORY
03	Points singuliers pour dossier technique garde corps / France-Alu
04	IDEM 03
05	