


| CTP Architectes<br>Ordre des Architectes LR° S01312                                                                      |                                                                                                                            |             |                                                                                            |  |                                                  | <b>PV</b> |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---|
| COMPTRE RENDU N° 15                                                                                                      |                                                                                                                            | Date de la visite :                                                                          |                                                                                            | Mardi 30/05/2023                                                                   |                                                  | <b>15</b> |   |
| P1                                                                                                                       | <b>Maître d'ouvrage :</b> PALAVAS-LES-FLOTS 00<br><b>Adresse :</b> 16 Boulevard Maréchal Joffre<br>34250 PALAVAS-LES-FLOTS |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                    |                                                  |           |   |
| Opération : REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE<br>Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots<br>Marché n° : 23POR01 |                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                    |                                                  |           |   |
| Maîtrise d'Ouvrage :                                                                                                     |                                                                                                                            | MAIL                                                                                         | TELEPHONE                                                                                  | * Diffusion                                                                        |                                                  |           |   |
| Représenté par,                                                                                                          | Mr Rolland                                                                                                                 | <a href="mailto:dgs@palavaslesflots.com">dgs@palavaslesflots.com</a>                         | 06 48 54 88 62                                                                             | x                                                                                  | <b>CONVOCACTION n° 16</b><br><br><b>Abs* nbr</b> |           |   |
| Dir.° Services Techniques :                                                                                              | M. Pagel Grechi                                                                                                            | <a href="mailto:directeur.port@palavaslesflots.com">directeur.port@palavaslesflots.com</a>   | 06 22 56 83 26                                                                             | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| AMO :                                                                                                                    | Mr Gallego                                                                                                                 | <a href="mailto:c-energia@orange.fr">c-energia@orange.fr</a>                                 | 06 11 02 37 79                                                                             | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| Maître de Port :                                                                                                         | Mr Merles                                                                                                                  | <a href="mailto:maitredeport1@palavaslesflots.com">maitredeport1@palavaslesflots.com</a>     | 06 09 27 31 87                                                                             | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| Dir.° Services Techniques :                                                                                              | Mme Olivier                                                                                                                | <a href="mailto:audrey.olivier@palavaslesflots.com">audrey.olivier@palavaslesflots.com</a>   | 06 43 49 95 04                                                                             | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| Service Marché :                                                                                                         | Mme Reynes                                                                                                                 | <a href="mailto:marches.publics@palavaslesflots.com">marches.publics@palavaslesflots.com</a> |                                                                                            | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| MOE VRD [ n° 22POR35]                                                                                                    | Mme Tourvieille                                                                                                            | <a href="mailto:z.tourvieille@seiri.fr">z.tourvieille@seiri.fr</a>                           |                                                                                            | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| <b>Architecte :</b>                                                                                                      | Mr Cascales                                                                                                                | <a href="mailto:cascales@architectes.org">cascales@architectes.org</a>                       | 06 09 71 23 25                                                                             |                                                                                    |                                                  |           |   |
| <b>BET Fluides :</b>                                                                                                     | Mr Combres                                                                                                                 | <a href="mailto:arnaud.combres@gmail.com">arnaud.combres@gmail.com</a>                       | 07 09 71 23 25                                                                             | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| <b>Coordonnateur SPS :</b>                                                                                               | Mr MALSERT                                                                                                                 | <a href="mailto:benoit.malsert@socotec.fr">benoit.malsert@socotec.fr</a>                     | 06 21 79 36 54                                                                             | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| <b>Bureau de Contrôle :</b>                                                                                              | Mr Dadone                                                                                                                  | <a href="mailto:clement.dadone@btp-consultants.fr">clement.dadone@btp-consultants.fr</a>     | 06 46 70 77 47                                                                             | x                                                                                  |                                                  |           |   |
| LOT                                                                                                                      | INTERVENANT                                                                                                                | ENTREPRISE                                                                                   | MAIL                                                                                       | TELEPHONE                                                                          | ETAT                                             |           |   |
| 1                                                                                                                        | GROS ŒUVRE/FONDATION                                                                                                       | Le MARCORY                                                                                   | <a href="mailto:clermont@marcory.fr">clermont@marcory.fr</a>                               | 04 67 96 79 30                                                                     | Pre                                              | 1         | 1 |
|                                                                                                                          | Mr DELPAPA Régis                                                                                                           | Lionel ROUGE                                                                                 | <a href="mailto:l.rouge@marcory.fr">l.rouge@marcory.fr</a> -----▶                          | 06 74 98 98 42                                                                     | Pre                                              |           |   |
|                                                                                                                          | SOLARES Façade                                                                                                             | Mr DALSIVA                                                                                   | <a href="mailto:ADaSilva@solares.fr">ADaSilva@solares.fr</a>                               | 06 82 55 36 78                                                                     | Pre                                              |           |   |
|                                                                                                                          | SEM Etanchéité                                                                                                             | S. CHEVTCHENKO                                                                               | <a href="mailto:sem.etancheite@gmail.com">sem.etancheite@gmail.com</a>                     | 06 85 39 14 53                                                                     | x                                                |           |   |
|                                                                                                                          | Platelage                                                                                                                  | TBM                                                                                          | <a href="mailto:sophie.simon@tbn-constructions.fr">sophie.simon@tbn-constructions.fr</a> ▶ | 06 72 45 13 41                                                                     | x                                                | 1         |   |
| 2                                                                                                                        | MENUISERIES ALU.                                                                                                           | FRANCE                                                                                       | <a href="mailto:france.aluminium@wanadoo.fr">france.aluminium@wanadoo.fr</a>               |                                                                                    | Pre                                              | 1         |   |
|                                                                                                                          | Mr MOUNITION Christian                                                                                                     | ALUMINIUM                                                                                    |                                                                                            | 06 12 34 06 91                                                                     |                                                  |           |   |
|                                                                                                                          | Mr MOUNITION Patrick                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                            | 06 03 62 7555                                                                      |                                                  |           |   |
| 3                                                                                                                        | Plâtrerie                                                                                                                  | MEDITRAG                                                                                     | <a href="mailto:a.grenes@meditrag.fr">a.grenes@meditrag.fr</a>                             | 06 66 96 64 53                                                                     | Pre                                              | 1         | 1 |
|                                                                                                                          | Revêtement Sol                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                    |                                                  |           |   |
|                                                                                                                          | Peintures                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                    |                                                  |           |   |
| 4                                                                                                                        | PLOMBERIE & CVC                                                                                                            | CAMBORDE                                                                                     | <a href="mailto:abosc.ce34@gmail.com">abosc.ce34@gmail.com</a>                             | 06 81 98 95 52                                                                     | Pre                                              | 1         |   |
|                                                                                                                          | Mr BOSC Anthony                                                                                                            | Energie 34                                                                                   |                                                                                            |                                                                                    |                                                  |           |   |
|                                                                                                                          | ELECTRICITE & SSI                                                                                                          | GAYRAUD                                                                                      | <a href="mailto:contact@gayraud-elec.fr">contact@gayraud-elec.fr</a>                       | 06 12 35 63 04                                                                     | Pre                                              | 1         |   |

Pre - Convoqué/Présent   Abs - Convoqué/Absent   Exc - Convoqué/ Excusé   [0] - Non convoqué   [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier \*

**Abs\***

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

### CONVOCACTION N° 16


|                                          |
|------------------------------------------|
| DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER |
| <b>LUNDI 05 JUIN - 10:00 heures</b>      |

COMPTRE RENDU N° 15

|                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                               |           |                   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---|---|
| 1                                                                                     | ► MOA & AMO :                                                                                                                                     |                                                               |           |                   |   |   |
| 2                                                                                     | 1 - Demande du contenu des indications données en direct MOA > Ent. FR-ALU                                                                        |                                                               |           |                   |   |   |
| 3                                                                                     | 2 - Demande de l'avis CT sur modification [lisses et hauteur garde-corps FR-ALU > CT                                                              |                                                               |           |                   |   |   |
| 4                                                                                     | • Rappel :                                                                                                                                        |                                                               |           |                   |   |   |
| 5                                                                                     | 2 - Faux plafond dans le local baie de brassage n'est pas obligatoire [Baie Info.] / MEDITRAG                                                     |                                                               |           |                   |   |   |
| 6                                                                                     | 3 - Implantation tableau divisionnaire [RDC] / GAYRAUD                                                                                            |                                                               |           |                   |   |   |
| 7                                                                                     | MOE à MOA > Demande de précision car le Covering remplace, de fait, la vitrophanie prévue dans le cadre de la notice HAND. • Vitrage RDC [Rappel] |                                                               |           |                   |   |   |
| 8                                                                                     | ► CAPITAINERIE : Phase travaux n° 01 - SURELEVATION                                                                                               |                                                               |           | MARCHE n° 21POR06 |   |   |
| 9                                                                                     | ◀ Garantie de parfait achèvement - GPA - ▶                                                                                                        |                                                               |           |                   |   |   |
| 10                                                                                    | Fiches d'incident en attente de signature MOA,:                                                                                                   |                                                               |           |                   |   |   |
| 11                                                                                    | 1- Déformation TRESPA / CMA Lot 03                                                                                                                |                                                               |           |                   |   |   |
| 12                                                                                    | Reprise du bardage par l'entreprise ▶ INTERVENTION : 24/25 Mai 2023                                                                               |                                                               |           |                   |   |   |
| 13                                                                                    | 2 - Décollement de plinthe, bureau R+2 / Le Marcory - Violan - LOT 10                                                                             |                                                               |           |                   |   |   |
| 14                                                                                    | 3 - Tapis de sol entrée à recouper, bureau R+2 / Le Marcory - Violan - LOT 10 <span style="color: red;">RAPPEL</span>                             |                                                               |           |                   |   |   |
| 15                                                                                    | ◀ Travaux supplémentaires ▶ / A voir avec CMA / Lot 9                                                                                             |                                                               |           |                   |   |   |
| 16                                                                                    | • Demande de changement de serrures pour l'ensemble des portes des 7 bureaux.                                                                     |                                                               |           |                   |   |   |
| 17                                                                                    | Modèle : Serrure encastrée THIRARD ou équivalent, à cylindre, axe 40 mm - A VERIFIER                                                              |                                                               |           |                   |   |   |
| 18                                                                                    | • L'entreprise CMA démontera une serrure témoin le, 22 mai 2023                                                                                   |                                                               |           |                   |   |   |
| 18                                                                                    | ► LOT VRD / BET SEIRI                                                                                                                             |                                                               |           | MARCHE n° 22POR35 |   |   |
| 19                                                                                    | • Aménagement PARVIS ▶ Demande de planning VRD avec DL                                                                                            |                                                               |           |                   |   |   |
| 20                                                                                    | • Béton désactivé ▶ Demande de protection des soubassements de la capitainerie [Bloc sanitaire & bloc accueil]                                    |                                                               |           |                   |   |   |
| 21                                                                                    | • Délimitation palier ▶                                                                                                                           |                                                               |           |                   |   |   |
| 22                                                                                    | Demande de réajustement du plan VRD du BET SEIRI                                                                                                  |                                                               |           |                   |   |   |
| 23                                                                                    | Localisation : Proximité du local ménage avec recul du palier de l'accès sanitaires                                                               |                                                               |           |                   |   |   |
|  |                                                                                                                                                   |                                                               |           |                   |   |   |
| 24                                                                                    | ► CT / BTP Consultant :                                                                                                                           |                                                               |           |                   |   |   |
| 25                                                                                    | • Avis CT sur dossiers techniques :                                                                                                               |                                                               | Avis CT : | F                 | S | D |
| 26                                                                                    | *FED / Fiche Document                                                                                                                             | [Essais AEV et calcul vitrage] Dossier EXE - FR-ALU / FED n°5 |           | x                 |   |   |
| 27                                                                                    | *FDV / Fiche Visite                                                                                                                               | Calfeutrement traversée de plancher - LOT 1 / FDV n°3         |           | x                 |   |   |
| 28                                                                                    |                                                                                                                                                   | Dossier technique - LOT 4 / FDV n°3                           |           | x                 |   |   |
| 29                                                                                    |                                                                                                                                                   | RDC serrurerie - LOT 2 / FDV n°3                              |           | x                 |   |   |
| 30                                                                                    |                                                                                                                                                   | Dossier technique Garde-corps - LOT 2 / FDV n°3               |           | x                 |   |   |
| 31                                                                                    | * F - Favorable / D- Défavorable / S - Suspendu / SO : Sans Objet / HM : Hors Mission                                                             |                                                               |           |                   |   |   |
| 32                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                               |           |                   |   |   |
| 33                                                                                    | ► CSPS                                                                                                                                            |                                                               |           |                   |   |   |
| 34                                                                                    | • PPSPS A FOURNIR au CSPS ▶ Entreprises concernées : FR-ALU - MEDITRAG - CAMBORDE/GAYRAUD                                                         |                                                               |           |                   |   |   |
| 35                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                               |           |                   |   |   |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                         |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 36 | ► <b>LOT 01 : Le MARCORY</b>                                                             | Convocation n° 16                                                                                                                       | <b>OUI</b>              |
| 37 | • <b>GROS-ŒUVRE</b> / LE MARCORY                                                         |                                                                                                                                         |                         |
| 38 | • <b>TRAVAUX à Faire :</b> ▼ SEMAINE n°22 /2023                                          |                                                                                                                                         |                         |
| 39 | [RAPPEL] ►                                                                               | 1 - Vérification du surfacage dalle RDC pour réception sol souple                                                                       |                         |
| 40 |                                                                                          | 2 - Grilles à ventelles à remplacer [x5] UNITES                                                                                         |                         |
| 41 |                                                                                          | [RAPPEL] ► 3 - Lissage du soubassement bloc sanitaires                                                                                  | • Cf. Facture suspendue |
| 42 |                                                                                          | 4 - Condamnation de l'entrée d'eau (Palier béton)                                                                                       | ► [Cf. photo 3]         |
| 43 |                                                                                          | 5 - Ecartement garde-corps chantier pour façadier                                                                                       | ► [Cf. photo 7]         |
| 44 |                                                                                          | 6 - Enlèvement gaine en sous face du palier béton                                                                                       | ► [Cf. photo 8]         |
| 45 |                                                                                          | 7 - OS°01-5-LOT°1_23POR01_Avenant-Travaux à signer                                                                                      | [Cf. Annexe A1]         |
| 46 | ► • Recalage planning travaux pour OPR fin juin 2023 [Cf. Annexe A2]                     |                                                                                                                                         |                         |
| 47 | • <b>FACADE</b> / SOLARES                                                                |                                                                                                                                         |                         |
| 48 | • <b>TRAVAUX à Faire :</b> ▼ SEMAINE n°22 /2023                                          |                                                                                                                                         |                         |
| 49 | [RAPPEL] ►                                                                               | 1 - Lissage du soubassement bloc sanitaires                                                                                             | • Cf. Facture suspendue |
| 50 |                                                                                          | 2 - Diverses reprises de planéité (sous-face palier béton)                                                                              | ► [Cf. photo 9]         |
| 51 |                                                                                          | 3 - Diverses reprises de planéité (façade au droit de la rampe PMR / R+1)                                                               |                         |
| 52 |                                                                                          | 4 - Pose des couvertines sur tête de mur y compris retour chapeau en extrémité de mur & acrotère.                                       |                         |
| 53 |                                                                                          | 5 - Reprise peinture au dessus de l'étanchéité réfléchissante RDC                                                                       |                         |
| 54 |                                                                                          | 6 - L'ensemble de l'escalier béton sera traité en BLANC + Nez de marche Y compris peinture D2 (teinte blanche) sous RPE du mur escalier |                         |
| 53 | ► <b>OBJECTIF PLANNING</b> : IDEM                                                        |                                                                                                                                         |                         |
| 55 | • <b>ETANCHEITE</b> / SEM                                                                |                                                                                                                                         |                         |
| 54 | INTERVENTION : ▼ <b>A venir</b>                                                          |                                                                                                                                         |                         |
| 56 |                                                                                          | 1 - Finition rives avec retour sous plancher [RDC] / (X2)                                                                               | ► [Cf. photo 1]         |
| 57 |                                                                                          | 2 - Reprise de l'étanchéité réfléchissante sur rives [RDC]                                                                              | ► [Cf. photo 2]         |
| 58 |                                                                                          | 3 - Finition flashing pour paillettes blanches type ALSAN 500 ou similaire pour unifier l'étanchéité réfléchissante [RDC]               | ► [Cf. photo 4]         |
| 59 |                                                                                          | 3 - Dévoiement des descentes EP (escalier métal et palier béton)                                                                        |                         |
| 60 |                                                                                          | 4 - Condamnation de l'entrée d'eau (Palier béton)                                                                                       | ► [Cf. photo 3]         |
| 61 |                                                                                          | 5 - Pose du contre-solin sur terrasse R+1                                                                                               |                         |
| 62 | 6 - Prévoir la vérification de l'étanchéité du R+1 par test fumigène                     |                                                                                                                                         |                         |
| 63 | • <b>PLATELAGE</b> / TBM                                                                 |                                                                                                                                         |                         |
| 64 | • Dossier EXE à compléter avec détails de rives côté garde-corps et                      |                                                                                                                                         |                         |
| 65 | • CALEPINAGE à définir                                                                   |                                                                                                                                         |                         |
| 66 | ► MAIN COURANTE : Prévoir une fixation mécanique avec perçage des garde-corps existants. |                                                                                                                                         |                         |
| 67 | ► • Recalage planning travaux pour OPR fin juin 2023 [Cf. Annexe A2]                     |                                                                                                                                         |                         |



|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 95 | 4 - Déplacement Arrêt d'Urgence suivant plan Cfo/Cfa ▼                               |
| 96 | 5 - Implantation ruban led à 15 mm de la gorge du larmier [PH/R+1]<br>[Cf. Photo 05] |
| 97 |    |
| 98 | ► • Recalage planning travaux pour OPR fin juin 2023 [Cf. Annexe A5]                 |

### ► ORDRES DE SERVICE

|   | Entreprise                 | OS n°... Objet                              | Date       | Signature MOA |
|---|----------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|
| 1 | LE MARCORY<br>Lot 01       | 01-1 - Début période de préparation         | 03/02/2023 | 17/02/2023    |
| 2 |                            | 01-2 - Démarrage travaux                    | 03/03/2023 | 03/03/2023    |
| 3 |                            | 01-3 - Interruption travaux du 06 au 16/03  | 06/03/2023 |               |
| 4 |                            | 01-4F - Interruption travaux [Cf. Annexe 2] | 10/03/2023 |               |
| 7 |                            | 01-5 - Avenant travaux [Cf. Annexe 1]       | 26/05/2023 |               |
| 1 | France-ALUMINIUM<br>LOT 02 | 02-1 - Début période de préparation         | 03/02/2023 | 10/02/2023    |
| 2 |                            | 02-2 - Démarrage travaux                    | 06/03/2023 | 10/02/2023    |
| 3 |                            | 02-3 - Recalage Planning [Cf. Annexe 3]     | 03/03/2023 |               |
| 1 | MEDITRAG<br>LOT 03         | 03-1 - Début période de préparation         | 03/02/2023 | 10/02/2023    |
| 2 |                            | 03-2 - Démarrage travaux                    | 06/03/2023 | 10/02/2023    |
| 6 |                            | 03-3 - Recalage Planning [Cf. Annexe 4]     | 03/03/2023 |               |
| 1 | CAMBORDE<br>LOT 04         | 04-1 - Début période de préparation         | 03/02/2023 | 10/02/2023    |
| 2 |                            | 04-2 - Démarrage travaux                    | 06/03/2023 | 10/02/2023    |
| 3 |                            | 04-3a - Avenant travaux [ Reconditio+ CLIM] | En cours   | En cours      |
| 6 |                            | 04-4 - Recalage Planning [Cf. Annexe 5]     | 03/03/2023 |               |

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| A  | ► DOCUMENTS ANNEXES                                           |
| A1 | OS°01-5-LOT°1_23POR01_PALAVAS-MARCORY_Avenant-Travaux         |
| A2 | OS°01-4F-LOT°1_23POR01_PALAVAS-MARCORY_Interruption-Travaux   |
| A3 | OS°02-3-LOT°2_23POR01_PALAVAS-FR-ALU_Interruption-Travaux     |
| A4 | OS°03-3-LOT°3_23POR01_PALAVAS-MEDITRAG_Interruption-Travaux   |
| A5 | OS°04-4-LOT°4_23POR01_PALAVAS-CAMBORDE-G_Interruption-Travaux |
| A6 | Document bureau de contrôle / Fichier : vFDV-3-Lot-1-2-4_F    |

<https://photos.app.goo.gl/ZHdLq3KJQgs9fvom9>

## PHOTOS du : Mardi 30/05/2023

▼ 01




▼ 02



▲ 03



▲ 04



▲ 05



▲ 06



▲ 07

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Finition rive compris calfeutrement PU / SEM Etanchéité                    |
| 02 | Reprise de l'étanchéité réfléchissante sur rives / SEM Etanchéité          |
| 03 | Condamnation de l'entrée d'eau / SEM Etanchéité                            |
| 04 | Finition flashing pour paillettes blanches type ALSAN 500 / SEM Etanchéité |
| 05 | Positionnement ruban Led / GAYRAUD                                         |
| 06 | Création d'un coffre périphérique / MEDITRAG                               |
| 07 | Ecartement GC Chantier / MARCORY-SOLARES                                   |
| 08 | Dépose gaine / MARCORY-SOLARES                                             |
| 09 | Finition de l'arrête inférieure sous palier / MARCORY-SOLARES              |

▼ 08



▼ 09

