

Pre - Convoqué/Présent Abs - Co

Abs - Convoqué/Absent

Exc - Convoqué/ Excusé

NC - Non convoqué

RAPPEL: 150 € PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 04 mai 2018 - 12:30

Maîtrise d'ouvrage :

- > Nous demandons à Mr et Mme JAMMES de fournir les références du mobilier de salle de bain
- >> Fournir le choix des sanitaires sur le catalogue FIC, fourni par l'entreprise Enjalbert
- > Plan de réservation du cuisiniste en annexe du CR14
- > Commande du carrelage et faïence effectuée par la maîtrise d'ouvrage
- > Demande d'information sur la nature du parquet, prévu au RDC (choix par le client)

COMPTE RENDU N°

14

1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22		Pre
1,01	PLANNING Semaine n°18/2018					
1,02	> Préparation des seuils po	> Préparation des seuils pour pose des menuiseries				
1,03	> Redimensionnement port	e d'entrée suivant insti	ruction SONIMEN			
1,04	> Réservation pour évacuation du Caniveau					
1,05	En attente de SOLUTION (OUBOUKHA-RAMDANI) pour TOITURE FROIDE >> proposition en PJ					
1,06	> Proposition de choix bardage pour façades mitoyennes					
1,07	> Fourniture et pose des coffres EAU et EDF > INTERVENTION ENEDIS IMMINENTE <					
1,08	> Pose du drain en attente sur fond voisin (Cf. image 106)					
1,09	> HEA 100 sous trémie					
1,10	Nous demandons le chiffrage pour les travaux suivants :					
1,11	> Plus-value éventuelle pour bardage sur mitoyen (Cf. / CR7)					
1,12	> Pose parquet collé RDC					
1,13	RAPPEL: > Revêtement escalier en résine blanche, PRODUIT :					
1,14	Dekoral - Société Kemper System - (DTA 12/12-1625_21) ou équivalent					
1,15	RAPPEL : Tout avenant au march	né de travaux devra faire l'o	objet d'une approbation préalable	e par le client pour être pris	e en compte	
1,16	Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0				0	
	M.OUBOUKHA					

3	PLATRERIE	Pre
3,01	PLAN RDC et ETAGE à jour en PJ	
3,02	Conformément aux souhaits de Mme et Mr JAMMES, l'entreprise OUBOUKHA doit apporter des modifications d'implantation de cloisons au R+1 Profondeur rangement 1 m -	
3,03		
3,04	Mr OUBHOUKHA doit fournir un catalogue de prix à Mme et Mr JAMMES pour montrer un choix de porte	
3,05		
3,06	Demande d'avancement des contre-murs pour convocation cuisiniste (Cf. image	
	M.OUBOUKHA	

2	ÉTANCHÉITÉ	RAMDANI	06 74 98 13 76	NC
2,01	CONVOCATION réunion de chantier du 4 mai 2018			
2,02	Intervention du 7 au 11 mai confirmée			
2,03	En attente de SOLUTION (OUBOUKHA-RAMDANI) pour TOITURE FROIDE >> proposition en PJ			
2,04	Choix de couleur membrar	ne SARNAFIL : EL 9500		
2,05			Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	0
	M. RAMDANI			

4	MENUISERIE	SONIMEN	<u>contact@sonimen.fr</u> 06 86 04 02 22	ABS
4,01	INTERVENTION du 3 au 7 mai 2018			
4,02	Demande d'information sur le type d'entrée d'air prévus sur les coffres VR			
4,03	RAPPEL : Demande d'attestation d'assurance professionnelle 2018			
4,04			Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	10
	M.PASTRE			

5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12	NC
5,01	Demande de chiffrage pour la	fourniture et la p	ose d'une VMC Hygroréglable	e conforme à la réglementation en	
5,02	Demande d'intervention semaine n°19/2018 du 7 au 11 mai				
5,03			Comptab	ilité d'absence aux réunions de chantier *	0
	M. DEROUET				

6	PLOMBERIE EPC - Mr	ENJALBERT	06 29 13 30 06	Pre	
6,01	Nous demandons la mise à jour du d	evis, avec les avenants suivar	ts: RAPPEL		
6,02	> Prévoir une robinet en col de signe				
6,03	> Lave-main pour les toilettes wc				
6,04	> Prévoir une parois de douche fixe conforme NF EN 14428 (indice de classement : D 12-500).				
6,05	Demande de chiffrage pour la fourniture et la pose d'une VMC Hygroréglable conforme à la réglementation en				
6,06			Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	0	
	M. ENJALBERT				

7	AB - ELECTRICITE A. BAUDRAN	06 46 40 87 51	NC	
7,01	Plans d'implantation et annotation client fournis en PJ			
7,02	INTERVENTION prévue le 02 mai 2018			
7,03	>>> En attente du devis visiophone + alarme			
7,04		Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	0	
	M.BAUDRAN			

Photos album WEB: PHOTOS du: 27/04/2018

https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6





CTP architecture, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes : Languedoc Roussillom N° \$12588 // MAAF N° 2577773N111







Plans pour pour les prises + luminaires. + Ajouter dans votre devis l'installation de deux sèches serviettes.


- dans chambre 3:


une applique sur le mur en rentrant à gauche,


Dans chaque SDB: deux appliques au dessus du meuble.

- dans les escaliers :


deux appliques d'angles,

















 $\begin{array}{c} \text{Surface Foncière}: 225 \ m^2 \\ \text{SP}: 137 \ m^2 \\ \text{Autres Informations}: Réhabilitation \end{array}$

Tel: 06 09 71 23 25

DATE: 02/05/2018

Maître d'ouvrage : Mme AIGUESVIVES, Mr JAMMES Projet : 22 Rue François Villeneuve, 34070 MTP Références cadastrales : KR55

22

TOITURE FROIDE

