


		DATE : 16-juin-18	
Maître d'ouvrage : Mme Mr JAMMES Adresse : 121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier		CTP Architecture  Ordre des Architectes LR° S01312	
Opération : Rénovation Maison JAMMES 22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier			
Entreprise : SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr 15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles SIRET : 79781148600019			
		ETAT D'ACOMPTE n° 247 6	
LOT 01	GROS ŒUVRE		
Marché travaux N° 247		notifié le , 03/01/2018	
Valeur marché de base :		54 190,73 € HT - Gros Oeuvre 14 102,14 € HT - Plâtrerie	
		68 292,87 € Total HT	
Référence du présent acompte N° 76 situation PLACO - 01		En date du : 08/06/2017	

ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE

Montant acompte

Montants cumulés

ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE		Montant acompte	Montants cumulés
A Acompte en prix de base			
1	Montant du décompte (€ HT)	10 684,36 €	
2	Pénalités (€ HT)	- €	
3	Montant du décompte antérieur (€ HT)	42 222,76 €	
4	Montant du décompte en prix de base(€ HT)	10 684,36 €	
5	Montant cumulé depuis l'origine (€ HT)		52 907,12 €
B Actualisation ou révision des prix			
1	Actualisation ou révision (suivant état annexe)	- €	
2	Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur.	- €	
3	Montant cumulé depuis l'origine		- €
C Taxe à la valeur ajoutée (TVA)			
1a	TVA au taux de 10 % sur : <input type="text" value="10 684,36 €"/>	1 068,44 €	
1b	TVA au taux de 20 % sur : <input type="text"/>		
2	Montant cumulé figurant sur état d'acompte antérieur	4 222,28 €	4 222,28 €
3	Montant cumulé depuis l'origine		5 290,72 €
MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) :		11 752,80 €	
MONTANT CUMULE DEPUIS L'ORIGINE (TTC) :			58 197,84 €
D Retenue (art.6 & 11 du CCAP)			
1	Retenue de garantie du présent état : 5%	587,64 €	
2	Retenue de garantie figurant sur état d'acompte antérieur	2 322,25 €	2 322,25 €
3	Retenue de garantie cumulée depuis l'origine		2 909,89 €
4	Autre retenue :	- €	
5	Pénalités pour absence au RdV de chantier :	- €	
NET A PAYER (TTC) :		11 165,16 €	

Fait à Servian le, 16/06/2018

Laurent Cascales :

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 28 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588



SARL OUBOUKHA FRERES

ENT BATIMENT GÉNÉRALE

15 Rue Charlie Chaplin
13200 ARLES
Tél : 06 86 04 02 22
SIREN RCS
TARASCON:797811486

M. et Mme JAMMES
22 Rue François Villeneuve
34070 MONTPELLIER

FACTURE N°76

du 08/06/2018

Page 1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
PLATRERIE-DOUBLAGE-ISOLATION					
1 Doublage placostil BA13 LM 100mmRIGIDEétage	76,000	M2	38,00		2 888,00
2 Cloisonnementetageplacostill 72/48LV45MM	53,000	M2	45,00		2 385,00
3 Plafond a ossature primaire metalliqueetage	58,040	M2	34,00		1 973,36
4 Doublageplacostill BA13 LM 100mmRDC	85,000	M2	38,00		3 230,00
5 Plus-value hydro cloisonnement etdoublage	26,000	M2	8,00		208,00
CUMUL HT : PLATRERIE-DOUBLAGE-ISOLATION					10 684,36

Base HT 10 %	10 684,36	TVA 10 %	1 068,44
Base HT 20 %		TVA 20 %	
Base HT 0 %		TVA 0 %	

MONTANT H.T.	10 684,36
TVA GLOBALE	1 068,44
MONTANT T.T.C.	enEuros 11 752,80

Date de paiement: 08/06/2018

Arrêtée la présente facture à la somme de:

ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS