Affaire: EXPERTISE AIGUESVIVES JAMMES C/SA QBE INSURANCE LIMITEDSAS

CTP ARCHITECTES-MAF-SARL OUBOUKHA FRERES-SA QBE EUROPE

Numéro: 31428 TGI MONTPELLIER

**Décision**: du 19/12/2019

**Objet:** COMPTABILITE MOE & TRAVAUX

#### COMPTE RENDU DU 3 ème ACCÉDIT DU 27 11 2020 - ▼ - page 19/77 - Extrait

INDIQUER S'IL EXISTE UNE DIFFÉRENCE ENTRE LE COÛT DES TRAVAUX ESTIMÉS ET LE COÛT RÉEL DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, LE CAS ÉCHÉANT, LE MONTANT DE CETTE DIFFÉRENCE.

Il ressort du rapport d'expertise de M. PENOT, et du tableau des règlements transmis par la demanderesse, l'état des comptes qui suit :

#### **⇒** CTP ARCHITECTES

Contrat de mission de maîtrise d'oeuvre complète du 31 mai 2017, avec une mission de base calculée par application d'un taux de 12% sur le budget prévisionnel des travaux estimés à 80 000€ HT. (annexe 06-2017-05-31)

Un montant d'honoraire de	9 600 € HT
Une mission complémentaire d'état des lieux de	350 € HT
Soit un marché total de :	10 945 € TTC
Facturation du 5 01 2018, d'un montant de	11 495 € TTC
Acquittée	11 190 € TTC
Trop payé	245 € TTC

## **CONTRAT D'ARCHITECTE** & ACOMPTES

	Maîtrise d'œuvre.	Valeur HT	Montant TTC	DATE	REFERENCES	OBSERVATIONS
	CTP ARCHITECTECTES					
	CONTRAT N° 2017-0530	9 600,00 €	10 560,00 €	31/05/2017		
N	lission complémentaire - Etat des Lieux	350,00 €	385,00 €			
	Avenant N°1 - modification plans	250,00 €	275,00 €		SITUATION N° 170530 5	5
	Total :	10 200,00 €	11 220,00 €			
	Factures acquittées	9 720,00 €	10 692,00 €	29/06/2018	SITUATION N° 170530 9	

► Soit un solde à payer de :

528,00 € TTC correspondant aux missions AOR + DOE non facturées

Acom	EXTRAIT RELEVE DE COMPTE	Montant TTC	DATE	CUMUL	
1	AIGUESVIVES JAMMES CONTRAT JAMMES	913,00€	28/01/2017	913,00 €	
2	AIGUESVIVES JAMMES CONTRAT JAMMES	1 478,40 €	12/10/2017	2 391,40 €	
3	VIR AIGUESVIVES JAMMES CONTRAT JAMMES	2 164,80 €	24/01/2018	4 556,20 €	
5	VIR AIGUESVIVES JAMMES CONTRAT JAMMES	1 584,00 €	01/02/2018	6 140,20 €	
6	VIR AIGUESVIVES JAMMES CONTRAT JAMMES	2 017,40 €	12/03/2018	8 157,60 €	
7	REM CHQ -JAMMES	844,80€	16/04/2018	9 002,40 €	
8	VIR AIGUESVIVES JAMMES	844,80€	29/05/2018	9 847,20 €	
9	VIR AIGUESVIVES JAMMES VIREMENT S9	844,80€	06/07/2018	10 692,00 €	

Acomptes en annexe - 9 pages

PAGE 1/7 01-31-2021\_JAMMES

## TRAVAUX OUBOUKHA

## COMPTE RENDU DU 3 ème ACCÉDIT DU 27 11 2020 - ▼ - page 17/77 - Extrait

		оикоивна				
		Factures	Date	Montant Payé TTC	Mode de Paiement	Date
FICHIERS en ANNEXE		Acompte	18/01/2018	8 941,47 €	Chèque nº 139082	18/01/2018
	00/00/00/04	BAP 242-2	09/02/2018	13 738,70 €	Chèque n° 2193564	09/02/2018
2AC°247_OUBOUKHA°68_JAMMES	09/02/2018 10:41	BAP 247-3	05/03/2018	6 756,24 €	Chèque n°2193568	05/03/2018
3AC°247_OUBOUKHA°70T_JAMMES	05/03/2018 08:00	BAP 247-4	23/03/2018	4 147,99 €	Chèque n°1390884	23/03/2018
↓ 4AC°247_OUBOUKHA°72_JAMMES	23/03/2018 07:56	BAP 247-5	27/04/2018	10 538,39 €	Chèque n°2193571 et n°2193572	27/04/2028
SAC°247_OUBOUKHA°75_JAMMES	27/04/2018 09:22	BAP 247-6	16/06/2018	11 165,16 €	Chèque n°2193578	16/06/2018
	16/06/2018 08:59	Facture N°79	08/07/2018	16 472,14 €	Chèque n° 2193579	08/07/2018
FACTURE JAMMES JUILLET°79oubou	Facture Placo ►	BAP 247-7	13/07/2018	6 106,36 €	Chèque n°2193580	13/07/2018
Ø 7AC°247_OUBOUKHA°78_JAMMES  Ø 1998  Ø 247_Ø 24	13/07/2018 17:00	TOTAL		77 866,45 €		

## **DEVIS OUBOUKHA:**

LOT 01 + LOT 02

LOT 04

TOTAL:

TS

54 190,73 €

14 102,14 €

6 394,83 €

74 687,70 €

TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	OBSERVATIONS
01 LOT: PREPARATION/DEMOLITION - SOUS	EUVRE - TERRA	SSEMENT/ RESE	AUX / 02 LC	OT : MACONNERIE - GROS 0	EUVRE	
TRAVAUX MARCHE DEMO+Réseaux / FONDATIONS+Dallage / OUVERTURE / MACONNERIE+MOB / PLACO / Sols+faïences	54 190,73 €	59 609,80 €	DE247	SARL OUBOUKHA FRERES	20/12/2017	Support de chiffrage : descriptif de l'estimatif APD
TRAVAUX TS (hors marché) SOL SEJOUR Démolition + Ravoirage	2 088,58 €	2 297,44 €	DE254 ind02	SARL OUBOUKHA FRERES	06/04/2018	CR11 + devis par mail du 6 avr. 2018 10:11
TRAVAUX EN PLUS-VALUE Drain, caniveau & divers	1 856,25 €	2 041,88 €	DE251	SARL OUBOUKHA FRERES	23/03/2018	CR12 + devis par mail ven. 27 avr. 2018 05:44
TRAVAUX EXTERIEURS (hors marché) TS demandé par client : Portail & clôtures	2 450,00 €	2 695,00 €	DE260	SARL OUBOUKHA FRERES	27/10/2018	devis par mail le, 30 oct. 2018 09:03
TOTAL :	60 585,56 €	66 644,12 €	TTC			
TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	OBSERVATIONS
04 LOT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATIO	N					
PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION	14 102,14 €	15 512,35 €	BPU	PLACO OUBOUKHA	11/06/2018	CR10 + devis placo dans le BPU initial
RECAPITULATIF:						
TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	<b>OBSERVATIONS</b>

SARL OUBOUKHA

PLACO OUBOUKHA

SARL OUBOUKHA

59 609,80 €

15 512,35 €

7 034,31 €

82 156,47 € TTC

PAGE 2/7 01-31-2021\_JAMMES

→ OUBOUKHA FRERES (Lots Démolition, Gros-œuvre, Cloisons isolation doublage, Revêtement de sol & faïence, Réseaux, Ossature bois)

 Contrat du 03 01 2018 d'un montant
 59 609,80 € TTC

 Facturé un montant de
 77 314,00 € TTC

 Acquitté pour
 77 872,00 € TTC

 Soit un trop payé de
 18 262,20 € TTC

LOT PLATRERIE ABSENT + CHIFFRAGE (TS) ABSENT Cf. RECAPITULATIF ci-dessus

Solde à payer non conforme

TRAVAUX SR ETANCHEITE

## COMPTE RENDU DU 3 ème ACCÉDIT DU 27 11 2020 - ▼ - page 17/77 - Extrait

SR ETANCHEITE								
Factures	Date	Montant Payé TTC	Mode de Palement	Date				
FT 39/05/18	01/06/2018	3 395,00 €	Virement	15/06/2018				
TOTAL		3 395,00 €						

#### COMPTE RENDU DU 3 ème ACCÉDIT DU 27 11 2020 - ▼ - page 21/77 - Extrait

#### **⇒** SR ETANCHEITE

Soit un solde à payer de ......650,27 TTC

PAGE 3/7 01-31-2021\_JAMMES

# TRAVAUX AB ELECTRICITE

#### COMPTE RENDU DU 3 ème ACCÉDIT DU 27 11 2020 - ▼ - page 17/77 - Extrait

#### Extrait CCAP - Article 11 -

11,5 - Avance:

Aucune avance sur travaux n'est prévue.

#### FICHIERS en ANNEXE \*

Non visé ►

AB Elec\_Fact°116\_JAMMES

AB Elec\_Fact°117\_JAMMES\_TS

AB ELECTRICITE								
Factures	Date	Montant Payé TTC	Mode de Paiement	Date				
FAC100	03/05/2018	2 346,00 €	Chèque n° 2193573	05/05/2018				
FAC117	25/09/2018	6 524,00 €	Mode de paiement ??					
FAC116	25/09/2018	3 750,00 €	3570.00€					
TOTAL		12 620,00 €	12 440.00€					

#### COMPTE RENDU DU 3 ème ACCÉDIT DU 27 11 2020 - ▼ - page 21/77 - Extrait

#### ➤ AB ELECTRICITE (Lot Electricité & Alarme)

Contrat du 03 12 2017 (lot électricité) d'un montant de	.7 820€ TTC
Devis du 3 mai 2018, (lot alarme) d'un montant	3 350 € TTC
Soit un marché total de :	11 170 € TTC
Il a été facturé un montant de	18 356 € TTC
Acquitté pour	12 620 € TTC
Soit trop payé de	.1 450 € TTC

Soit un solde à payer de ......00,00 TTC

#### Extrait CCAP - Article 10 -

10.1 – Décomposition et sous-détails des prix : ▶ Les présents marchés sont de type : « prix unitaire »...

#### AB ELECTRICITE / DEVIS:

 TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	OBSERVATIONS
ELECTRICITE	IDEM	6 720,00 €	DEV68	AB ELECTRICITE	03/12/2017	
TS ALARME	IDEM	3 350,00 €	DEV90	AB ELECTRICITE	03/05/2018	Sur demande client
sur réel posé (CCAP Art.10.1) et VDI non chiffré dans DEV68	IDEM	2 150,00 €	suivant DEV68	AB ELECTRICITE	03/12/2017	Appareillage supplémentaires sur demande client
TS sur demande client		250,00€	Devis absent		25/09/2018	Détecteur supplémentaire
7	OTAL TTO	40 470 00 6	TTO			

TOTAL TTC : 12 470,00 € TTC

#### AB ELECTRICITE / FACTURES:

## Valeur

 TRAVAUX	bon à payer	Montant TTC	Facture N°	ENTREPRISE	DATE	OBSERVATIONS
Avance sur travaux non prévue. >	art 11.5 CCAP	2 346,00 €	F100	AB ELECTRICITE		
INSTALLATION ELECTRIQUE	6 080,00 €	6 524,00 €	Facture 116	AB ELECTRICITE	25/09/2018	
ALARME	3 391,50 €	3 570,00 €	F117	AB ELECTRICITE	25/09/2018	

12 440,00 € TOTAL facturé

PAGE 4/7 01-31-2021\_JAMMES

<sup>\*</sup> Référence Mail du 03/10/2018

#### COMPTE RENDU DU 3 ème ACCÉDIT DU 27 11 2020 - ▼ - page 17/77 - Extrait

FICHIERS en ANNEXE *					

23/11/2018 10:22

ENJALBERT								
Factures	Date	Montant Payé TTC	Mode de Palement	Date				
FC0718	18/11/2018	8 806,98 €	Virement	30/11/2018				
TOTAL		8 806,98 €						

Devis mis à jour Cf. annexe

#### COMPTE RENDU DU 3 ème ACCÉDIT DU 27 11 2020 - ▼ - page 21/77 - Extrait

#### ⇒ EPC - ENJALBERT (VMC, Plomberie Sanitaire)

Contrat du 03 05 2018, lot VMC d'un montant de .................664,00 € TTC Devis du 15 01 2018, lot Plomberie d'un montant de ...........7 433,96 € TTC Devis du 06 07 2018, Lot Sanitaires d'un montant de ...........350,00 € TTC

 Soit un marché total de
 8 427,96 € TTC

 Facturé pour un montant de
 8 806,98 € TTC

 Acquitté
 8 806,98 € TTC

 Soit un trop payé de
 379,02 € TTC

Solde à payer non conforme

#### EPC / ENJALBERT / DEVIS:

TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	<b>OBSERVATIONS</b>
PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS	IDEM	7 433,96 €	DC0798 v1	ENJALBERT	15/01/2018	DEVIS Non retenu
PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS	IDEM	8 913,96 €	DC0798 v2	ENJALBERT	15/01/2018	Mail du 29/05/2018
VMC	IDEM	664,00€	DC0837	ENJALBERT	03/05/2018	Mail du 03/05/2018
-	TOTAL TTC :	9 577,96€	TTC			

## EPC / ENJALBERT / FACTURES:

Valeur \*

	TRAVAUX	bon à payer	Montant TTC	Facture N°	ENTREPRISE	DATE	<b>OBSERVATIONS</b>
PLOMBERIE -	SANITAIRES - ECS	8 366,63€	8 806,98€	FC0718	AB ELECTRICITE	25/09/2018	

<sup>\*</sup> Le client maître de l'ouvrage n'a pas appliqué la RC inscrite sur le bon à payer

PAGE 5/7 01-31-2021\_JAMMES

<sup>\*</sup> Référence Mail du 29/05/2018

## **AVANT TRAVAUX**

#### DEVIS

	TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES			
01	01 LOT: PREPARATION/DEMOLITION - SOUS ŒUVRE - TERRASSEMENT/ RESEAUX / 02 LOT: MACONNERIE - GROS ŒUVRE									
	TRAVAUX MARCHE DEMO+Réseaux / FONDATIONS+Dallage / OUVERTURE / MACONNERIE+MOB / PLACO / Sols+faïences	54 190,73€	59 609,80 €	DE247	SARL OUBOUKHA FRERES	20/12/2017				
	TRAVAUX TS (hors marché) SOL SEJOUR Démolition + Ravoirage	2 088,58€	2 297,44€	DE254 ind02	SARL OUBOUKHA FRERES	06/04/2018	CR11 + devis par mail du 6 avr. 2018 10:11			
	TRAVAUX EN PLUS-VALUE Drain, caniveau & divers	1 856,25€	2 041,88€	DE251	SARL OUBOUKHA FRERES	23/03/2018	CR12 + devis par mail ven. 27 avr. 2018 05:44			
	TRAVAUX EXTERIEURS (hors marché) TS demandé par client : Portail & clôtures	2 450,00 €	2 695,00 €	DE260	SARL OUBOUKHA FRERES	27/10/2018	devis par mail le, 30 oct. 2018 09:03			
04	LOT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATIO	N								
	PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION	14 102,14€	15 512,35€	BPU	PLACO OUBOUKHA	11/06/2018	CR10 + devis placo dans le BPU initial			
	TOTAL :	74 687,70€	82 156,47 €	TTC						
	Sommes acquittées suivant ETAT [	D'ACOMPTES	65 639,97€	TTC	suivant documents CTP A espèce par le client.	ARCHITECTE	S et hors travaux payés en			
	Sommes acquittées suivant informat	ions JAMMES	77 872,00€	TTC						
	► Soit un soi	de à payer de :	4 284,47 €	TTC						
	ENSEMBLE DES DEVIS	APPEL D'OFFRE								
	TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES			
01	LOT: PREPARATION/DEMOLITION - SOUS	ŒUVRE - TERRAS	SSEMENT/ RESE	AUX / 02 LC	OT : MACONNERIE - GROS C	EUVRE				

	TRAVAUX	vaieur H i	Montant 110	Devis in	EN I REPRISE	DATE	REFERENCES				
0	01 LOT: PREPARATION/DEMOLITION - SOUS ŒUVRE - TERRASSEMENT/ RESEAUX / 02 LOT: MACONNERIE - GROS ŒUVRE										
	TRAVAUX MARCHE DEMO+Réseaux / FONDATIONS+Dallage / OUVERTURE / MACONNERIE+MOB / PLACO / Sols+faïences	54 190,73€	59 609,80€	DE247	SARL OUBOUKHA FRERES	20/12/2017					
	DEMO+Réseaux / FONDATIONS+Dallage / OUVERTURE+ RSOE / MACONNERIE+MOB / Sols+faïences	86 836,75€	95 520,43€	Réf.1966	MEDITRAG	26/12/2017	par mail le, 28/122017				
	DEMO+Réseaux / FONDATIONS+Dallage / OUVERTURE+ RSOE /	36 065,85€	39 672,44€	112017-25	BAOBAT	15/11/2017	Par mail le, 16/11/2017				

## LOT 01:3 OFFRES

	TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES
03	LOT : CHARPENTE & COUVERTURE	Charpente com	oris dans le lot	N°2 extensio	n MOB		
	COUVERTURE	4 032,50€		291017	SR ETANCHEITE	29/10/2017	
	REPARTITION COUVERTINES Choix ALU Répartition : 880,85,04 € TTC RAMDANI / 306,66€ TTC OUBOUKHA	345,83€	415,00€	DV1820446	LAUDE MEDITERRANNEE	15/10/2018	

## LOT 03:1 OFFRE

TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES
04 LOT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION						
PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION	14 102,14€	15 512,35€	BPU	PLACO OUBOUKHA	11/06/2018	
PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION	14 107,00€	15 517,70€	D201117	CERAOLO	20/11/2017	
PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION	12 994,56€	14 294,01 €	203112017	VALROSIENNE-PLACO	03/11/2017	
PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION	13 516,72€	14 868,39€	112017-25	BAOBAT	15/11/2017	Par mail le, 16/11/2017

PAGE 6/7 01-31-2021\_JAMMES

Compris dans le lot N°4 Plâtrerie

10 LOT : PEINTURE & NETTOYAGE

PEINTURE & NETTOYAGE

RAVALEMENT DE FACADE

10 682,18€

6 675,07€

#### LOT 04 et 05 : 4 OFFRES

Compris dans le lot N 4 Flatierie				101 04 et 05 : 4 OFFNE	3	
TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES
6 LOT : MENUISERIES EXTERIEURES ALU						
MENUISERIES EXTERIEURES ALU	16 706,96€	17 660,72€	C170516	SONIMEN	15/12/2017	Commande
MENUISERIES EXTERIEURES ALU	8 416,55€	8 977,78€	DV20170843	JEAN DELMAS	11/09/2017	
MENUISERIES EXTERIEURES ALU	13 358,45€	14 257,57€	61117	Menuiseries du LITTORAL	06/11/2017	
MENUISERIES EXTERIEURES ALU	9 167,46€	6 800,00€	D17/09-19375	Remise 29,69% - CASEO	15/09/2017	
				LOT 06 : 4 OFFRES		
TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES
7 LOT : PLOMBERIE - SANITAIRES						
PLOMBERIE - SANITAIRES	IDEM	7 433,96 €	DC0798	e-p-c	15/01/2018	
PLOMBERIE - SANITAIRES + ECS	IDEM	8 912,96 €	DC0798	ENJALBERT	15/01/2018	Mail du 29/05/2018
PLOMBERIE - SANITAIRES + ECS	13 919,00€	15 310,90€	201712039	mon habitat	18/12/2017	Par mail le, 19/12/2017
				LOT 07:3 OFFRES		
TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES
8 ELECTRICITE - ECS - CLIM				-		
ELECTRICITE	IDEM	6 720,00€	DEV68	AB ELECTRICITE	03/12/2017	
ELECTRICITE	10 461,00€	11 507,10€	DE01127	ARTIS-ELEC	24/08/2017	
ELECTRICITE - ECS - CLIM	33 330,00€	39 963,00€	20170007	SIMOES	21/12/2017	Par mail le, 02/01/2018
CLIMATISATION	10 848,78€	12 296,60€	171362	CLIMAVIE	20/12/2017	
CLIMATISATION	10 336,24 €	11 655,46 €	171233	CLIMAVIE	27/11/2017	
CLIMATISATION	4 000,00€	4 710,00€	5189/D1	D-CLIM	16/08/2017	
CLIMATISATION	3 600,00€	4 230,00€	5189/D2	D-CLIM	16/08/2017	
CLIMATISATION	4 700,00€	5 540,00€	5189/D4	D-CLIM	17/08/2017	
CLIMATISATION	4 100,00€	4 820,00€	5189/D5	D-CLIM	18/08/2017	
CLIMATISATION	3 900,00€	4 580,00€	5189/D6	D-CLIM	19/08/2017	
ELECTRICITE - PLOMBERIE - CLIMATISATION	28 370,00€	32 027,00€	DE1646	RC Technic	08/01/2018	
CLIMATISATION &ECS Thermodynamique	11 769,31 €	13 977,97€	170309	CLIM AIR ELEC	07/11/2017	
CLIMATISATION	9 624,36 €	11 357,23€	17199	CLIM AIR ELEC	01/08/2017	
CLIMATISATION	9 232,90 €	10 709,38€	84C0817	AVS FROID	20/08/2017	
			LOT	08 : 8 OFFRES + varia	ntes	
TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES
9 LOT : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES		7 206 10 6	DE12726	ATELIED DI LDADOLIET	18/06/2018	
REVETEMENT SOL (Parquet RDC) Sol Grés + faïences	6 105,16 € 11 630,86 €	7 326,19 € Cf DEVIS ►	Ref.1966	ATELIER DU PARQUET MEDITRAG	26/12/2017	par mail le, 28/12201
SOL et FAIENCES	10 441,68 €	Cf DEVIS ►	112017-26	BAOBAT	15/11/2017	Par mail le, 16/11/201
Sol Grés + faïences	4 314,85 €	Cf. DEVIS ►	DE247	SARL OUBOUKHA	20/12/2017	
				LOT 09 : 4 OFFRES		
TRAVAUX	Valeur HT	Montant TTC	Devis N°	ENTREPRISE	DATE	REFERENCES
0 LOT - DEINTLIDE & NETTOVAGE						

FACADE

LOT 10 : 1 OFFRE

SARL TECHNIQUE

01/11/2017

01/11/2017

PAGE 7/7 01-31-2021\_JAMMES

D68

D68