


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312						
PROCES VERBAL N° 3						PV
Date de la visite :				Mardi 28/09/2021		3
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS					IND.00
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS						
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06						
Maîtrise d'Ouvrage :				MAIL	TELEPHONE	
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		CONVOCATIC
		Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89		
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04		
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25		
Coordonnateur SPS :		JMATEC	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19		Abs* n
Coordinateur SSI :		A définir				
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47		
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Abs	c 2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	c
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	c
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Exc	c
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Exc	c
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	c
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Abs	c 1
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Abs	c 2
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	c
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours				
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	c 1
12	PLATELAGE Ext.	En cours				
13	FACADE	En cours				

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCAATION N° 4

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 04 OCTOBRE 2021 à 14:30

PROCES VERBAL N° 3

01 LE MARCORY / LOT 01 / GO - Fondations

AFR Fondation

Mr DELPAPA est le grand absent pour cette période de préparation

c.jalabert@af-r-btp.frNous attendons :

06 58 23 11 91

- ▶ Les études EXE / Dimensionnement fondation pour VISA CT& MOE
 - > 13 septembre / Transmission des charges ascenseur
 - > 23 septembre / Note hypothèse et descente de charges lot Charpente
- A NOTER > L'entreprise CMA doit vérifier l'adéquation des hypothèses de charge pris en considération avec le poids factuel des menuiseries (Cf. Doc. France Alu)
- ▶ Méthodologie de mise en œuvre des fondations, avec :
 - > Démolition et terrassement
 - > Préparation des arases de fondations prenant en considération :
 - * La profondeur des tête de pieux
 - * Le dévoiement et la reconstitution du réseaux EU
 - * Les épaisseurs de platelages sur plots
 - * La largeur des rampes PMR
 - * La profondeur, et l'évacuation de la fosse ascenseur
 - * etc.
 - > L'implantation des fondations en collaboration avec CMA et le géomètre expert*
 - * Pour mémoire : Art 2.5.4 CCTP00 & 2.2.1 CTTTP01
 - * Pose des crochets pour platines d'ancrage. LOT CMA
- ▶ PIC : Après démolition de la première volet d'escalier l'accès au premier étage doit être conservé
 - > L'entreprise MARCORY doit prévoir un accès supplémentaire pour le niveau (R+2)
 - > Les locaux du RDC seront protégés et aménagés sous réserve de l'avis l'accord du Maître de l'Ouvrage (MOA*) / A NOTER : L'autorisation d'occupation du RDC est validée par le CSPS

01.1 CHAPE Béton

Nous demandons à l'entreprise MARCORY de faire une offre pour la réalisation d'une chape d'encapsulage au R+1 conformément aux articles 2.2.1 et suivant du CCTP LOT 10, avec :

- > Sous-couche résiliente
- > Polystyrène extrudé
- > Chapes à pose désolidarisée ou flottante ép..60 mm

02 Pour l'ensemble des entreprises

- ▶ En attente du RETRO-PLANNING pour synthèse OPC
 - > Le MARCORY :
 - Urgent, en attente
 - > CMA
 - Doit intégrer les travaux d'étanchéité sur existant dans son planning
 - > FRANCE ALUMINIUM
 - Doit préciser ce qu'il entend par "réception des tableaux" car à l'exception du sas d'entrée l'ensemble menuisé est un bandeaux périphérique avec pré-cadre de pose.

- ▶ En attente du PPSPS

03 Mission OPC

Dans le cadre de la mission OPC, un journal de chantier sera en place et mis à jour par les entreprises. La mise au point hebdomadaire sera à l'ordre du jour des réunions de chantier.

Le journal de chantier précisera :

- > Les conditions météo
- > L'effectif et la nomination du personnel présent sur site (par entreprise)
- > Les moyens matériels utilisés
- > Les travaux réalisés
- > Les contrôles internes et extérieurs
- > Les éventuelles difficultés rencontrées et autres observations
- > VISA entreprises, CSPS, CP, CSPS, MOE et MOA*

A	▶ DOCUMENTS ANNEXES		
1	PLAN PIC> INDICE 02		
2	PLAN DE REPERAGE Descente des charges		
Photos album WEB : PHOTOS du : Mardi 28/09/2021			
 https://photos.app.goo.gl/aG71Aj6qYzc52GABA			
VISA :			
FICHE D'AGREMENT DE PRODUIT N°			
		Réception (date)	
		Avis architecte	
		Avis contrôle	
		Avis MO	