


| CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312 | | | | |  | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------|---|-----------|
| COMPTE RENDU PV N° 12 | | | | | | | PV | |
| | | | | | Date de la visite : | | Lundi 29/11/2021 | |
| P1 | | | | | Maître d'ouvrage : | | PALAVAS-LES-FLOTS IND.00 | |
| | | | | | Adresse : | | 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS | |
| Opération : | | | | | ELEVATION DE LA CAPITAINERIE | | | |
| Adresse : | | | | | Port de plaisance de Palavas-les-Flots | | | |
| Marché n° : | | | | | 21POR06 | | | |
| Maîtrise d'Ouvrage : | | | | | MAIL | | TELEPHONE | |
| Représenté par, | | Mr Gabaudan | dga@palavaslesflots.com | 06 79 54 65 60 | | CONVOCA TION | | Abs* n |
| | | Mr Jeanjean | portdepalavas@palavaslesflots.com | 06 09 08 29 89 | | | | |
| | | Mme Olivier | audrey.olivier@palavaslesflots.com | 06 43 49 95 04 | | | | |
| Architecte : | | Mr Cascales | cascales@architectes.org | 06 09 71 23 25 | | | | |
| Coordonnateur SPS : | | Mr Angilella | jma@jmatec.fr | 06 06 49 69 19 | | | | |
| Coordinateur SSI : | | SO | | | | | | |
| Bureau de Contrôle : | | Mr Dadone | clement.dadone@btp-consultants.fr | 06 46 70 77 47 | | | | |
| LOT | INTERVENANT | ENTREPRISE | MAIL | TELEPHONE | ETAT | | | |
| 1 | GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis | Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN | clermont@marcory.fr | 04 67 96 79 30 06 76 48 68 84 | Pre | C | 2 | |
| 2 | CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand | CMA | bertrand.marolleau@cma34.com | 04 67 78 17 80 07 77 00 48 23 | Pre | C | | |
| 3 | COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM) | CMA | bertrand.marolleau@cma34.com phoebe.geairon@cma34.com | 04 67 78 17 80 06 25 35 08 40 | Pre | C | | |
| 4 | MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian | FRANCE ALUMINIUM | france.aluminium@wanadoo.fr | 04 90 22 19 88 06 12 34 06 91 | Pre | C | 3 | |
| 5 | PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles | SODAC | contact@sassodac.fr | 04 67 03 38 38 | Pre | C | 1 | |
| 6 | PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony | CAMBORDE En.34 | abosc.ce34@gmail.com | 06 79 21 63 21 06 81 98 95 52 | Pre | C | | |
| 7 | ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric | GAYRAUD | contact@gayraud-elec.fr | 04 67 59 47 10 06 12 35 63 04 | Pre | C | | |
| 8 | ASCENSEUR Mr CROS Guilhem | CFA Division NSA | Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr | 04 90 81 11 50 06 61 68 44 04 | Pre | NC | 5 | |
| 9 | SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03 | CMA | bertrand.marolleau@cma34.com | | Pre | C | | |
| 10 | SOLS / MUR & PEINTURE | En cours | | | | | | |
| 11 | INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed | EDISON | m.hasni@edison-energies.com | 04 67 64 07 07 07 63 64 96 44 | NC | NC | 4 | |
| 12 | PLATELAGE Ext. | En cours | | | | | | |
| 13 | FACADE | En cours | | | | | | |

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * **Abs***

n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCACTION N° 13

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 06 DECEMBRE 2021 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 12

TRAVAUX Semaine n°04 :

du 29/11 au 03 décembre 2021 / Semaine n°48

| | |
|----|--|
| 01 | ► MOA : |
| 02 | > Demande des prescriptions pompier lors de la commission sur PC. > Demande MOA : Dépose et repositionnement des réseaux télécom et fibre optique sous fondation & voirie (Côté escalier) / <u>Entreprises concernées</u> : GAYRAUD & MARCORY |
| 03 | > Demande MOA : Gaine Technique (GT) & Soffite démontables R+1 pour intervention ultérieure. |
| 04 | > Demande MOA : Attribution du Marché Lot 10 en attente (Entreprise VIOLAN) + reprise de niveau (Offre Le Marcory) en vu de l'obtention de l'avis technique |
| 05 | > Concernant la réfection des façades existantes et l'état des armatures - Coordonnées BET : DIAGNOSTIC BÉTON Alexis Merowka / alexis.merowka@rincent.fr Rincent BTP (06) 79 50 75 09 |

| | |
|----|--|
| 06 | ► CT / BTP Consultant : |
| 07 | Demande d'avis technique concernant : |
| 08 | 2 - installation panneaux photovoltaïques (VISA BETACI - groupement MOE) en annexe |
| 09 | 3 - Classification feu pour le bardage en panneau HPL ép.. 8 mm / entreprise CMA |

| | | | |
|----|--|---------------------|------|
| 10 | ► INSTALLATION CHANTIER : | CODE ACCES : | 3480 |
| 11 | >>>> Le panneau de chantier : EN ATTENTE | | |

| | |
|----|---|
| 12 | ► FONDATIONS |
| 13 | Plan de fondation Aceb à jour : Avec définition les niveaux AS : -0,30 & AS :-0,50 côté accueil |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 14 | ► LOT 01 : | Le MARCORY / AFR / CSBTP |
| 15 | Sur demande CSPS, des gardes corps collectifs de chantier doivent être installés aux R+1 et R+2 | |
| 16 | La reprise des fixation de la tour d'accès du R+2 doit permettre l'intervention de l'étancheur quant aux remontées d'étanchéité. | |
| 17 | > Demande du mode opérationnel pour carottage du plancher bas R+1 (sol amiante) | |
| 18 | > Demande de carottage inversé suivant plan de réservation à valider par MOA : Plan N°42 | |
| 19 | > Dépose du mât côté escalier et démolition massif au droit de la tête de pieux. | |

| | | |
|----|--|------------------|
| 20 | > Création d'une tranchée 0,30 x P. 0,50 m pour passage de fibre optique suivant plan de réservation N°40 | |
| 21 | > Création d'une tranchée 0,30 x P. 0,50 m pour évacuation EP fosse ascenseur : Plan de réservation N° 41 | |
| 22 | > Révision du rétro-planning quant à la mise en œuvre de l'ISOCHAPE: Au regard du DTA n°20/19-433_V2, la mise en œuvre de la chape PU s'effectuera après l'intervention du plaquiste SODAC. | |
| 23 | ► LOT 02 : | CMA |
| 24 | > Repose des gardes corps au droit du palier de distribution du R+1 | |
| 25 | >>> DEFINITION ALTIMETRIQUES des relevés d'acrotères URGENTE | |
| 26 | A VALIDER par MOE > PLAN EXE d'ossature charpente à finaliser pour VISA et départ de fabrication semaine N°47 - URGENT Retard sur rétro planning | |
| 27 | ► LOT 03 : | CMA / ASTEN |
| 28 | L'entreprise CMA doit faire la nécessaire pour lancer la reconstruction des relevés d'acrotère découpés à tort par défaut de plans de réservation validés | |
| 29 | Carottages inversés : En attente de l'intervention de l'étancheur | |
| 30 | ► LOT 04 : | FRANCE ALUMINIUM |
| 31 | > PLAN SAS & Panneaux sandwich en façade des WC (détails CCTP Art. 2.3 et 2.4 CCTP) En attente des fiches produits au format papier y compris format pdf, papier et dwg pour l'ensemble du dossier technique. | |
| 32 | ► LOT 05 : | SODAC |
| 32 | > Demande de chiffrage pour création d'une retombée de cloison porteuse au droit du bar Yacht-club (support CLIM)- PLANS en attente | |
| 32 | > Révision du rétro-planning, quant à la | |
| 32 | > Demande de chiffrage pour fourniture et pose de 2 trappes de VISITE 300x300 (fiches produits type en annexe) ou similaire. | |
| 33 | ► LOT 06 : | CAMBORDE |
| 34 | Validation du plan de réservation pour plancher bas du R+1 | |
| 35 | ► LOT 07 : | GAYRAUD |
| 36 | PV de Consignation électrique du R+1 remis pour démolition intérieure | |
| 37 | | |

| | | | |
|----|--|------------------|--|
| 38 | ► LOT 08 : | CFA Division NSA | |
| 39 | L'entreprise CFA doit communiquer le dossier technique à jour suivant le VISA VL08-01 Ind A, avec l'option monochrome du Pylône blanc (RAL 9010) | | |
| 40 | > VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en attente de l'altimétrie du Palier R+2 | | |
| 41 | ► LOT 11 : | EDISON | |
| 42 | > VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en attente | | |

| | |
|----------|--|
| A | ► DOCUMENTS ANNEXES |
| A1 | Retro planning IND 03 |
| A2 | Plan de réservation Fibre optique : Plan N°40 |
| A3 | Plan d'évacuation EP fosse ascenseur : Plan N°41 |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|-------------|--|------------------------------|
| LIEN | https://photos.app.goo.gl/4ShZyCif1Fq9zcsC9 | PHOTOS du : Lundi 29/11/2021 |
| |     | |
| | ▲ 01 | ▲ 02 |
| | | ▲ 03 |
| | | ▲ 04 |
| 01 | ► Garde-corps de chantier non conforme (Cf. CSPS RJ8) | |
| 02 | ► Fixations tour d'accès R+2 à modifier avec prie en traction sur nu extérieur de l'acrotère (Proche du niveau dalle) | |
| 03 | ► Essai de contrôle micropieu MP4 : Réf. 210803054 | |
| 04 | ► Configuration de l'appui poutre sur poteau PH-RDC pour positionnement carottage | |