


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312					<b>PV</b>		
COMPTE RENDU PV N° 13							
<b>Date de la visite :</b>				Lundi 06/12/2021	<b>13</b>		
<b>P1</b>	<b>Maître d'ouvrage :</b> PALAVAS-LES-FLOTS			IND.00			
<b>Adresse :</b> 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS							
<b>Opération :</b> ELEVATION DE LA CAPITAINERIE							
<b>Adresse :</b> Port de plaisance de Palavas-les-Flots							
<b>Marché n° :</b> 21POR06							
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE				
Représenté par,	Mr Gabaudan	<a href="mailto:dga@palavaslesflots.com">dga@palavaslesflots.com</a>	06 79 54 65 60	CONVOCA TION	Abs* n		
	Mr Jeanjean	<a href="mailto:portdepalavas@palavaslesflots.com">portdepalavas@palavaslesflots.com</a>	06 09 08 29 89				
	Mme Olivier	<a href="mailto:audrey.olivier@palavaslesflots.com">audrey.olivier@palavaslesflots.com</a>	06 43 49 95 04				
<b>Architecte :</b>	Mr Cascales	<a href="mailto:cascales@architectes.org">cascales@architectes.org</a>	06 09 71 23 25				
<b>Coordonnateur SPS :</b>	Mr Angilella	<a href="mailto:jma@jmatec.fr">jma@jmatec.fr</a>	06 06 49 69 19				
<b>Coordinateur SSI :</b>	SO						
<b>Bureau de Contrôle :</b>	Mr Dadone	<a href="mailto:clement.dadone@btp-consultants.fr">clement.dadone@btp-consultants.fr</a>	06 46 70 77 47				
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	<a href="mailto:clermont@marcory.fr">clermont@marcory.fr</a>	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	<a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	<a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a> <a href="mailto:phoebe.geairon@cma34.com">phoebe.geairon@cma34.com</a>	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	<a href="mailto:france.aluminium@wanadoo.fr">france.aluminium@wanadoo.fr</a>	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	C	3
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	<a href="mailto:contact@sassodac.fr">contact@sassodac.fr</a>	04 67 03 38 38	Abs	NC	2
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	<a href="mailto:abosc.ce34@gmail.com">abosc.ce34@gmail.com</a>	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	NC	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	<a href="mailto:contact@gayraud-elec.fr">contact@gayraud-elec.fr</a>	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	NC	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	<a href="mailto:Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr">Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr</a>	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	NC	C	5
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	<a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>		Pre	C	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours					
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	<a href="mailto:m.hasni@edison-energies.com">m.hasni@edison-energies.com</a>	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	NC	C	4
12	PLATELAGE Ext.	En cours					
13	FACADE	En cours					

**Pre** - Convoqué/Présent    **Abs** - Convoqué/Absent    **Exc** - Convoqué/ Excusé    **NC** - Non convoqué    **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier \* **Abs\***

**n**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

## CONVOCACTION N° 14

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

**LUNDI 13 DECEMBRE 2021 à 14:30**

COMPTE RENDU PV N° 13

TRAVAUX Semaine n°04 :

du 29/11 au 03 décembre 2021 / Semaine n°48

01	► <b>MOA :</b>
02	> Demande des prescriptions pompier lors de la commission sur PC. > Demande MOA : Dépose et repositionnement des réseaux télécom et fibre optique sous fondation & voirie (Côté escalier) / <u>Entreprises concernées</u> : GAYRAUD & MARCORY
03	> Demande MOA : Gaine Technique (GT) & Soffite démontables R+1 pour intervention ultérieure.
04	> Demande MOA : Attribution du Marché Lot 10 en attente (Entreprise VIOLAN) + reprise de niveau (Offre Le Marcory) en vu de l'obtention de l'avis technique
05	> Demande de validation plan carottage (Annexe A1)

06	► <b>CT / BTP Consultant :</b>
07	Demande de visite du Bureau de contrôle avant coulage béton prévu le 08/12/2021 PM
08	Avis sur faisabilité opérationnelle pour la pose du cloisonnement dur chape liquide et après l'ISOCHAPE

09	► <b>INSTALLATION CHANTIER :</b>	<b>CODE ACCES :</b>	<b>3480</b>
10	>>>> Le panneau de chantier : A REHAUSSER au dessus du grillage		

11	► <b>LOT 01 :</b>	Le MARCORY / AFR / CSBTP
12	Sur demande CSPS et dans le cadre de l'installation de chantier, prévoir la fixation de 4 crochets en partie supérieure de l'acrotère pour la pose de 4 lignes (annexe A2)	
13	RAPPEL : La reprise des fixation de la tour d'accès du R+2 doit permettre l'intervention de l'étancheur quant aux remontées d'étanchéité.	
14	> Demande de carottage inversé suivant plan de réservation à valider par MOA (annexe A1)	
15	> Création d'une tranchée 0,30 x P. 0,50 m pour passage de fibre optique suivant plan de réservation N°40 + POSE de 4 tubes rigide PVC 42/45 mm	
16	> Création d'une tranchée 0,30 x P. 0,50 m pour évacuation EP fosse ascenseur : Plan de réservation N° 41	
17	> VOIR avec le chapiste et le CT pour la faisabilité opérationnelle d'une intervention du lot cloison après ISOCHAPE	
18	RECONSTRUCTION RELEVES ACROTÈRES URGENTE / intervention avant les fêtes de fin d'année (annexe A3)	
19		

20	► <b>LOT 02 :</b>	CMA	
21	> RAPPEL : Repose des gardes corps au droit du palier de distribution du R+1		
22	► <b>2 SEMAINES DE RETARD sur la mise fabrication atelier</b> ◀		
23	FOURNIR plans un carnet de détails en PLAN pour VISA de conformité		
24	Niveaux RDC, Palier R+1, Niveau plancher bas R+2, Niveaux R+2 et Plancher Haut R+2 + Couverture - Pour l'heure, les plans EXE sont incomplets		
25	<b>En ATTENTE de retour sur le VISA de conformité architecturale du 25 octobre 2021</b>		
26	(annexe 04)		
27	<b>RAPPEL</b> Répondre aux 4 avis suspendus du CT sur plan charpente FED 7		
28	► <b>LOT 03 :</b>	CMA / ASTEN	
29	>>> RAPPEL - Relevés d'acrotères URGENTE Programmer l'intervention avec Le MARCORY		
30	<b>INTERVENTION ASTEN</b> avant les fêtes de fin d'année		
31	<b>FOURNIR</b> le plan-coupe du chevêtre en costières métallique pour validation CT et architecte.		
32	<b>RAPPEL</b> Répondre à l'avis suspendu du CT sur FED 9 / BARDAGE		
33	FOURNIR : Plan du plafond tripode pour calepinage		
34	<b>COMMANDE de TRESPA URGente / information sut fournisseur et provenance à définir</b>		
35	► <b>LOT 04 :</b>	FRANCE ALUMINIUM	
36	> PLAN SAS & Panneaux sandwich en façade des WC (détails CCTP Art. 2.3 et 2.4 CCTP) Mise en relation avec le charpentier pour répondre aux structures SAS et baie de terrasse sud-ouest - <b>URGENT</b>		
37	► <b>LOT 05 :</b>	SODAC	
38	> Demande de chiffrage pour création d'une retombée de cloison porteuse au droit du bar Yacht-club ( support CLIM)- PLANS en attente		
39	> RAPPEL : Demande de chiffrage pour fourniture et pose de 2 trappes de VISITE 300x300 (fiches produits type en annexe) ou similaire.		
40			
41	► <b>LOT 06 :</b>	CAMBORDE	
42	Fournir une fiche synthétique des sections réseaux par niveau pour valider l'adéquation avec plan de réserve.		
43	La VMC fonctionnera en extraction avec entrée d'air sur meneaux de menuiserie. DEFINIR les sections des entrées d'air		
44	► <b>LOT 07 :</b>	GAYRAUD	
45	Demande de révision des plans R+1 conformément au VISA du BET ACI - BET		
46			

47	▶ <b>LOT 08 :</b>	CFA Division NSA	
48	URGENT / FOURNIR dossier technique à jour suivant le VISA VL08-01 Ind 01 (annexe A5)		
49	> VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA <b>Niveaux finis :</b> RDC -0,02m > R+1 +2,71 > R+2 + 6,16 m		
50	▶ <b>LOT 11 :</b>	EDISON	
51	> VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en attente		

<b>A</b>	<b>▶ DOCUMENTS ANNEXES</b>
A1	PLAN 36 ind D 36_Reservation-Carottage
A2	PLAN 38 ind C - Ligne de Vie de chantier
A3	PLAN 38 ind B - 38-IND B_RELEVES ACROTÈRES
A4	VL02-01_VISA de conformité architecturale du 25 octobre 2021
A5	Visa n° VL08-01 IND 01

<b>LIEN</b>	<a href="https://photos.app.goo.gl/4ShZYCif1Fq9zcsC9">https://photos.app.goo.gl/4ShZYCif1Fq9zcsC9</a>	PHOTOS du : Lundi 06/12/2021
		
▲ 01	▲ 02	▲ 03
01	▶ Garde-corps de chantier non conforme	
02	▶ Réseau fibre en attente non conforme	
03	▶ Réparation des câbles électriques (non identifiés) par l'entreprise Gayraud	
04	▶ Démolition des aménagement intérieurs de R+1 en cours	