


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312						
COMPTE RENDU PV N° 17				PV		
		Date de la visite :		Lundi 10/01/2022		
P1		Maître d'ouvrage :		PALAVAS-LES-FLOTS IND.00		
		Adresse :		16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06						
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE			
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	CONVOCATION	Abs* n	
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89			
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04			
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25			
Coordonnateur SPS :	Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19			
Coordinateur SSI :	SO					
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C 2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com phoebe.geairon@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	NC	C 3
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	NC	C 2
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	C
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	C
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	NC	NC 5
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours				
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	C 7
12	PLATELAGE Ext.	En cours				
13	FACADE	En cours				

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCACTION N° 18

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 17 JANVIER 2022 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 17

TRAVAUX Semaine n°08 :

du 03 au 07 décembre 2022 / Semaine n°01-2022

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
02	► MOA :		
03	Demande à la MOE de vérifier la mise en œuvre de 100 mm d'isolation PU pour la réfection totale de l'étanchéité.		
04	Résultat positif avec ABSENCE d'amiante sur toit terrasse pour dépose de l'étanchéité existante.		
05	Demande au Lot 04 : Chiffrage pour remplacement des menuiseries RDC & R+1 (Yacht-club)		
06	Demande au Lot 06 : Chiffrage pour l'installation d'une clim pour la baie technique R+2		
07	Demande au Lot 06 : Chiffrage pour l'installation de climatiseurs neufs en remplacement au R+1		
08	Demande au Lot 07 : Chiffrage pour augmentation d'équipements (3PC+2RJ45) / bureau R+2		
09	> LOT 10 : en attente de notification marché Le Marcory-VIOLAN		
10	> LOT 12 : Au vu des délais d'approvisionnement et du planning d'intervention, l'attribution du marché - Platelage Bois - devient URGENTE.		
11	► CT / BTP Consultant :		
12	Demande MOA pour lever l'avis suspendu sur FDV 4 à propos de la qualité béton C35/45		
13	► CSPS		
14	Conformément au Registre Journal n°11 du CSPS, l'entreprise Le Marcory doit les affichages :		
15	> Au R+1 : DANGER AMIANTE		
16	> Accès R+2 : ACCES INTERDIT		


17	► LOT 01 :	Le MARCORY / AFR / CSBTP	
18	Ensemble des réseaux CFe, CFt à déposer et assainissement à réparer, avec :		
19		1 > chambre de câbles vérifiée et consignée par entreprise GAYRAUD	
20		2 > Courant fort , ancienne alimentation du "mât-hibou"	
21		3 > Une gaine Telecom endommagée (courant faible)	

22	4 > Deux gaines Telecom rigides (courant faible)
23	5 > Réseau d'assainissement à manchonner
24	TRAVAUX A REALISER par ordre de priorité
25	1 > Réparation de la remontée d'étanchéité fissurée (Toit terrasse) - Photo 01 / Fin de PV
26	2 > Découpe des fers en attente + finition des arases des remontées d'étanchéité (Toit terrasse) <i>NOTER :</i> <i>Les fers seront conservés sur une largeur de 0,5 m pour les reprises béton de l'acrotère</i>
27	3 > Finition de la longrine LG02 (Prévenir le bureau de contrôle pour vérification du ferrailage avant coulage béton)
28	4 > Création et mise en attente du réseau d'évacuation des EP fosse ascenseur.
29	5 > Dépose des pavés autobloquants jusqu'à la limite trottoir/qu (Photo 02 / Fin de PV) et recalibrage de la fondation-escalier après traçage CMA. A NOTER : une reprise ultérieure de la voirie est à prévoir côté accueil (Photo 03 / Fin de PV)
30	6 > Tracer le niveau fini : 1 mètre (suivant Coupe n°48 et indication sur site) Niveau R+1
31	AMENAGEMENT DEFINITIF VRD & RDC
32	Dans le cadre du volume de travaux donné au marché, la qualification et la délimitation des
33	VRD seront définies après : > la mise en place de la charpente métallique
34	> La validation des études EXE du lot 12
35	► LOT 02 :
36	CMA
37	AVIS SUPENDUS
38	CMA doit fournir des plans conformes pour que les avis suspendus (FED n°7 du bureau de contrôle-annexe) soit définitivement levés.
39	GALVANISATION
40	Sur demande MOA, l'entreprise doit présenter une offre de galvanisation sur l'ensemble de la charpente (intérieure & extérieure) y compris le mode opératoire de l'assemblage-boulonnage suivant la norme NF EN 14399-3 en vigueur
41	ETUDES EXE & Synthèse : IDEM PV 16
42	► LOT 03 :
43	CMA / ASTEN
44	PROTECTION CONTRE LA CHUTE :
45	> URGENT sur demande CSPS < CMA doit installer les lignes de vie définitives et/ou provisoires.
	> Réfection de l'étanchéité en attente de chiffrage et de décision MOA
	> Vérification altimétrique pour la mise en œuvre de 100 mm d'isolation PU (+ 40 mm/existant)



46	► LOT 04 :	FRANCE ALUMINIUM	
47	> RAPPEL < En attente des plans/coupes avec découpage (1/3+2/3) des châssis coulissants.		
48	<i>Se rapprocher de CMA pour la version dwg du plan de charpente du R+2</i>		
49	Sur demande MOA : L'entreprise doit chiffrer le remplacement du vitrage au RDC avec suppression 1/2 montant avec option (remplacement total) & de l'ensemble menuiseries au R+1 - Couleur RAL : ALU anodisé		
50	► LOT 05 :	SODAC	
51	Sur demande MOA : (Rappel & actualisation)		
52	La réorganisation des espaces du R+2 concerne :		
53	1 > Baie technique au R+2		
54	2 > Cloisonnement de la tisanerie (y compris création GT)		
55	3 > Modification et/ou suppression de placard de rangement		
56	4 > Modification et/ou suppression des volets roulants intérieurs		
57	► LOT 06 :	CAMBORDE	
58	Sur demande MOA, faire proposition pour l'installation d'une clim pour la baie technique R+2		
59	+ proposition pour l'installation de climatiseurs neufs au R+1		
60	VISA et fiches d'agrément du dossier CAMBORDE mis en attente...		
61	RAPPEL : Demande d'une note technique pour maintenir les réseaux avant la projection de l'isochape au R+1. Validation du mode opératoire par CT (Fixation mécanique interdite /SS4)		
62	► LOT 07 :	GAYRAUD	
63	IDEM Lot 05 (concernant interrupteur, prises de courant, RJ45 et emplacement des baies)		
64	Sur demande MOA , faire proposition pour augmentation d'équipements bureau R+2		
65	+ Suppression RJ45 et HDMI au R+1 (Yacht-club)		
66	VISA et fiches d'agrément du dossier GAYRAUD mis en attente...		
67	RAPPEL > Demande de révision des plans R+1 conformément au VISA du BET ACI - BET		
68	> Demande d'une note technique pour maintenir les réseaux avant la projection de l'isochape au R+1. Validation du mode opératoire par CT (Fixation mécanique interdite/SS4)		
69	► LOT 08 :	CFA Division NSA	
70	VALIDATION du cahier des charges ascenseur pour fabrication : Couleur / Sens d'ouverture des portes / Niveaux paliers		
71	► LOT 11 :	EDISON	
72	> URGENT :		
73	L'entreprise EDISON comptabilise à ce jour 7 absences au convocation de réunion de chantier		
74	Fournir l'ensemble du dossier d'exécution COMPLET avec option panneaux sur rails & plots béton		

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	RJ11 / CSPS
A2	FD7 CT - BTP Consultant

LIEN	https://photos.app.goo.gl/4ShZYCiflFq9zcsC9	PHOTOS du : Lundi 10/01/2022
	  	
	▲ 01	▲ 02
01	► Remontée d'acrotère fissurée / Localisation : coursive ascenseur	
02	► Limite VRD entre quai et trottoir escalier	
03	► Reprise des abords de l'aménagement du perron de l'accueil à prévoir	