


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312								
COMPTE RENDU PV N° 19							PV	
Date de la visite :					Lundi 24/01/2022		19	
P1		Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS					IND.00	
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS								
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE								
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots								
Marché n° : 21POR06								
Maîtrise d'Ouvrage :			MAIL		TELEPHONE			
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		CONVOCATION	Abs* n	
		Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89				pré
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04				pré
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25				pré
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19				abs
Coordinateur SSI :		SO						
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47				abs
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT			
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr Mlle BROUSSE	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2	
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C		
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com phoebe.geairon@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C		
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	NC	NC	3	
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	NC	NC	2	
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	NC		
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	NC		
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	NC	NC	5	
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C		
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours						
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Esc	C	8	
12	PLATELAGE Ext.	En cours						
13	FACADE	En cours						

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs
*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera

CONVOCACTION N° 20

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 31 JANVIER 2022 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 19

TRAVAUX Semaine n°10 :	du 17 au 21 Janvier 2022 / Semaine n°03-2022
------------------------	--

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
02	► MOA :		
07	PLANS à valider : n°50 Ind B [R+2] : Agrandissement Baie technique + GT côté tisanerie		
08	n°51 Ind B [R+1] : Déplacement rampe PMR + local technique		
	n°54 Ind A [R+1] : Aménagement Terrasse avec rampe PMR et platelage		
09	> LOT 10 : en attente de notification marché Le Marcory-VIOLAN		
10	> LOT 12 : en attente de notification marché AMEX-BOIS		
	OPTIONS d'aménagement à définir pour passation marche lot n°12 (VARIANTES)		
11	► CT / BTP Consultant :		
12	Au vu des contraintes techniques des limites de relevé d'acrotère, nous demandons à Mr Dadone une validation par écrit des résistances thermiques des parois du Yacht-club		
02	► Résistance thermique par parois / NIVEAU : R+1		
03	Parois	descriptif	Résistance
04			RT2012
04	Plancher bas :	Béton + Isochape & Chape liquide	R = 4,35 m²K/W
05	Mur d'allège :	Béton + LV32 ép..45 mm	R = 2,6 m²K/W
06	Toit terrasse :	Béton + Isolant PU 60 mm	R = 3,02 m²K/W
13	► CSPS		
14	Conformément au Registre Journal n°12 du CSPS :		
15	Le Marcory > Doit évacuer les carottes en béton du plancher bas du R+1 avec BSDA		
16	CMA > Fixer les crochets d'ancrages pour EPI sur toit terrasse		

11	► LOT 01 :	Le MARCORY / AFR / CSBTP
18	INTERVENTION SEMAINE n°5/2022	
19	1 > Réparation de la remontée d'étanchéité fissurée (Toit terrasse) + finition des arases.	
20	2 > Découpe des fers en attente, avec :	
	► Conservation des fers en attente sur 0,50 m au droit des d'acrotères (coursives & tripode)	
	► Conservation d'une paire de fers en attente avant reconstruction des d'acrotères	

21	3 > Finition de la longrine LG02 (Prévenir le bureau de contrôle pour vérification du ferrailage avant coulage béton)		
22	4 > Création et mise en attente du réseau d'évacuation des EP fosse ascenseur.		
24	5 > Tracer le niveau fini : 1 mètre (suivant Coupe n°48 et indication sur site) Niveau R+1		
25	Demande de chiffrage :		
26	Dans le cadre d'une étude de faisabilité pour l'aménagement de la terrasse du R+1:		
27	► Chiffrage pour la dépose du revêtement de sol + démolition de la chape & enlèvement des gravats = Superficie 71 m²		
28	Cf. Plan n°54 en annexe		
29	► LOT 02 :	CMA	
30	MONTAGE : Portique de charpente prévue le 14 février 2022		
31	Sur demande MOA : Définir avant le 04/02 les besoins de circulation pour transport-livraison-grutage afin d'obtenir l'arrêté de voirie nécessaire.		
32	En attente du tracé in-situ de l'implantation définitive des appuis de charpente.		
33	► LOT 03 :	CMA / GECAPE-SUD	
	> Réfection de l'étanchéité en attente du dossier DC4 pour validation administrative		
	VIC : La visite d'inspection chantier est prévu le 31 janvier / Mr Munch + CSPS		
	Intervention reprise d'étanchéité : Mercredi 02 février 2022		
35	► LOT 04 :	FRANCE ALUMINIUM	
36	Conformément à la demande formulée par mail le 21/01, Fr Alu doit compléter le carnet technique, avec :		
	> Correction de la nomenclature		
	> Ajouts des panneaux sandwich		
38	► LOT 05 :	SODAC	
39	Plans en attente de validation MOA		
45	► LOT 06 :	CAMBORDE	
46	IDEM PV n°18		
50	► LOT 07 :	GAYRAUD	
51	IDEM PV n°18		
54	► LOT 08 :	CFA Division NSA	
55	Demande de prise de contact avec MOE & MOA pour faire état de la préparation.		
56	► LOT 11 :	EDISON	
57	Répondre aux réserves formulées par mail le 25/01 sur CTP-VISA01 PV EDISON n°53		
58	Plan n°53 en annexe		
59			

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	CTP-VISA 01 __PV EDISON - Réserves & Implantation n°53
A2	Plan n°54_21POR06_ PALAVAS_TERRASSE R+1 - Ind B

LIEN	https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9			PHOTOS du : Lundi 24/01/2022	
					
					
▲ 01		▲ 02		▲ 03	
▲ 04					
01	► Remontée d'acrotère fissurée / Localisation : coursière ascenseur				
02	► Fer à béton en attente de découpe à la demande.				
03	► Terrasse R+1 (Nord-ouest)				
04	► Terrasse R+1 (Sud-ouest)				