

CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312								
COMPTE RENDU PV N° 23							PV	
Date de la visite :					Mardi 22/02/2022		23	
Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS 00								
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS								
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE								
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots								
Marché n° : 21POR06								
Maîtrise d'Ouvrage :					MAIL		TELEPHONE	
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		24		CONVOICATION
		Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89				
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04				
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25		Abs* n		
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19				
Coordinateur SSI :		SO						
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47				
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT			
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr Mlle Adeline BROUSSE	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Esc	C	2	
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C		
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C		
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	NC	C	3	
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38		NC	C	2
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	C		
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	C		
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Abs	C	8	
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com			Pre	C	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr			Pre	C	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	C	10	
12	PLATELAGE Ext.	En cours	mhaurat@amexbois.fr	06 68 28 20 07		NC	NC	
13	FACADE	En cours						

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs
*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera

CONVOCAION N° 24

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 28 FEVRIER 2022 à 14:30

COMpte RENDU PV N° 23

TRAVAUX Semaine n°14 :	du 14 au 18 février 2022 / Semaine n°07-2022
------------------------	--

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

02	► MOA :
03	En attente de la validation des plans d'aménagement :
04	> annexe A1 / Plans niveaux R+1 & R+2
05	> annexe A2 / Plans RDC VRD
06	Fiche d'agrément produit en attente de signature MOA, avec :
07	> annexe A3 / FAP 10.1 - Chape liquide
08	> annexe A4 / FAP 10.2 - SOL SOUPLE
09	> DET : Modification du CCTP Lot 12 pour relecture avant communication
10	► CT / BTP Consultant :
11	> Avis suspendu sur FDV n°5 & FED n°15
12	► CSPS
13	> VIC effectuée le 21/02/2022 avec ISO34 EUROCHAPE
14	> PPSPS fourni par Eurochape le 23/02/2022

15	► LOT 01 :	Le MARCORY / AFR / CSBTP
16	URGENT LONGRINE	
17	En attente du coulage béton de la longrine pour poser de la charpente	
18	RESERVES	
19	> Avis suspendu du CT, pour absence d'étude BE à jour pour le ferrailage de la longrine.	
20	TRAVAUX en attente. (Fournir les dates d'intervention pour l'ensemble des ouvrages cités)	
21	1 > Longrine	
22	2 > Réseau d'évacuation EP de la fosse ascenseur	
23	3 > Mise à niveau fosse ascenseur	
24	4 > Reconstruction des acrotères en béton, avec joint de dilatation adapté (Type : Mastic polyuréthane coulable mono composant)	

25	► LOT 02 :	CMA	
26	THERMOLAQUAGE		
27	> Demande de thermolaquage des deux biellettes en tubes ronds sous palier de repos escalier.		
28	AVIS Suspendu CT : FDV n°5		
29	Confirmer la mise en œuvre du scellement HIT-HY 200-A		
30	PROTECTION DES OUVRAGES		
31	Entourer les poteaux avec carton + feutre 350 gr/m ² sur une hauteur de 2 m et sur l'ensemble des poteaux thermo laqués.		
32	PARE SOLEIL		
33	Conformément au plan EXE n°6 (Cf. annexe A6), prévoir une tôle pliée (L) pour solidariser les lames situées sur la terrasse Sud.		
34	IDEM Plan n°61 pour la mise en discrétion des fixations des lames.		
35	Au regard de l'exposition soleil, vent et front de mer, l'épaisseur des lames de pare-soleil en tôle galva de 20/10° est préférable.		
34	RESERVATION ASCENSEUR		
35	La découpe du haut de l'acrotère béton s'effectuera à l'aplomb de la fosse ascenseur :		
36	Dimension à respecter 1400 x 1650 mm / Position : dans l'axe des appuis CMA n°5 & n°7		
37	► LOT 03 :	CMA / GECAPE-SUD	
38	ETANCHEITE : En attente des fiches produits et points singuliers à définir pour VISA - URGENT		
39	► En attente des deux trop-pleins		
40	MISE EN EAU : Un test de contrôle de l'étanchéité sera effectué le vendredi 25 février 2022. La veille au soir, l'entreprise mettra en eau le toit terrasse pour un constat commun : CMA-GECAPE/ MOA / MOE, dans le respect du contradictoire.		
41	COSTIERE		
42	► Prévoir costière métallique pour assurer une remontée d'étanchéité de 15 cm		
43	<u>Localisation :</u> Tête de poteau au droit de l'accueil		
44	► LOT 04 :	FRANCE ALUMINIUM	
45	CONVOCAION		
46	France-ALU pour prendre des mesures tableaux pour lancer la fabrication		
47	RAPPEL : A l'exception du plafond SAS : Carnet technique conforme		
48	► LOT 05 :	SODAC	
49	En attente de la mise à jour de l'offre SODAC		
50	> Cf. annexe A1 / Plans niveaux R+1 & R+2		
51	Note GT : Double BA13 et façades amovibles en MDF + laine de roche interne approuvés pour la mise ne œuvre des gaines techniques du R+1 (Yacht-club) et du R+2 (Tisanerie)		

52	► LOT 06 :	CAMBORDE	
53	RAS		
54	► LOT 07 :	GAYRAUD	
55	Purge totale des fils et bout de gaines restants de l'installation électrique déposée		
56	► LOT 08 :	CFA Division NSA	
57	CONVOCAION		
58	Demande de l'état d'avancement de la commande avec planning de livraison		
59	Implantation à voir sur place avec MOE et GO le, 28/02/2022		
60	► LOT 10 :	MARCORY / VIOLAN	
61	► R+1 / ISOCHAPE Intervention prévue lundi 28/02/2022		
62	CHAPE LIQUIDE CLASSIC SA R+R		
63	> Prévoir protections avant travaux		
64	> Coffrage de la gaine technique suivant plan de réservation n°62 (A5 Annexe)		
65	<u>NIVEAU FINI</u> : Seuil existant (- 5 mm)		
66	<u>Choix sol souple :</u>	YACHT-CLUB (R+1) ► ITC 419 : PI 4T.832	
67	ITEC 419 Confort	NIVEAU (R+2) ► ITC 419 : RO 4T.962	
68	La cohésion de surface, la porosité et la planéité de la chape seront contrôlées pour réception du support avant la pose du sol souple.		
69	► LOT 11 :	EDISON	
70	IMPLANTATION PV NON CONFORME		

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	Plans niveaux R+1 & R+2
A2	Plans RDC VRD
A3	FAP 10.1 - Chape liquide
A4	FAP 10.2 - SOL SOUPLE
A5	Plan de réservation n°61 - CMA / Pare-soleil
A6	Plan de réservation n°62 - ISO34 -

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCif1Fq9zcsC9>



OPC - Chantier PALAVAS
348 éléments · Partagés

PHOTOS du : Mardi 22/02/2022

▼ 01



▼ 02



▲ 03



▲ 04

01	► Portique palier R+2, avec absence de la réservation ascenseur dans acrotère béton
02	► Bielle entre poteau
03	► Jointoiement de l'assemblage poteau-poutre à finaliser
04	► Orientation de la trémie dans cofradal* à corriger