


CTP Architectes 2021
Ordre des Architectes LR° S01312



PV

COMPTE RENDU N° 27

Date de la visite :Lundi 14/03/2022

27

P1Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS00

Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE

Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots

Marché n° : 21POR06

Maîtrise d'Ouvrage :MAILTELEPHONE

Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	CONVOCA- TION n°28	Abs* n
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89		
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04		
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25		
Coordonnateur SPS :	Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19		
Coordinateur SSI :	SO				
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47		

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr Mlle Adeline BROUSSE	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	1	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	1	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	1	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	NC	1	3
5	PLATRIERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Pre	0	3
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	0	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	0	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	NC	0	8
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	1	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Pre	1	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	1	13
12	PLATELAGE Ext.	En cours	mhaurat@amexbois.fr	06 68 28 20 07	NC	0	
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **[0]** - Non convoqué **[1]** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs
*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera

CONVOCACTION N° 28

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 28 Mars 2022 à 14:30

COMPTE RENDU N° 27

TRAVAUX Semaine n°18 :	du 14 au 18 mars 2022 / Semaine n°11-2022
------------------------	---

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

02	MOA :		
03	▶ DEMANDE de mise en attente du coulage de la chape liquide (R+1)		
04	IDEM pour la dalle béton du R+2 pour cause d'infiltration du toit terrasse		
05	▶ <u>Lot 05</u> : ANALYSE de l'avenant SODAC / DEVIS n°305.2022		
06	▶ <u>Lot 10.3</u> : Fiche agrément produit signée (Cf. annexe A1) - TAPIS d'ENTREE ANTHRACITE (T11)		
07	▶ CT / BTP Consultant :		
08	> Avis suspendu sur la longueur d'ancrage des goujons en pied de poteaux CMA / FDV n°6		RAPPEL
09	> Avis suspendu : Demande de plan de pose du Cofradal* / FDV n°8		
10	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15		
11	▶ CSPS / Cf. Registre de Journal n°19		RAPPEL
12	Demande de création passerelle + GC entre tour d'accès et coursive pour sécuriser l'accès		

13	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL	Convocation n° 28	OUI
14	DALLAGE industriel : ► SOREDAL	Tony.SOARES@soredal.com	06 75 08 44 96
15	Mise en attente de l'intervention coulage de dalle béton (Collaborant Cofradal*) après réception de l'étanchéité sur toit terrasse (Problème d'infiltration à réparer)		
16	<u>Définition de l'état de surface (DTU21) :</u> Lissé / destiné à recevoir un revêtement de sol collé		
17	<u>Tolérance de planéité :</u> 7 mm sous la Règle de 2 mètres		
18	En réponse aux sujets abordés par la mise en œuvre du coulage du béton sur Cofradal* :		
19	Laitance > Protection de l'étanchéité mise en œuvre par CMA		
20	Fléchissement > Effets limités au regard de la charpente et inhérent à la structure et aux différentes épaisseurs de béton conformes au DTA Cofradal*		
21	Surfaçage > Pas de passage hélicoptère : Ragréage prévu (art.2.2.3.1 CCTP Lot n°10)		
22	► INTERVENTION SEMAINE n°14/2022 avec approvisionnement treilli (ST15c) anticipé		
23	ASCENSEUR		
24	Prévoir la mise en œuvre des bordures P3 pour délimité la fosse ascenseur		
25	La conduite d'évacuation EP sera doublée par le passage d'une conduite à mettre en place par CMA		

26	ACROTÈRES		EN ATTENTE : Reconstruction acrotère
27	► Fournir les études de reconstruction des acrotères pour validation CT, avec :		
28	> Fiche technique du béton fibré ou équivalent		
29	> Fiche technique du joint de dilation		
30	> Plan EXE du BET		
31	► LOT 02 : CMA	Convocation n° 28	OUI
32	RAPPEL : avis BTP Consultant		
33	ESCALIER	En attente	
34	► Tracer sur site le départ de l'escalier avec :		
35	SOL FINI + 100 mm / vis-à-vis du niveau pavé autobloquant (vue sur place)		
36	► ATTENDRE l'attribution du marché platelage pour établir les plans de fabrication atelier		
37	RESERVATIONS COFRADAL*		
38	► Sous réserve d'une campagne de repérage de pose des bacs de Cofradal*, l'entreprise procédera à des carottages ultérieurs		
39	RESERVATION ASCENSEUR		EN ATTENTE : Reconstruction acrotère
40	► La découpe du haut de l'acrotère béton s'effectuera à l'aplomb de la fosse ascenseur :		
41	Dimension à respecter 1400 x 1650 mm / Position : dans l'axe des appuis CMA n°5 & n°7		
42	► LOT 03 : CMA	Convocation n° 28	OUI
43	ETANCHEITE : (Support béton)		
44	► SIGNALEMENT : Infiltration d'étanchéité sur toit terrasse / LOCALISATION (Plancher-Haut R+1) :		
45	Au droit du Yacht-club (Comptoir)		
46	► URGENT ! la recherche et la réparation de l'infiltration doit-être programmée avant le fin de la semaine n°12/2022 (vendredi 25/03/2022).		
47	► EVACUATION EP : Création d'une entrée d'eau Ø 80 mm pour évacuer le surplus d'eau stagnante y compris descente et évacuation EP suivant instructions sur site.		
48	► MISE EN EAU : Dépendamment des conditions météo, une prochaine mise en eaux sera effectuée afin de réceptionner les travaux sans réserves.		
49	► PROTECTION N°01: (CHANTIER)		
50	> Mise en place d'un couloir d'accès		
51	> Création d'une plateforme de livraison sur la coursive		
52	► PROTECTION N°02: (SOUS COFRADAL*)		
53	► Protection provisoire TYPE BÂCHES sera mis en place sous le plancher du Cofradal* lors du coulage béton		
54	ETANCHEITE : (Support bac acier)		
55	Pose lanterneau, costières et sortie VMC semaine n°12		
56	► INTERVENTION ASTEN		
57	Semaine n°13/2022 avec demande de PPSPS et Visite d'Inspection Commune avec SPS		
58	Fournir Dossier EXE et fiches produits		
59	Réfèrent ASTEN (Mr Rouina : 06 11 30 33 68)		

60	BARDAGE : (Double peau)	
61	L'entreprise CMA doit finaliser prioritairement le niveau allège du bardage avec :	
62	> Pose isolant thermique / CLADIPAN LV 32 110MM	
63	> Pose du pare-pluie DELTA-FASSADE*20 y compris DELTA@ FLEXXBAND 80 mm	
64	> Bavette d'appuis pour menuiseries sur traverse (Tube 80x80 mm)	
65	COSTIERE & RELEVES : (Support béton)	Rappel
66	► Prévoir costière métallique pour assurer une remontée d'étanchéité de 15 cm	
67	<u>Localisation :</u> Tête de poteau au droit de l'accueil	
68	► LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM	Convocation n° 28
		OUI
69	PLANNING :	
70	► APPROVISIONNEMENT & mise à disposition : Semaine n°14/2022 (Châssis & vitrage)	
71	L'entreprise FR-ALU doit assurer le hors d'air (pose du vitrage semaine n°15)	
72	RAPPEL : Fournir le détail technique du plafond SAS	
73	► LOT 05 : SODAC	Convocation n° 28
		NON
74	Référent Chantier pour SODAC : a.jansen@sassodac.fr	06 76 05 26 12
75	Préparation du rétro planning en cours avec :	
76	> Intervention en attente chape, dalle, clos et couvert.	
77	> En attente de validation du tracé des cloisons in situ	
78	> Principe de calepinage du faux plafond à définir	
79	► LOT 06 : CAMBORDE	Convocation n° 28
		NON
80	RAS	
81	► LOT 07 : GAYRAUD	Convocation n° 28
		NON
82	RAS	
83	► LOT 08 : CFA Division NSA	Convocation n° 28
		NON
84	Mise en attente du planning de livraison	
85	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN	Convocation n° 28
		OUI
86	► R+1 / Chape liquide	<u>NIVEAU FINI :</u> Seuil existant (- 5 mm)
87	<u>Intervention :</u> Fin de semaine n°13, sous réserve des résultats de la mise en eau du toit terrasse.	
88	► R+2 / RESERVATION Tapis d'entrée	
89	Fiche agrément produit du tapis d'entrée anthracite (Cf. Annexe) > Fournir CADRE et PLAN de RESERVATION pour VISA	
90	► LOT 11 : EDISON	Convocation n° 28
		OUI
91	IMPLANTATION PANNEAUX	EN ATTENTE
92	Sur la base du plan d'implantation N°59, fournir les études de la STRUCTURE des panneaux	
	<u>Option retenue :</u>	
93	Structure métallique galvanisé (Type HEA) fixée sur "dalles" béton sur Styrodur	
94	RAPPEL : avis BTP Consultant	
95	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15	

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	Fiche agrément produit signée MOA TAPIS d'ENTREE
A2	Réseau d'évacuation EP & fosse ascenseur
A3	

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCif1Fa9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 14/03/2022

▼ 01	▼ 02	▼ 03	▼ 04
			
▲ 01	▲ 02	▲ 03	▲ 04
01	► Longrine béton finalisée		
02	► Rehausse et mise en attente de l'évacuation Ep. fond de fosse ascenseur		
03	► Vue d'ensemble de la mise en arrêt de la projection PU (isochape)		
04	► Incident de mise en œuvre avec manque d'adhérence de la mousse PU		
05	►		