


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312						
COMPTRE RENDU N° 36					PV	
				Date de la visite :	Mardi 23/05/2022	36
P1		Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS 00				
		Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS				
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE						
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots						
Marché n° : 21POR06						
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE			
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		CONVOCAION n°37	Abs* n
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89			
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04			
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25			
Coordonnateur SPS :	Mr Angilella	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19			
Coordinateur SSI :	SO					
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	clemont@marcory.fr ----->	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	Pre	1 2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Exc	1
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Exc	1
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	1 4
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr a.jansen@sassodac.fr	04 67 03 38 38 06 76 05 26 12	Pre	1 3
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	1
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	1
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Exc	0 10
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Exc	1
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Exc	1
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Exc	0 19
12	PLATELAGE Ext.	Société TBM SIMON Sophie	sophie.simon@tbm-constructions.fr	04 67 40 11 91 06 72 45 13 41	Abs	1 1

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs* n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCACTION N° 37

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 30 Mai 2022 à 14:30

COMPTE RENDU N° 36

TRAVAUX Semaine n°26 :

du 09 au 13 mai 2022 / Semaine n°19-2022

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

2	MOA :	<i>Rapport diagnostique façade du 03/05/22 en attente</i>
3	• <u>Signatures MOA en attente, avec :</u>	
4	Lot 01 ► VALIDATION de l'offre MARCORY concernant [+/-] values travaux / Devis°CH22005A	
5	Lot 05 ► Offre SODAC n°3052022 / Redéfinition [+/-] values travaux	
6	• Agrément produit [FAP04-02] - Variante plafond-dalle R+2	
7	+ Demande d'un renfort d'isolation thermique des parois creuses en allège béton au R+2	
8	Lot 07 ► Offre GAYRAUD n°220502 / Eclairage extérieur porche d'entrée bureaux	
9	• <u>NOUVEAUX Visa MOA, en attente :</u>	
10	Agrément produit [FAP06-02 et +....]	
11	► CT / BTP Consultant :	
12	► URGENT : Demande d'avis technique quant à la reprise des fondations de l'escalier béton. NOTA : une reprise des fissures marches et palier préfabriqués avec WEBERREP	
13	> Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10	
14	> Avis suspendus : FDV n°11 Menuiserie & CVC	
15	> RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec : FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15	
16	► CSPS / Cf. Registre de Journal n°32	
17	Rappel CMA / Demande de délimitation par barrières de la terrasse Bureau N°6 (R+2)	
18	URGENT MARCORY / Sanitaires HS et installation base de vie	

19	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96	Convocation n° 37	OUI
20	<u>INTERVENTION</u> à partir 02 Juin 2022 et <u>sans interruption</u> avec :		
21	• Trémie [GT R+1] à finaliser avant ragréage [Cf. Photos 02]		
22	• Ensemble acrotères & Autres reprises béton y compris abouts d'allège [Cf. Photos 03 & 04]		
23	• Bordures T1 de l'emprise PMR après implantation l'escalier béton. [Cf. Photos 08]		
24	• Remplacement de la bordure T1 cassée [Cf. Photos 08]		
25	• Fondation et reconstruction escalier béton après réparation des fissures		
26	<u>TOUR d'accès RDC</u> :		
27	Nous demandons à l'entreprise MARCORY de faire le nécessaire pour déplacer de ± 80cm l'escalier de chantier afin de libérer l'espace pour finaliser la pose des bordures T1		
28	<u>A FAIRE sans attendre</u> :		
29	► Fournir le bon de livraison du béton utilisé pour la reconstruction de l'escalier		
30	► Cf. Prescriptions CSPS RJ°32 : URGENT MARCORY / Sanitaires HS et installation base de vie		
31	► LOT 02 / 09 : CMA	Convocation n° 37	OUI
32	► URGENT : Intervention 25 mai		
33	• Finaliser le carottage pour liaisons clim [Plancher R+2]		
34	• Protection des poteaux thermo laqués en RDC (h.2 m)		
34	► <u>Travaux en attente</u> :		
35	Semaine n°21 >	• Fabrication escaliers et garde-corps [] à partir du 25 mai	
35	Semaine n°22 >	• Mise en place les lames pare-soleil + éclisse : [Fabrication en cours]	
36	Semaine n°23 >	• Galvanisation des structures escalier [Limon, solives, etc.]	
36	Semaine n°24 >	• Pose escalier & CG [] à partir du 13 Juin	
37	► <u>DEMANDE MOA</u> :		
35	• Demande de chiffrage pour la fabrication et la pose de 2 portillons pour des accès de maintenance sur le toit terrasse [Lot serrurerie : n°9]		RAPPEL
36	► LOT 03 : CMA / ASTEN / GECAPESUD	Convocation n° 37	OUI
37	► <u>Travaux en attente</u> :		
38	Semaine n°21 / 22>	• Bardage TRESPA (allège tripode)	
37		• Raccordement des évacuations DEP en sous face tripode	
38		• Raccordement des évacuations DEP au droit du poteau ascenseur	
39	Semaine n°22 / 23 >	• Faux plafond tripode suivant altimétrie tracée sur site.	
38	Semaine n°24 >	• Reprise des remontées d'étanchéité sur acrotère béton y compris profils de rives.	

39	► LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM	Convocation n° 37	OUI
40	Fournir à minima 2 jeux de clés pour la porte d'accès bureaux		
40	INTERVENTION 24 / 25 mai 2022, avec :		
41	► URGENT :		
42	• Demande d'occultation bois [type panneaux OSB 12 mm] des vitrages en attente de livraison		
43	• Pose des grilles de ventilation fournies par l'entreprise CAMBORDE le 23 mai		
44	• Fourniture et pose du panneau sandwich en plafond du porche d'entrée		
45	• Parachever la finition des montants déformés & redressés avec pouliche et couvre-joint alu		
46	• Fourniture et pose de cache trou des rejets d'eau sur coulissant		
47			
48	► LOT 05 : SODAC	Convocation n° 37	OUI
49	• <u>Travaux R+2</u>		
50	INTERVENTION jointeur à partir du 24 mai		
51	> Fiche d'agrément produits [n°05.02] pour variante plafond-dalle en attente de signature MOA		
52	• <u>Travaux R+1 (yacht-club)</u>		
53	> HAUTEUR Comptoir : H.115 cm		
54	> HAUTEUR plan de travail : H.90 cm		
55	> Détails d'aménagement du coin préparation - vu sur place - avec demande du tracé en plafond de la joue [VMC/Clim.]		
56	• OPTIONS retenues > Encloisonement du frigo		
57	> Angles (sous plan de travail) seront bâtis au plus court pour servir de montants latéraux aux portes coulissantes avec poteau intermédiaire		
58	> Les découpes des plans de travail seront parallèles à la façade comptoir et coupé à l'onglet à l'angle opposé.		
59	Demande du double des clés pour le niveau R+2		
59	► LOT 06 : CAMBORDE	Convocation n° 37	OUI
60	INTERVENTION du 24 au 27 mai 2022, avec : [Niveau R+2]		
61	> Reprise écoulement EV		
62	> Réseaux VMC		
63	Nota : l'entreprise se tiendra au plus près de la charpente métallique		
64	Le plafond du WC suivra avec un hauteur inférieure à l'ensemble		
65	> Liaisons clim. sous réserve du carottage CMA [prévu le, 25 mai]		
66	Demande du double des clés pour le niveau R+2		

67	► LOT 07 : GAYRAUD	Convocation n° 37	OUI
68	> Prévoir 2 paires de câble SSI en attente au RDC Accueil		
69	> Eclairages extérieurs [Spots escalier & terrasse yacht-club] en moins-value		
70	INTERVENTION 24 mai 2022		
71	• <u>Travaux R+2</u>		
72	> OUBLI : Ajouter une prise RJ45 par bureau		
73	> Colmater à la mousse PU la trémie du passage de gaines (équipements extérieurs) antenne, wifi et vidéosurveillance		
73	> Implanter le détecteur d'éclairage du porche d'entrée hors du débattement du petit vantail		
74			
75	► LOT 08 : CFA Division NSA	Convocation n° 37	NON
76	En attente de la réception des travaux pour la pose de l'ascenseur.		
77	• <u>PROTECTIONS ASCENSEUR</u>		
78	IDEM PV n°32		
79	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN	Convocation n° 37	OUI
80	R+1 > <u>Chape liquide / isochape</u>		
80	En attente de validation CT du produit de réparation : CEGESOL FLASH / RAGRÉAGE THIXOTROPE FIN		
81	R+1 > <u>Réfection plafond & Poteaux béton Yacht-club</u>		
82	> Intervention prévu le 30 mai, à partir de 06 :00		
83	Demande du double des clés pour les niveaux R+1 & R+2		
84	► LOT 11 : EDISON	Convocation n° 37	NON
85	En attente de validation des études EXE par MOE & CT		
85	Prévoir une pose des panneaux pour la mi-juin		
86			
87	► LOT 12 : TBM / platelage bois	Convocation n° 37	OUI
88	Sur la base des plans DCE & plans CMA, l'entreprise TBM doit fournir les différents plans de platelage, avec :		
89	> Calepinage sur lambourdes		URGENT
90	> Traitement esthétique des rives		
91	> Détails en pied de poteaux garde-corps/platelage		
92	► Un carnet de détails conforme avec les études CMA servira de synthèse à valider .		
93	Communiquer la mise à jour de la note de calcul avec caractéristique PADOUK		
94	Destinataires > MOE / MOA + Bureau de Contrôle Technique [CT]		


A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	
A2	

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCif1Fq9zcsC9>

PHOTOS du : Mardi 23/05/2022



01	► Délimitation bordure T1 de l'emprise PMR de l'escalier métallique.
02	► Trémie [GT R+1] à finaliser
03	► Reprises béton sur acrotère jusqu'au pare-pluie / Bardage TRIPODE
04	► Reprises béton sur acrotère jusqu'au pare-pluie / Bardage TRIPODE
05	► RAPPEL : Ménage sur toit terrasse impérial
06	► IDEM : L'entreprise Le Marcory engage sa responsabilité sur l'état de l'étanchéité
07	► Cloisonnement R+2 achevé à 98 %
08	► Délimitation bordure T1 de l'emprise PMR de l'escalier béton.



08 ▲