


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312									
COMPTE RENDU N° 37							PV		
Date de la visite :					Lundi 30/05/2022		37		
P1					Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS 00				
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS									
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE									
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots									
Marché n° : 21POR06									
Maîtrise d'Ouvrage :					MAIL		TELEPHONE		
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com		06 79 54 65 60		CONVOCATION n°38	Abs* n	
		Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com		06 09 08 29 89				
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com		06 43 49 95 04				
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org		06 09 71 23 25				
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	jma@imatec.fr		06 06 49 69 19				
Coordinateur SSI :		SO							
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr		06 46 70 77 47				
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT				
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	clermont@marcory.fr ----->	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	Pre	1	2		
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	1			
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	1			
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Exc	1	4		
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr a.jansen@sassodac.fr	04 67 03 38 38 06 76 05 26 12	Pre	1	3		
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	1			
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Exc.	1			
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	0	0	10		
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	1			
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Pre	1			
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	0	0	19		
12	PLATELAGE Ext.	Société TBM SIMON Sophie	sophie.simon@tbm-constructions.fr	04 67 40 11 91 06 72 45 13 41	Pre	1	1		

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCAION N° 38

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

MARDI 07 Juin à 14:30

COMPTE RENDU N° 37

TRAVAUX Semaine n°27 :

du 23 au 27 mai 2022 / Semaine n°21-2022

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

2	MOA :
3	• <u>Signatures MOA en attente, avec :</u>
4	Lot 05 ► Offre SODAC n°3052022 / Redéfinition [+/-] values travaux
5	• Agrément produit [FAP04-02] - Variante plafond-dalle R+2
6	+ Demande d'un renfort d'isolation thermique des parois creuses en allège béton au R+2
7	• <u>NOUVEAUX Visa MOA, en attente :</u>
8	Agrément produit [FAP n°06-02 à FAPn° 06-06]

9	► CT / BTP Consultant :
10	Dans l'attente des plans de fondation MARCORY, l'avis de principe est validé avec vérification du ferrailage sur site le 1 juin 2022
11	Validation du produit de réparation : CEGESOL FLASH / RAGRÉAGE THIXOTROPE FIN avant pose du sol souple au R+1
11	> Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10
12	> Avis suspendus : FDV n°11 Menuiserie & CVC
13	> RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec : FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15

14	► CSPS
15	RAS

16	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96		Convocation n° 38	OUI
17	IDEM PV Précédent			
18	<u>INTERVENTION</u> à partir 02 Juin 2022			
19	• Trémie [GT R+1] à finaliser avant ragréage ►►►►			
20	• Ensemble acrotères & Autres reprises béton y compris abouts d'allège			
21	• Bordures T1 de l'emprise PMR après implantation l'escalier béton.			
22	• Remplacement de la bordure T1 cassée			
23	• Fondation et reconstruction escalier béton après réparation des fissures			
24	<u>Rebouchage carottage:</u>		Tisanerie ►	
25	Sur demande CMA (erreur d'implantation), nous demandons à l'entreprise MARCORY de reboucher au mortier le carottage après calfeutrement PU			
26	<u>TOUR d'accès RDC :</u>			
27	Nous demandons à l'entreprise MARCORY de faire le nécessaire pour déplacer de ± 80cm l'escalier de chantier afin de libérer l'espace pour finaliser la pose des bordures T1			
28	<u>A FAIRE sans attendre :</u>			
29	► Fournir le bon de livraison du béton utilisé pour la reconstruction de l'escalier			
30	► LOT 02 / 09 : CMA		Convocation n° 38	OUI
31	► <u>Travaux en attente :</u>			
32	• Protection des poteaux thermo laqués en RDC (h.2 m)			
33	Semaine n°22 >	• Fabrication escaliers et garde-corps []		
33	Semaine n°23 >	• Mise en place les lames pare-soleil + éclisse : [Fabrication en cours]		
34	Semaine n°23 >	• Galvanisation des structures escalier [Limon, solives, etc.]		
34	Semaine n°24 >	• Pose escalier & CG [] à partir du 13 Juin		
35	► <u>DEMANDE MOA :</u>			
34	• Demande de chiffrage pour la fabrication et la pose de 2 portillons pour des accès de maintenance sur le toit terrasse [Lot serrurerie : n°9]			RAPPEL
35	► LOT 03 : CMA / ASTEN / GECAPESUD		Convocation n° 38	OUI
36	► <u>Travaux en attente :</u>			
37	Semaine n°21 / 22>	• Bardage TRESPA (allège tripode)		
36	> RALLONGE [+ 1 m] ►	• Raccordement des évacuations DEP en sous face tripode		
37		• Raccordement des évacuations DEP au droit du poteau ascenseur		
38	Semaine n°22 / 23 >	• Faux plafond tripode suivant altimétrie tracée sur site. VALIDE		
37	Semaine n°24 >	• Reprise des remontées d'étanchéité sur acrotère béton y compris profils de rives.		



38	► LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM	Convocation n° 38	OUI
39	Fournir à minima 2 jeux de clefs pour la porte d'accès bureaux		
40	• Fourniture et pose de cache trou des rejets d'eau sur coulissant / A VERIFIER		
41	► LOT 05 : SODAC	Convocation n° 38	OUI
42	• Travaux R+2		
43	INTERVENTION jointeur à partir du 24 mai		
44	> Fiche d'agrément produits [n°05.02] pour variante plafond-dalle en attente de signature MOA		
45	• Travaux R+1 (yacht-club)		
46	> HAUTEUR Comptoir : H.115 cm		
47	> HAUTEUR plan de travail : H.90 cm		
48	> Détails d'aménagement du coin préparation - vu sur place - avec demande du tracé en plafond de la joue [VMC/Clim.] RETOMBEE 40 cm ► Vu sur site		
49	► LOT 06 : CAMBORDE	Convocation n° 38	OUI
50	INTERVENTION [Niveau R+2]		
51	> Réseaux climatiseur posés. [Liaisons frigo & condensats]		
52	► LOT 07 : GAYRAUD	Convocation n° 38	OUI
53	Rappel :		
54	> Prévoir 2 paires de câble SSI en attente au RDC Accueil		
55	> Implanter le détecteur d'éclairage du porche d'entrée hors du débattement du petit vantail		
56	> Colmater à la mousse PU la trémie du passage de gaines (équipements extérieurs) antenne, wifi et vidéosurveillance		
57	► LOT 08 : CFA Division NSA	Convocation n° 38	NON
58	En attente de la réception des travaux pour la pose de l'ascenseur.		
59	• <u>PROTECTIONS ASCENSEUR</u>		
60	IDEM PV n°32		
61	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN	Convocation n° 38	OUI
62	R+1 > Chape liquide / isochape		
62	Validation produit de réparation : CEGESOL FLASH / RAGRÉAGE THIXOTROPE FIN		
63	PREVOIR reprise de la trémie au mortier avant ragréage (autour du poteau, etc.)		
64	► LOT 11 : EDISON	Convocation n° 38	NON
65	En attente de validation des études EXE par MOE & CT		
65	Prévoir une pose des panneaux pour la mi-juin		
66			

67	► LOT 12 : TBM / platelage bois	Convocation n° 38	OUI
68	Sur la base des plans DCE & plans CMA, l'entreprise TBM doit fournir les différents plans de platelage, avec :		
69	> Calepinage sur lambourdes > Traitement esthétique des rives > Détails en pied de poteaux garde-corps/platelage		RAPPEL
70			
71			

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	OBSERVATIONS sur escalier et GC-CMA
A2	

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCf1Fq9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 30/05/2022

▼ 01



01 ► Modénature bardage tripode en cours

02 ► IDEM en cours

▼ 02

