


|                                                                   |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| CTP Architectes<br>Ordre des Architectes LR° S01312               |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  |  |                  | PV        |
| COMPTE RENDU N° 38                                                |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     |                  |           |
| Date de la visite :                                               |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  | Mardi 07/06/2022                                                                    |                  | 38        |
| P1                                                                | Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS               |                                    |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     | 00               |           |
| Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre<br>34250 PALAVAS-LES-FLOTS |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     |                  |           |
| Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE                          |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     |                  |           |
| Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots                  |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     |                  |           |
| Marché n° : 21POR06                                               |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     |                  |           |
| Maîtrise d'Ouvrage :                                              |                                                    |                                    |                                                                                                                                | MAIL                             | TELEPHONE                                                                           |                  |           |
| Représenté par,                                                   |                                                    | Mr Gabaudan                        | <a href="mailto:dga@palavaslesflots.com">dga@palavaslesflots.com</a>                                                           | 06 79 54 65 60                   |                                                                                     | CONVOCATION n°39 | Abs*<br>n |
|                                                                   |                                                    | Mr Jeanjean                        | <a href="mailto:portdepalavas@palavaslesflots.com">portdepalavas@palavaslesflots.com</a>                                       | 06 09 08 29 89                   |                                                                                     |                  |           |
|                                                                   |                                                    | Mme Olivier                        | <a href="mailto:audrey.olivier@palavaslesflots.com">audrey.olivier@palavaslesflots.com</a>                                     | 06 43 49 95 04                   |                                                                                     |                  |           |
| Architecte :                                                      |                                                    | Mr Cascales                        | <a href="mailto:cascales@architectes.org">cascales@architectes.org</a>                                                         | 06 09 71 23 25                   |                                                                                     |                  |           |
| Coordonnateur SPS :                                               |                                                    | Mr Angilella                       | <a href="mailto:jma@imatec.fr">jma@imatec.fr</a>                                                                               | 06 06 49 69 19                   |                                                                                     |                  |           |
| Coordinateur SSI :                                                |                                                    | SO                                 |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     |                  |           |
| Bureau de Contrôle :                                              |                                                    | Mr Dadone                          | <a href="mailto:clement.dadone@btp-consultants.fr">clement.dadone@btp-consultants.fr</a>                                       | 06 46 70 77 47                   |                                                                                     |                  |           |
|                                                                   |                                                    |                                    |                                                                                                                                |                                  |                                                                                     |                  |           |
| LOT                                                               | INTERVENANT                                        | ENTREPRISE                         | MAIL                                                                                                                           | TELEPHONE                        | ETAT                                                                                |                  |           |
| 1                                                                 | GROS ŒUVRE/FONDATION<br>Mr DELPAPA Régis           | Le MARCORY & AFR<br>DELMAS Clément | <a href="mailto:clermont@marcory.fr">clermont@marcory.fr</a><br>----->                                                         | 04 67 96 79 30<br>06 74 98 98 29 | Pre                                                                                 | 1                | 2         |
| 2                                                                 | CHARPENTE METALLIQUE<br>Mr MAROLLEAU Bertrand      | CMA                                | <a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>                                                 | 04 67 78 17 80<br>07 77 00 48 23 | Pre                                                                                 | 1                |           |
| 3                                                                 | COUVERTURE / BARDAGE<br>Mr FERRIERE Laurent (IDEM) | CMA                                | <a href="mailto:jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr">jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr</a><br>07 64 44 99 69                           | 04 67 78 17 80<br>06 25 35 08 40 | Pre                                                                                 | 1                |           |
| 4                                                                 | MENUISERIES ALU.<br>Mr MOUNITION Christian         | FRANCE ALUMINIUM                   | <a href="mailto:france.aluminium@wanadoo.fr">france.aluminium@wanadoo.fr</a>                                                   | 04 90 22 19 88<br>06 12 34 06 91 | Abs                                                                                 | 1                | 5         |
| 5                                                                 | PLATRERIE / Aménag. Int.<br>Mr PELISSOU Gilles     | SODAC                              | <a href="mailto:contact@sassodac.fr">contact@sassodac.fr</a><br><a href="mailto:a.jansen@sassodac.fr">a.jansen@sassodac.fr</a> | 04 67 03 38 38<br>06 76 05 26 12 | Pre                                                                                 | 1                | 3         |
| 6                                                                 | PLOMBERIE & CVC<br>Mr BOSCH Anthony                | CAMBORDE En.34                     | <a href="mailto:abosc.ce34@gmail.com">abosc.ce34@gmail.com</a>                                                                 | 06 79 21 63 21<br>06 81 98 95 52 | Pre                                                                                 | 1                |           |
| 7                                                                 | ELECTRICITE & SSI<br>Mr GAYRAUD Eric               | GAYRAUD                            | <a href="mailto:contact@gayraud-elec.fr">contact@gayraud-elec.fr</a>                                                           | 04 67 59 47 10<br>06 12 35 63 04 | Pre                                                                                 | 1                |           |
| 8                                                                 | ASCENSEUR<br>Mr CROS Guilhem                       | CFA Division NSA                   | <a href="mailto:Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr">Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr</a>                                                 | 04 90 81 11 50<br>06 61 68 44 04 | 0                                                                                   | 0                | 10        |
| 9                                                                 | SERRURERIE<br>IDEM Lot 02 & Lot 03                 | CMA                                | <a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>                                                 |                                  | Pre                                                                                 | 1                |           |
| 10                                                                | SOLS / MUR & PEINTURE                              | Le Marcory.<br>Ent. Violan         | <a href="mailto:contact@violan-peinture.fr">contact@violan-peinture.fr</a>                                                     |                                  | Pre                                                                                 | 1                |           |
| 11                                                                | INSTALLATION PV<br>Mr HASNI Mohamed                | EDISON                             | <a href="mailto:m.hasni@edison-energies.com">m.hasni@edison-energies.com</a>                                                   | 04 67 64 07 07<br>07 63 64 96 44 | 0                                                                                   | 1                | 19        |
| 12                                                                | PLATELAGE Ext.                                     | Société TBM<br>SIMON Sophie        | <a href="mailto:sophie.simon@tbm-constructions.fr">sophie.simon@tbm-constructions.fr</a>                                       | 04 67 40 11 91<br>06 72 45 13 41 | Abs                                                                                 | 1                | 2         |

Pre - Convoqué/Présent   Abs - Convoqué/Absent   Exc - Convoqué/ Excusé   [0] - Non convoqué   [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier \*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

## CONVOCATION N° 39

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 13 Juin à 14:30

COMPTE RENDU N° 38

TRAVAUX Semaine n°28 : du 30 au 03 Juin 2022 / Semaine n°22-2022

|    |                                  |                     |      |
|----|----------------------------------|---------------------|------|
| 01 | ► <b>INSTALLATION CHANTIER :</b> | <b>CODE ACCES :</b> | 3480 |
|----|----------------------------------|---------------------|------|

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>MOA :</b>                                                                                       |
| 1        | • <u>Décision MOA</u> : > Largeur rampe pour condamnation du local-à-balais [RDC] accès sanitaires |
| 2        | • Demande MOA pour le déplacement des prises PC+T dans la tisanerie [Cf. Photo 05]                 |
| 3        | • Demande MOA mise à jour marché avec [±] values travaux GAYRAUD                                   |
| 3        | • <u>NOUVEAUX Visa MOA, en attente :</u>                                                           |
| 4        | Agrément produit [DAF01, DAF02 ] / panneaux photovoltaïques                                        |
| 5        | • <u>Signatures MOA en attente, avec :</u>                                                         |
| 6        | Lot 05 ► Offre SODAC n°3052022 / Redéfinition [+/-] values travaux                                 |
| 7        | • Agrément produit [FAP04-02 ] - Variante plafond-dalle R+2                                        |
| 8        | + Demande d'un renfort d'isolation thermique des parois creuses en allège béton au R+2             |

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b> | <b>► CT / BTP Consultant :</b>                                                                                     |
| 10       | Validation du dossier technique des panneaux photovoltaïques [EDISON] FED n°17                                     |
| 11       |                                                                                                                    |
| 11       | > Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10                                                  |
| 12       | > Avis suspendus : FDV n°11 Menuiserie & CVC                                                                       |
| 13       | > RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec :<br>FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15 |

|           |                                                                 |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>► CSPS</b>                                                   | <b>▼ Cf. RJ33</b> |
| 15        | Le micro onde est HS et dangereux : fils apparents. A remplacer |                   |

|    |                                                                                                                                                                             |                   |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 16 | ► <b>LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96</b>                                                                                                                     | Convocation n° 39 | <b>OUI</b>    |
| 17 | <u>INTERVENTION</u> du 07 au 10 Juin 2022                                                                                                                                   |                   |               |
| 18 | Suivant instructions • Ensemble acrotères & Autres reprises béton y compris abouts d'allège                                                                                 |                   |               |
| 19 | sur chantier • Bordures T1 de l'emprise PMR après implantation l'escalier béton.                                                                                            |                   |               |
| 20 | • Remplacement de la bordure T1 cassée                                                                                                                                      |                   |               |
| 21 | • Largeur rampe PMR pour accès sanitaires en attente de décision MOA                                                                                                        |                   |               |
| 22 | • Rebouchage carottage R+2                                                                                                                                                  |                   |               |
| 23 | <u>RAPPEL ► TOUR d'accès RDC :</u>                                                                                                                                          |                   |               |
| 24 | Nous demandons à l'entreprise MARCORY de faire le nécessaire pour déplacer de ± 80cm l'escalier de chantier afin de libérer l'espace pour finaliser la pose des bordures T1 |                   |               |
| 25 | ► <b>LOT 02 / 09 : CMA</b>                                                                                                                                                  | Convocation n° 39 | <b>OUI</b>    |
| 26 | ► <u>Travaux en attente :</u>                                                                                                                                               |                   |               |
| 27 | <b>URGENT</b> • Protection des poteaux thermo laqués en RDC ( h.2 m)                                                                                                        |                   |               |
| 28 | <b>En cours</b> • Fabrication escaliers et garde-corps [ ]                                                                                                                  |                   |               |
| 28 | <b>Semaine n°24 &gt;</b> • Mise en place les lames pare-soleil + éclisse : [ Fabrication en cours]                                                                          |                   |               |
| 29 | • Galvanisation des structures escalier [Limon, solives, etc. ]                                                                                                             |                   |               |
| 29 | <b>Livraison 17/06/2022</b> • Pose escalier & CG [ ] en suivant                                                                                                             |                   |               |
| 30 | ► <u>DEMANDE MOA :</u>                                                                                                                                                      |                   |               |
| 29 | • Demande de chiffrage pour la fabrication et la pose de 2 portillons pour des accès de maintenance sur le toit terrasse [Lot serrurerie : n°9]                             |                   | <b>RAPPEL</b> |
| 30 | ► <b>LOT 03 : CMA / ASTEN / GECAPESUD</b>                                                                                                                                   | Convocation n° 39 | <b>OUI</b>    |
| 31 | ► <u>Travaux en attente :</u>                                                                                                                                               |                   |               |
| 32 | <b>URGENT</b> • Bardage TRESPA (allège tripode)                                                                                                                             |                   |               |
|    | <i>Reprendre la sous-face de l'angle en une pièce</i>                                                                                                                       |                   |               |
|    | <b>&gt; RALLONGE [+ 1 m] ►</b> • Raccordement DEP en sous face tripode                                                                                                      |                   |               |
| 31 | • Raccordement DEP au droit ascenseur                                                                                                                                       |                   |               |
| 32 | <b>A SUIVRE</b>                                                                                                                                                             |                   |               |
| 33 | • Faux plafond tripode suivant altimétrie tracée sur site. VALIDE                                                                                                           |                   |               |
| 1  | • Reprise des remontées d'étanchéité sur acrotère béton y compris profils de rives.                                                                                         |                   |               |
| 32 | • Prévoir mise en eau du toit terrasse après enlèvement des installations de chantier                                                                                       |                   |               |
| 33 | ► <b>LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM</b>                                                                                                                                          | Convocation n° 39 | <b>OUI</b>    |
| 34 | Réserves en pré-réception des joints vitrages coulissant R+2                                                                                                                |                   |               |
| 35 | • Fourniture et pose de cache trou des rejets d'eau sur coulissant / A VERIFIER                                                                                             |                   |               |




|    |                                                                                                                                               |                   |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 36 | ► <b>LOT 05 : SODAC</b>                                                                                                                       | Convocation n° 39 | <b>OUI</b> |
| 37 | <u>Travaux R+2</u>                                                                                                                            |                   |            |
| 38 | • prévoir reprises jointeur + finition Tisanerie                                                                                              |                   |            |
| 39 | • Fiche d'agrément produits [n°05.02] pour variante plafond-dalle en attente de signature MOA                                                 |                   |            |
| 40 | • Travaux R+1 (yacht-club)                                                                                                                    |                   |            |
| 41 | > Détails d'aménagement du coin préparation - vu sur place - avec modification du retour comptoir et inversion d'ouverture de la tablette PMR |                   |            |
| 42 | ► <b>LOT 06 : CAMBORDE</b>                                                                                                                    | Convocation n° 39 | <b>OUI</b> |
| 43 | Réseaux clim et VMC achevés [Niveau R+1 & R+2] avec demande de calfeutrage PU trémies                                                         |                   |            |
| 44 | > Pose des équipements climatiseur après peinture (27 & 28 juin 2022)                                                                         |                   |            |
| 45 | ► <b>LOT 07 : GAYRAUD</b>                                                                                                                     | Convocation n° 39 | <b>OUI</b> |
| 46 | INTERVENTION prévue à partir du 09/06/2022                                                                                                    |                   |            |
| 47 | • Demande MOA mise à jour marché avec [±] values travaux                                                                                      |                   |            |
| 48 | • Demande MOA pour le déplacement des prises PC+T dans la tisanerie [Cf. Photo 05]                                                            |                   |            |
| 49 | • Révision de l'emplacement luminaires au yacht-club suivant plan / annexe (+SA / Zone Prépa.)                                                |                   |            |
| 50 | • Reprises d'enduit sur cloisons impactées                                                                                                    |                   |            |
| 51 | • Implanter le détecteur d'éclairage du porche d'entrée hors du débattement du petit vantail                                                  |                   |            |
| 52 | • Colmater à la mousse PU <b>l'ensemble des trémies</b> pour passage de gaines [plancher R+2]                                                 |                   |            |
| 53 | ► <b>LOT 08 : CFA Division NSA</b>                                                                                                            | Convocation n° 39 | <b>NON</b> |
| 54 | En attente de la réception des travaux pour la pose de l'ascenseur.                                                                           |                   |            |
| 55 | • <u>PROTECTIONS ASCENSEUR</u>                                                                                                                |                   |            |
| 56 | <b>IDEM PV n°32</b>                                                                                                                           |                   |            |
| 57 | ► <b>LOT 10 : MARCORY / VIOLAN</b>                                                                                                            | Convocation n° 39 | <b>OUI</b> |
| 58 | • Entoilage à partir du 08/06/2022                                                                                                            |                   |            |
| 59 | • Ragréage R+2 à partir du 10/06/2023                                                                                                         |                   |            |
| 60 | • Application d'un joint acrylique entre plâtrerie et menuiseries [Ensemble des pourtours]                                                    |                   |            |
| 61 | • <b>Finition sols et peintures le 24/06/2024</b>                                                                                             |                   |            |
| 62 | ► <b>LOT 11 : EDISON</b>                                                                                                                      | Convocation n° 39 | <b>OUI</b> |
| 63 | En attente des agréments produit [DAF01, DAF02] / panneaux photovoltaïques                                                                    |                   |            |
| 63 | Prévoir une pose des panneaux pour la mi-juin                                                                                                 |                   |            |
| 64 |                                                                                                                                               |                   |            |

|    |                                                                                                                        |                   |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 65 | ► <b>LOT 12 : TBM / platelage bois</b>                                                                                 | Convocation n° 39 | <b>OUI</b>    |
| 66 | Sur la base des plans DCE & plans CMA, l'entreprise TBM doit fournir les différents plans de platelage, avec :         |                   |               |
| 67 | > Calepinage sur lambourdes<br>> Traitement esthétique des rives<br>> Détails en pied de poteaux garde-corps/platelage |                   | <b>RAPPEL</b> |
| 68 |                                                                                                                        |                   |               |
| 69 |                                                                                                                        |                   |               |

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | ► <b>DOCUMENTS ANNEXES</b>                                          |
| <b>A1</b> | PLAN éclairage Yacht-club / CAP.PALAVAS CFOcfa ELEC R+1- visa_archi |
| <b>A2</b> |                                                                     |

**LIEN** <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9>

PHOTOS du : Mardi 07/06/2022

|      |                                                                                        |      |                                                                                      |      |                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ▼ 01 |      | ▼ 02 |  | ▼ 03 |  |
| 01   | ► Rampe PMR Provisoire                                                                 |      |                                                                                      |      |                                                                                       |
| 02   | ► Détail [Retour comptoir/Allège] Niveau YACHT-CLUB                                    |      |                                                                                      |      |                                                                                       |
| 03   | ► Rebouchage trémie / R+1                                                              |      |                                                                                      |      |                                                                                       |
| 04   | ► Demande de rebouchage carottage exécuté par erreur                                   |      |                                                                                      |      |                                                                                       |
| 05   | ► Demande de déplacement des prises PC+T dans le Volume 2* / *[équivalent salle d'eau] |      |                                                                                      |      |                                                                                       |

▼ 04



▼ 05 / Tisanerie R+2

