

CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312									
COMpte Rendu N° 39							PV		
Date de la visite :					Lundi 13/06/2022		39		
P1 Maître d'ouvrage :					PALAVAS-LES-FLOTS		00		
Adresse :					16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS				
Opération :					ELEVATION DE LA CAPITAINERIE				
Adresse :					Port de plaisance de Palavas-les-Flots				
Marché n° :					21POR06				
Maîtrise d'Ouvrage :					MAIL		TELEPHONE		
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		CONVOCAION n°40	Abs* n		
		Mr Payan	technique.port@palavaslesflots.com	07 48 13 63 87					
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04					
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25					
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	ima@imatec.fr	06 06 49 69 19					
Coordinateur SSI :		SO							
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47					
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT				
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	clermont@marcory.fr ----->	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	Pre			1	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre			1	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	1			
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	1	5		
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr g.jansen@sassodac.fr	04 67 03 38 38 06 76 05 26 12	Pre	1	3		
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	1			
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Exc	1			
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurmsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	0	0	10		
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	1			
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Pre	1			
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	0	1	19		
12	PLATELAGE Ext.	Société TBM SIMON Sophie	sophie.simon@tbm-constructions.fr	04 67 40 11 91 06 72 45 13 41	Pre	1	2		

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCAION N° 40

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 20 Juin à 14:30

TRAVAUX Semaine n°28 :		du 05 au 08 Juin 2022 / Semaine n°23-2022	
01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480

2	MOA :
1	La repose des garde-corps en aluminium pour l'escalier béton n'ai plus possible.
2	
3	• Signatures MOA en attente, avec :
4	• Agrément produit [FAP04-02] - Variante plafond-dalle R+2
5	• Agrément produit [FAP11-01] - Module Panneaux photovoltaïques
6	

7	► CT / BTP Consultant :
8	RAS
9	> Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10
10	> Avis suspendus : FDV n°11 Menuiserie & CVC
11	> RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec : FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15

12	► CSPS ▼ Cf. RJ35
13	MARCORY / Le micro onde à reposer + WC HS - CMA / plancher sous porche R+2 absent

14	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96	Convocation n° 40	OUI
15	<u>INTERVENTION</u> du 15 Juin 2022		
16	Suivant instructions • Reprise au Weber REP du voile béton en allège du R+1 [côté accueil]		
17	sur chantier • IDEM pour passage de poutre métallique [côté palier ascenseur]		
18	• Finition rampe PMR pour accès sanitaires		
19	• Enlèvement des gravats sous tripode		
19	• Recharge en tout-venant sous rampe PMR [côté accueil]		
20	• Prévoir garde corps de chantier (à pince) sur escalier béton reconstruit		

21	► LOTS 02 / 03 / 09 : CMA	Convocation n° 40	OUI
22	► Prévoir reprises d'étanchéité & profils de rives pour essai de mise en eau		
23	• Interventions :		
24	14/15 juin • Bardage TRESPA (allège tripode)		
24	16/17 juin • Sous-face Tripode		
25	20/21 juin • Livraison & pose escalier		
25	22-juin ► Enlèvement des installations/protections de chantier sur toit terrasse		
26	23-juin • Pose garde-corps		
26	24-juin • Descente EP 80 mm [tube acier galvanisé blanc thermolaquée]		
27	25 /26 juin • Pose lames de pare-soleil		
28	27 /30 juin • Finition diverses		
29	► LOT 03 : CMA / ASTEN / GECAPESUD	Convocation n° 40	OUI
30	► PROGRAMMATION : Reprises d'étanchéité & profils de rives pour essai de mise en eau		
31			
32	► LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM	Convocation n° 40	OUI
33	• Prévoir finitions, avec : > Pose des grilles extérieures de ventilation		
34	> Corriger la discontinuité du vitrage		
35	• En complément de la mise en propreté du peintre, l'entreprise FR-ALU doit nettoyer les menuiseries compris vitrages		
36	► LOT 05 : SODAC	Convocation n° 40	OUI
37	• Intervention du 20 au 24 juin, avec : > Pose et mise en jeu des menuiseries intérieures [R+2]		
38	> Pose plafond dalle* [R+2]		
39	*Fiche d'agrément produits [n°05.02] à la signature MOA		
40	> Pose et mise en jeu des menuiserie intérieure [R+1]		
41	> Aménagements Yacht-club / Plan de travail + façades coulissantes + comptoir & tablette [R+1]		
42	► LOT 06 : CAMBORDE	Convocation n° 40	OUI
43	> Pose des équipements climatiseur à partir de 24 juin 2022		
44			
45	► LOT 07 : GAYRAUD	Convocation n° 40	OUI
46	• Interventions prévues : > Pose Tab. div. R+1 & pose luminaires, le 14 juin		
47	> Pose Tab. div. R+2, le 15 juin		
48	• L'intervention pour la pose du sol souple sera priorisée.		
49	Nous demandons à l'entreprise Gayraud de libérer le plateau du R+1 au plus tôt.		
50	• Validation in-situ de l'implantation du détecteur d'éclairage du porche d'entrée.		
51	• Colmatage à la mousse PU du carottage en attente [plancher R+2 / baie informatique]		

52	► LOT 08 : CFA Division NSA	Convocation n° 40	NON
53	En attente de la réception des travaux pour la pose de l'ascenseur.		
54	• <u>PROTECTIONS ASCENSEUR</u>		
55	IDEM PV n°32		
56	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN	Convocation n° 40	OUI
55	• SOLS : Nous confirmons les options retenues, avec :		
56	• [R+1] / Déclassement de gamme confort vs compact pour la partie préparation Yacht-club et le local rangement.		
56	• [R+2] / Déclassement de teinte T962 vs T932 pour les pièces aveugles (baie informatique & WC)		
57	• [R+2] / Prévoir marge de découpe pour recouvrement ultérieur [carottage baie informatique]		
58	• PEINTURES : Nous confirmons les options retenues, avec :		
58	• Application d'un joint acrylique entre plâtrerie et menuiseries [Ensemble des pourtours]		
59	• Application d'une peinture mat - classe 2 - pour faciliter les retouches		
60	• Finition sols et peintures avant le 24/06/2024		
61	► LOT 11 : EDISON	Convocation n° 40	OUI
62	Conformément à l'article [2.3.1.8 Chemins de câbles] du CCTP, fournir les fiches produits pour agrément MOA.		
62	• IMPERATIF : Pose panneaux & raccordements ► du 23 au 29 juin ◀		
63			
64	► LOT 12 : TBM / platelage bois	Convocation n° 40	OUI
65	• Sur la base des informations abordées en réunion, mettre à jour les plans avec :		
1	> Palier de distribution R+2		
2	> Palier d'ascenseur R+1		
66	> Palier de repos R+1/R+2		
67	> Coursive R+2 y compris liaisons avec escalier, ascenseur et détails de rives		
67	> Terrasse bureau R+2		
68	► Prévoir intervention à partir du 22 juin ◀		

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	
A2	

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fa9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 13/06/2022

▼ 01



▼ 02



01 ► Escalier béton reconstruit y compris bordures de délimitation PMR [Nota : HSPaillasse 2,00 m]

02 ► Prévoir enlèvement gravats

03 ► Gaine et soffite en sifflet [R+1]

04 ► Reconstruction au weberREP de l'acrotère autour du poteau

05 ►

▼ 03



▼ 04

