


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312							PV
COMPTE RENDU N° 40							
Date de la visite :					Lundi 20/06/2022		40
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS					00	
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS							
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06							
Maîtrise d'Ouvrage :					MAIL	TELEPHONE	
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		CONVOCA TION n°41	Abs* n
		Mr Payan	technique.port@palavaslesflots.com	07 48 13 63 87			
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04			
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25			
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19			
Coordinateur SSI :		SO					
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	clermont@marcory.fr ----->	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	Pre	1	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	1	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	1	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	1	5
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr a.jansen@sassodac.fr	04 67 03 38 38 06 76 05 26 12	Pre	1	3
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Exc	1	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	1	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	0	0	10
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	1	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Pre	1	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	1	20
12	PLATELAGE Ext.	Société TBM SIMON Sophie	sophie.simon@tbm-constructions.fr	04 67 40 11 91 06 72 45 13 41	Pre	1	2

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCACTION N° 41

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 27 Juin à 14:30

COMPTE RENDU N° 40

TRAVAUX Semaine n°30 :	du 13 au 17 Juin 2022 / Semaine n°24-2022
------------------------	---

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

2	MOA :
1	► SANITAIRES ◀
2	Pour limiter les dégradations, l'accès aux wc est sécurisé . L'entreprise/usager doit obligatoirement prendre et redéposer la clef à l'accueil Une feuille d'émargement nominatif sera mis en place
3	• <u>Signatures MOA en attente, avec :</u>
4	• Agrément produit [FAP04-02] - Variante plafond-dalle R+2
5	• Agrément produit [FAP11-01] - Module Panneaux photovoltaïques
6	

7	► CT / BTP Consultant :
8	• Demande d'avis technique quant à la dé(re)pose des bielles de triangulation pour finition [Cf. Annexe A2]
9	> Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10
10	> Avis suspendus : FDV n°11 Menuiserie & CVC
11	> RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec : FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15

12	► CSPS ▼ Cf. RJ36
13	MARCORY / Entretien des wc RDC - & - CMA / plancher sous porche R+2 absent

► **IMPORTANT** ◀

Pour toutes les entreprises, l'utilisation des disqueuses, meuleuses et autres étincelles est formellement INTERDITE à proximité des sols souples, des revêtements de mur neuf et des vitrages.

14	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96	Convocation n° 41	OUI
15	<u>INTERVENTION</u> à venir		
16	• Reprise au Weber REP du voile béton en allège du R+1 pour passage de poutre métallique [côté palier ascenseur]		
17	• Parachèvement CG / rampe PMR avec pose d'une cornière PVC sur main courante [Cf. Photo 01]		

18	- Les sanitaires mis à disposition par le MOA doivent être régulièrement entretenus [Cf. RJ36 CSPS] - Demande de découpe CG béton suivant confirmation CMA - Escalier béton et CG de chantier opérationnels : - Les tours d'accès RDC & R+1 seront déposées fin juin/début juillet [Dépendamment de la finition du platelage]		
19			
20			
21			
22	► LOTS 02 / 03 / 09 : CMA	Convocation n° 41	OUI
23	► Demande MOE pour la reprise du bardage en sous-face tripode [Cf. Annexe A2] - Interventions : 21 à 23 juin • Sous-face Tripode 23-juin • Livraison & pose de la poutre en continuité du limon [Palier R+2] 22/23 juin ► Enlèvement des installations/protections de chantier sur toit terrasse • • URGENT : • Découpe du garde-corps béton pour pose escalier [Cf. Annexe A2] • • DATES A DEFINIR : • Pose LIMON ESCALIER & garde-corps - Descente EP 80 mm [tube acier galvanisé blanc Thermolaquée] - Prendre contact avec TBM : 06 72 45 13 41 - Finition Thermolaquée des bielles sous escalier. [Cf. Annexe A2] - Pose lames de pare-soleil - Finition diverses		
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	► LOT 03 : CMA / ASTEN / GECAPESUD	Convocation n° 41	OUI
36	► PROGRAMMATION : Reprises d'étanchéité & profils de rives pour essai de mise en eau		
37			
38	► LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM	Convocation n° 41	OUI
39	► RAPPEL PV précédent ◀ URGENT - Prévoir finitions, avec : > Pose des grilles extérieures de ventilation > Corriger la discontinuité des joints de vitrage - En complément de la mise en propreté du peintre, l'entreprise FR-ALU doit nettoyer les menuiseries compris vitrages		
40			
41			
42			
43			
43	► LOT 05 : SODAC	Convocation n° 41	OUI
44	- TRAVAUX R+2 : L'entreprise SODAC doit impérativement travailler soigneusement pour ne pas marquer le sol souple [manipulations diverses, coin de porte, rails plafond, outils, etc.] - JOINTS ACRYLIQUES - L'entreprise SODAC doit prendre contact Le MARCORY-VIOLAN - L'ensemble des joints sont à la charge de l'entreprise SODAC [Cf. Annexe A1] - Copie du mail envoyé, le 20/06/2022-10:58, en annexe pour mémoire et extrait DTU 25-41 - Intervention du 20 au 24 juin, avec : [Cf. PV antérieur]		
45			
46			
47			
48			
49			

50	► LOT 06 : CAMBORDE	Convocation n° 41	OUI
51	• Pose des équipements climatiseur à partir de 24 juin 2022		
52	• Demande de prolongation de la gaine PVC des liaisons frigo entre R+1 / R+2 [Cf. Photo 04]		
53	► LOT 07 : GAYRAUD	Convocation n° 41	OUI
54	NIVEAU R+1 :		
55	• Positionnement de l'interrupteur SA [coin préparation Yacht] : // intérieur comptoir //		
56	• Positionnement BAES : // En sous-face plafond dans l'axe des [IS] //		
57	• Positionnement des A.Urg. [Alim. R+1 & Alim. CVC] : // Sur cloison côté Tab.-Div. //		
58	NIVEAU R+2 :		
59	• Positionnement des A.Urg. [Alim. & Alim. CVC] + SSI : // Sur cloison en face des wc. //		
60	► LOT 08 : CFA Division NSA	Convocation n° 41	NON
61	En attente de la réception des travaux pour la pose de l'ascenseur.		
62	• <u>PROTECTIONS ASCENSEUR</u>		
63	IDEM PV n°32		
64	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN	Convocation n° 41	OUI
65	R+1 > Chape liquide / isochape - NON RECEPTIONNEE par le poseur de sol souple.		
66	Malgré le ponçage et l'application du CEGESOL FLASH / RAGRÉAGE THIXOTROPE FIN, l'entreprise VIOLAN ne réception pas le support. [Plan libre en facteur aggravant] <u>Extrait PV n°36 et annexe :</u> .../... l'entreprise Eurochape doit prévoir un ragréage après le redimensionnement de la trémie. (Cf. Capitainerie PALAVAS / Réserves pour réception chape fluide) ► Mail du 29 avril 2022		
67	Nous demandons à l'entreprise Le Marcory de gérer la situation au plus vite		
68	• Parachever la rénovation des supports bétons [Cf. Photo 05]		
69	► JOINTS ACRYLIQUES / Cf. LOT 5		
70	► LOT 11 : EDISON	Convocation n° 41	OUI
71	Conformément à l'article [2.3.1.8 Chemins de câbles] du CCTP, fournir les fiches produits pour agrément MOA. ► URGENT RAPPEL ◀		
72	• Pose panneaux & raccords ► du 23 au 29 juin ◀		
73	► LOT 12 : TBM / platelage bois	Convocation n° 41	OUI
74	• Documents Techniques mise à jour [VISA BPE en cours]		
75	► Intervention prévue à partir du 22 juin		
76	• <u>Protection ascenseur</u>		
77	L'entreprise TBM propose de mettre en place un ensemble de poteaux d'angles maintenus par 4 panneaux OSB et/ou par un platelage de voliges [Hauteur 2 m]		
78	• ATTENTION ! La protection de l'ascenseur doit permettre le branchement des Descentes EP •		
79	<u>Prendre contact avec CMA : 07 77 00 48 23</u>		
80			

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	PV40_PALAVAS _ Joint acrylique - Annexe CCTP_&_DTU Placo
A2	69_21POR06_PALAVAS_DECOUPE BETON

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCj1Fq9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 20/06/2022

▼ 01	▼ 02
	
01	► Demande de cornière PVC sur main courante / 
02	► Escalier béton opérationnel
03	► Vue d'ensemble Yacht-club
04	► Demande de prolongation de la gaine pour un mise en discrétion des liaisons frigo
05	► Parachever la rénovation des supports bétons [Poteau & Plafond coin comptoir]
06	► Validation du plan de découpe CMA pour réservation limon d'escalier.

▼ 03

▼ 04

▼ 05



▼ 06

GARDE-CORPS [béton R+1]

