


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312							PV
COMPTE RENDU N° 41							
Date de la visite :					Lundi 27/06/2022		41
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS					00	
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS							
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06							
Maîtrise d'Ouvrage : MAIL TELEPHONE							
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		CONVOCA TION n°42	Abs* n
		Mr Payan	technique.port@palavaslesflots.com	07 48 13 63 87			
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04			
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25			
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19			
Coordinateur SSI :		SO					
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	clermont@marcory.fr ----->	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	Pre	1	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	1	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	1	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Esc	1	5
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr a.jansen@sassodac.fr	04 67 03 38 38 06 76 05 26 12	Pre	1	3
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	1	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Exc	1	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	0	1	10
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	1	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Exc	1	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Exc	1	20
12	PLATELAGE Ext.	Société TBM SIMON Sophie	sophie.simon@tbm-constructions.fr	04 67 40 11 91 06 72 45 13 41	Pre	1	2

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCATION N° 42

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 04 Juillet à 14:30

COMPTE RENDU N° 41

TRAVAUX Semaine n°31 :	du 20 au 25 Juin 2022 / Semaine n°25-2022
------------------------	---

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

2	MOA :
3	• LOT n°7 - Electricité / Demande de remplacement des éclairages SA par des temporisations
4	[baie R+2 & local de service R+1]
5	• LOT n°7 - Electricité / Remplacement des prises électriques encastrées par des prises murales.
6	FAISABILITE [Plan de travail Yacht-club]
7	• <u>Signatures MOA en attente, avec :</u>
8	• Agrément produit [FAP11-01] - Module Panneaux photovoltaïques
9	• Agrément produit [FAP11-02] - Chemin de câbles
10	


11	► CT / BTP Consultant :
12	• <u>RAPPEL sur demande MOA</u>
13	> Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10
14	> Avis suspendus : FDV n°11 Menuiserie & CVC
15	> RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec : FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15

16	► CSPS ▼ Cf. RJ37
17	TBM / plancher sous porche R+2 absent

► **IMPORTANT** ◀

Pour toutes les entreprises, l'utilisation des disqueuses, meuleuses et autres étincelles est formellement INTERDITE à proximité des sols souples, des revêtements de mur neuf et des vitrages.

18	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96	Convocation n° 42	OUI
19	Intervention en attente <u>INTERVENTION</u> de programmation		
19	• Reprise au Weber REP du voile béton en allège du R+1 pour passage de poutre métallique [côté palier ascenseur]		
20	• Reprise au Weber REP du GC béton R+1 après découpe et passivation des aciers ((type MonoTop*1010)SIKA) - [Terrasse au droit du limon métallique]		
21	• Parachèvement CG / rampe PMR avec pose d'une cornière PVC sur main courante [Cf. Photo 01] > PV n°40		

22	PREVOIR MENAGE DE FIN DE CHANTIER AVANT le 08/07/2022		
23	• Les tours d'accès RDC & R+1 seront déposées première semaine de juillet [Dépendamment de la finition du platelage]		
24	► LOTS 02 / 03 / 09 : CMA	Convocation n° 42	OUI
25	• <u>Interventions :</u>		
26	28-juin • Sous-face Tripode		
27	29-juin • Réglages ESCALIER & garde-corps		
28	30-juin • Pose lames de pare-soleil + ECLISSES ►		
29	01-juil • Descente EP 80 mm [Thermolaquée blanc]		
30	• Finition diverses		
			
31	► LOT 03 : CMA / ASTEN / GECAPESUD	Convocation n° 42	OUI
32	► PROGRAMMATION : Reprises d'étanchéité & profils de rives pour essai de mise en eau		
33	• RAPPEL POINTS SINGULIERS :		
34	Y compris traitement de la remontée d'étanchéité sous tête de poteaux [x2]		
			
35	► LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM	Convocation n° 42	OUI
36	► RAPPEL PV précédent ◀ URGENT		
37	• Prévoir finitions, avec : > Pose des grilles extérieures de ventilation		
38	INCOMPLET > > Corriger la discontinuité des joints de vitrage		
39	• En complément de la mise en propreté du peintre, l'entreprise FR-ALU doit nettoyer les menuiseries compris vitrages - A FAIRE -		
40	► LOT 05 : SODAC	Convocation n° 42	OUI
41	Finition R+1		
42	• Mettre les platines des charnières sur chant / seul l'axe doit rester apparent. [Cf. Photo 01]		
43	Finition R+2		
44	• Mettre les platines des charnières sur chant / seul l'axe doit rester apparent. [Cf. Photo 02]		
45			
46	• Intervention du 20 au 24 juin, avec : [Cf. PV antérieur]		

47	► LOT 06 : CAMBORDE	Convocation n° 42	OUI
48	NIVEAU R+1 :		
49	Le conduit d'évacuation VMC doit contourner le poteau béton sans impacter le retour de la joue en placo. / <u>Localisation</u> : Coin préparation Yacht-club		
50	NIVEAU R+2 :		
51	La pose des split se fera en dehors des retombées linteaux de portes. <u>Localisation</u> : Ensemble des bureaux		
			
52	► LOT 07 : GAYRAUD	Convocation n° 42	OUI
53	En attente d'intervention [Cf. PV antérieurs]		
54	Demande MOA		
55	Demande de remplacement des éclairages SA par des temporisations		
56	[baie R+2 & local de service R+1]		
57	Remplacement des prises électriques encastrées par des prises murales.		
58	A VOIR FAISABILITE [Plan de travail Yacht-club]		
59	► LOT 08 : CFA Division NSA	Convocation n° 42	OUI
60	En attente de la réception des travaux pour la pose de l'ascenseur.		
61	<u>PROTECTIONS ASCENSEUR</u>		
62	IDEM PV n°32		
63	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN	Convocation n° 42	OUI
64	► Demande MOA pour chiffrage d'un ménage de fin de chantier y compris pour les vitres du R+1. Prévoir 2 passages si besoin AVANT & APRES [AOR]		
65	NIVEAU R+1 :		
66	Pose du sol souple en cours de finition & pose de plinthes en suivant.		
67	<i>Calepinage optimisé sans déclassement de gamme [confort vs compact]</i>		
68	NIVEAU R+2 :		
69	Pose du sol souple achevé y compris plinthes.		
70	<i>Calepinage optimisé sans déclassement de teinte.</i>		
71	► LOT 11 : EDISON	Convocation n° 42	OUI
72	Pose panneaux & raccordements ► du 27 au 30 juin ◀		
73	Fiche d'agrément n°11.2 [CDC] en attente de signature MOA		

74	► LOT 12 : TBM / platelage bois	Convocation n° 42	OUI
75	► COURSIVE R+2		
76	• Les lambourdes du platelage de la coursive R+2 auront une hauteur minimum de 90 mm avec réduction en h.60 mm pour les appuis sur métal.		
77	► Terrasse R+2		
78	• En attente de finition CMA [Fixation garde-corps] ►		
79	► PALIER R+1		
80	• Finition de la rive du palier ascenseur [R+1] en		
81	attente de décision MOE. ►		
82	► Protection ascenseur		
83	• Mise en attente - APRES RECEPTION ASCENSORISTE -		


A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	
A2	

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 27/06/2022

▼ 01

▼ 02



01 ► Mettre les platines des charnières sur chant / seul l'axe [broche] doit rester apparent.

02 ► Demande de joint acrylique sous trappe de désenfumage.

03 ► Limons d'escalier en attente de fixation & réglages d'écartement [1200 mm]

03 ►

04 ► Palier Ascenseur R+1

