

Opération :	ELEVATION DE LA CAPITAINERIE	Etat d'avancement • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse :	Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS	
Marché n° :	21POR06 DOE & EXE8	

A toutes l'ensemble des entreprises :

Tableau récapitulatif de l'état d'avancement pour la réception des dossiers. Numériques et sur support USB en 2 exemplaires minimum.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

/

IND E - 15/11/2022

Lien de téléchargement des DOE : http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/

LOT	Entreprise	URL	Support USB	Etat
01	MARCORY	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/01_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
02	CMA	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/02_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
03	CMA	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/03_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
04	Fr-Aluminium	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/04_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
05	SODAC	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/05_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
06	CAMBORDE	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/06_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
07	GAYRAUD	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/07_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
08	CFA	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/08_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
09	CMA	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/09_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
10	MARCORY	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/10_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
11	EDISON	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/11_DOE-21POR06/	OUI	Définitif
12	TBM	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/12_DOE-21POR06/	OUI	Définitif

NOTA :

Les clés USB doivent être envoyées par courrier LRAR, à l'adresse suivante :

- CTP Architectes, 15 rue Molière, 34290 Servian

Opération :	ELEVATION DE LA CAPITAINERIE	Etat d'avancement • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse :	Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS	
Marché n° :	21POR06 DOE & EXE8	

LEVEE des RESERVES (EXE8)

LOT	Entreprise	Observations / réserves	EXE 8 Date d'émission	Signature entreprise
01	Le MARCORY	RAS	31/08/2022	31/08/2022
02	CMA	<u>Réserves</u> • Pose/renfort du gousset [R+2/Asc.] Demande d'attestation de solidité validée par CT	Réserves	x
03	CMA	<u>Réserves</u> • Fourniture et pose descente EP [R+2/Asc.] Finaliser le branchement avec PVC en attente : > Cf. Photo 01 • Relevé étanchéité > poteau Accueil Convocation GESCAPSUD pour création d'un batardeau pour un relevé conforme > Cf. Photo 02	Réserves	x
04	Fr-Aluminium	RAS	30/08/2022	30/08/2022
05	SODAC	RAS	19/08/2022	19/08/2022
06	CAMBORDE	RAS	30/08/2022	30/08/2022
07	GAYRAUD	RAS	31/08/2022	31/08/2022
08	CFA	<u>Réserves</u> • Fourniture et pose kit GSM • Cabine : bruit de frottement à corriger • Pas d'ouverture automatique des portes R+1 et R+2 • Nettoyage complet • Proposer contrats d'entretien avec variante • Pose LOGAPASS (Fourniture MOA) - Attestation de levée des réserves en attente	Réserves	x
09	CMA	<u>Réserves</u> • Remplacement garde-corps Palier R+1 / URGENT. Reprise au mastic non recevable : > Cf. Photo 03	Réserves	x
10	Le MARCORY	RAS	31/08/2022	31/08/2022
11	EDISON	RAS	15/09/2022	15/09/2022
12	TBM	RAS	31/08/2022	01/09/2022

Laurent CASCALES

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 28 25

15 rue Molière, 34298 BEZIERES
SAS / Siret 50772925900022 RCS Béziers
Ordre des architectes N° S12588

Opération :	ELEVATION DE LA CAPITAINERIE		Etat d'avancement • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse :	Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Marché n° :	21POR06	DOE & EXE8	

Annexes :

Photo 01 :
Branchement EP en attente



Photo 02 :
Relevé incomplet et non conforme. Prévoir batardeau



Photo 03 :
Reprise au mastic non recevable.
Prévoir remplacement

