

ETAT D'AVANCEMENT / date : **vendredi 11 août 2023**
Palavas le 05/09/2023 :

Lot n° 01

N°	Localisation	Réserves	Le MARCORY	Date intervention :
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)		URGENT
2	Ensemble LOT 01	Réception définitive LEVEE DES RESERVES [sous-traitant]		08/09/2023
N°	Localisation	Réserves	SOLARES	Date intervention :
3	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB / Récépissé MOE)		URGENT
4	Ensemble	Reprise peinture suivant devis SOLARES n°2023536 à charge du compte PRORATA entreprises [Lot 1, 2, 3, 4 + Eurovia marché n°22POR35] Reprise d'enduit sur soubassement avant peinture		du 11/09/2023 au 15/09/2023
N°	Localisation	Réserves	SEM Etanchéité	Date intervention :
5	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)		URGENT
N°	Localisation	Réserves	TBM Construction	Date intervention :
6	GENERALITES	DOE FOURNI		URGENT
7	Palier ascenseur R+1	Rampe à finir . [Cf. Photos].		Avant le, 08/09/2023
8	Terrasse R+2	Rampe à finir côté bureau du directeur		
8	Ensemble LOT 01	Réception définitive LEVEE DES RESERVES		08/09/2023

Dans le cadre du GPA, il a été relevé : 1 - Problème de fixation terrasse au R+2
2 - Remplacement des marches d'escalier

Lot n° 02

N°	Localisation	Réserves	Fr-Aluminium	Date intervention :
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)		URGENT
2	RDC/Accueil	Manquement de joint vitrage sous parclose extérieures / RDC côté Tripode Fourniture et pose des 3 batardeaux au droit des huisseries. Cales menuiserie à redécouper + joint silicon à reprendre / RDC coursive sanitaires		Avant le 08/09/2023
3	Ensemble / R+1	Fourniture et pose des butées [sol & châssis] + arrêts de porte à bascule Remplacement de 2 montants sur portes tierce / R+1 Accès Yatch-club		
4	R+1/Menuiseries	Remplacement des parcloles intérieures discontinues		
5	Serrurerie/ Escalier	Finition des garde-corps [GC] de l'escalier béton, avec : 1 - Finition fixations par scellement chimique 2 - Fourniture et pose des caches écrous BLANCS Reprises sur couverture alu piquée par de la imaille rouillée		
6	Serrurerie/ Terrasse	Finition [GC] / points singuliers, avec : 1 - Fourniture et pose des caches écrous BLANCS		
7	Ensemble LOT 02	Réception définitive LEVEE DES RESERVES		

Lot n° 03

N°	Localisation	Réserves	MEDITRAG	Date intervention :
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)		URGENT
2	RDC/ TRESPA	• Finition plafond TRESPA [Calepinage 760 mm) suivant les prescriptions Dés réception de fourniture TRESPA		Avant le 22/09/2023
3		• Parachever la découpe du Trespas autour du poteau		

URGENT INAUGURATION

Palavas le 05/09/2023 : • Fourniture et pose panneau de bois blanc pour GT / R+1 Yacht-club

4		<ul style="list-style-type: none"> • Reprise peinture blanche sur poteaux béton / R+1 Yacht-club • La finition des angles des coffres-rejingots n'est pas satisfaisante. PREVOIR la fourniture et la pose d'une cornière ALU sur l'ensemble du pourtour du Yacht-club, du bar et du local entretien. 	Avant le 08/09/2023
5	R+1/Yacht-club	<ul style="list-style-type: none"> • Calfeutrement du local entretien (R+1) avec finition champlat PVC sur cloisons en liaison avec les menuiseries. 	
6		<ul style="list-style-type: none"> • Ponçage finition comptoir bois / R+1 Yacht-club • Peindre en blanc les contre-murs d'allège & poteau béton 	
7	SOL / Yacht-club	Demande de réparation du sol PVC, à charge du compte prorata. Technique & produit à valider par MOE	A définir
8	Ensemble R+1	Nettoyage Final	
9	LOT 03	Réception définitive LEVEE DES RESERVES	08/09/2023

Lot n° 04

N°	Localisation	Réserves	CAMBORDE	Date intervention :
1	Climatiseur R+1	Incident signalé avec absence de production de froid.	Fourniture et pose d'une petite goulotte autour du poteau beton (cables électrique) / comptoir Yacht-club	Avant le 08/09
N°	Localisation	Réserves	GAYRAUD	Date intervention :
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)		URGENT
2	ENSEMBLE	Répondre à l'avis suspendu du bureau de contrôle. FDV n°6 [Cf. Annexe]		Avant le 08/09
3	Ensemble	Fournir les fiches d'autocontrôle de l'installation électrique		

Lot n° 08

N°	Localisation	Réserves	CFA - Ermhes	Marché 21POR06	Date intervention :	
1	GENERALITES	Complément DOE au format numérique.			Avant 08/09/2023	
2	Contrôle d'accès	Fourniture et pose d'un contact à clef	URGENT INAUGURATION			
3	Cabine	Bruit de courroie à corriger		Avant le 22/09/2023		
4	Ensemble pylône	Nettoyage complet de l'ouvrage intérieur/extérieur				
5	Contrat entretien	Proposer deux versions de contrats d'entretien				
6	RDC / Façade Nord	Remplacement de vitrages [x 3 minimum]				suivant délai de commande
7	LOT 08	Réception définitive LEVEE DES RESERVES				08/09/2023

~~Palavas le 05/09/2023~~ Palavas le 05/09/2023

CTP Architectes
 cascales@architectes.org
 Tel : 06 09 71 26 25

15 rue Molière, 34298 SIERVIAN
 SAS / Siret 5072925900022 RCS Beziers
 Ordre des architectes N° S12588