CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312						OPR : Cf. EXE4		PV
Date de la visite :						Lundi 26/06/2023		19
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS						00	
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS								
Opération : REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 23POR01								
Maîtrise d'Ouvrage :						MAIL	TELEPHONE	* Diffusion
Représenté par,	Mr Rolland		dgs@palavaslesflots.com	06 48 54 88 62		x	CONVOCA TION n° 20	
Dir.° Services Techniques :	M. Pagel Grechi		directeur.port@palavaslesflots.com	06 22 56 83 26		x		
AMO :	Mr Gallego		c-energia@orange.fr	06 11 02 37 79		x		
Maître de Port :	Mr Merles		maitredeport1@palavaslesflots.com	06 09 27 31 87		x		
Dir.° Services Techniques :	Mme Olivier		audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04		x		
Service Marché :	Mme Reynes		marches.publics@palavaslesflots.com			x		
MOE VRD [n° 22POR35]	Mme Tourvielle		z.tourvielle@seiri.fr			x	Abs* nbr	
Architecte :	Mr Cascales		cascales@architectes.org	06 09 71 23 25				
BET Fluides :	Mr Combres		arnaud.combres@gmail.com	07 09 71 23 25		x		
Coordonnateur SPS :	Mr MALSERT		benoit.malsert@socotec.fr	06 21 79 36 54		x		
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone		clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47		x		
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT			
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY Lionel ROUGE	clermont@marcory.fr l.rouge@marcory.fr -----▶	04 67 96 79 30 06 74 98 98 42	Pre	1	1 1	
	SOLARES Façade	Mr DALSIVA	ADaSilva@solares.fr	06 82 55 36 78	Exc	1		
	SEM Etanchéité	S. CHEVTCHENKO	sem.etancheite@gmail.com	06 85 39 14 53	Pre	1		
	Platelage	TBM	sophie.simon@tbp-constructions.fr ▶	06 72 45 13 41	Exc	1		
2	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	06 12 34 06 91	Pre	1		
	Mr MOUNITION Patrick			06 03 62 7555				
3	Plâtrerie	MEDITRAG	a.grenes@meditrag.fr	06 66 96 64 53	Exc.	1	1	
	Revêtement Sol	Mr TOURNES	t.tournes@meditrag.fr	06 30 52 57 72	Pre			
	Peintures							
4	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE Energie 34	abosc.ce34@gmail.com	06 81 98 95 52	Pre	1		
	ELECTRICITE & SSI	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	06 12 35 63 04	Pre	1		

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * **Abs***

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCA
TION n° 20

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 03 JUILLET 2023

Entreprise

Lot n° 01/ Gros-Œuvre/Façade/Etanchéité & Terrasse	Marché n° 23POR06
CONVOCATION Le MARCORY ► LUNDI 03 JUILLET - 08:30 heures Réserves CF. annexe EXE4 du 26/06/2023	
CONVOCATION SOLARES ► LUNDI 03 JUILLET - 08:50 heures	
CONVOCATION SEM Etanchéité ► LUNDI 03 JUILLET - 09:10 heures	
CONVOCATION TBM ► LUNDI 03 JUILLET - 09:20 heures	

Lot n° 02/ Menuiseries aluminium / Serrurerie	Marché n° 23POR06
CONVOCATION FR-ALU ► LUNDI 03 JUILLET - 09:40 heures Réserves CF. annexe EXE4 du 26/06/2023	
Lot n° 03 - Plâtrerie / Aménagement, revêtements	Marché n° 23POR06
CONVOCATION MEDITRAG ► LUNDI 03 JUILLET - 10:10 heures Réserves CF. annexe EXE4 du 26/06/2023	

Lot n° 04/ PLOMBERIE & CVC - ELECTRICITE & SSI	Marché n° 23POR06
CONVOCATION CAMBORDE ► LUNDI 03 JUILLET - 10:30 heures Réserves CF. annexe EXE4 du 26/06/2023	
CONVOCATION GAYRAUD ► LUNDI 03 JUILLET - 10:45 heures Réserves CF. annexe EXE4 du 26/06/2023	

Lot n° 08 - ASCENSEUR	Marché n° 21POR26
CONVOCATION CFA Division NSA ► LUNDI 03 JUILLET - 11:00 heures Réserves CF. annexe EXE5 du 29/07/2022	

N°	Localisation	Le MARCORY / Réserves
01	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB/ Récépissé MOE)
02	RDC / Escalier béton	Pose caniveau + reprise béton de la bordure T1
03	RDC / R+1	Reboucher trémie GT / Niveau Yacht-club
04	R+1 / Terrasse	Finir rejingot (4 retours) /béton fibré
05	Ensemble bâtiment	Nettoyage façade pour réception
06	Charpente métallique	Nettoyage et réparation peinture sur impacts.
		SOLARES / Réserves
07	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
08	RDC / Bloc sanitaires	Finition 2ieme couche de peinture sous escalier métallique
09	RDC / Ensemble	Finir Peinture D2 soubassement suivant RAL 9002 à confirmer après validation de l'échantillon sur site.
10	RDC / Escalier béton	Finition de la sous face des paliers de l'escalier béton avec grain et peinture.
11	Ensemble bâtiment	Reboucher les trous de fixation de l'échafaudage + reprise peinture.
12	Allège R+1 Façade Sud-Est	Reprise peinture sur traces de bitume y compris les retouches en blanc sur la surépaisseur de l'étanchéité en forme de queue de billard [côté ascenseur et Ponton F]
13	R+1	Fourniture et pose des couvertines sur murets et acrotères
		SEM Etanchéité / Réserves
14	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
15	Evacuation EP Terrasse R+1	Reprendre les descentes EP en PVC blanc Ø50 mm y compris réducteurs PVC à repeindre si besoin. > EP Palier béton+Terrasse R+1.
		TBM Construction / Réserves
16	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
17	TERRASSE R+1	Finir le platelage y compris le plateau marche sur palier de l'escalier métallique
18	TERRASSE R+1	Mettre en place les clous podotactiles de vigilance devant escalier béton et le nez antidérapant sur la marche de la terrasse
19	Ensemble bâtiment	et Pose des mains courantes en bois de Padouk suivant fourniture sur bon de commande de 2022

• RESERVES

N°	Localisation	FRANCE-ALUMINIUM / Réserves
01	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB Récépissé MOE)
02	RDC/Accueil	Finition isolation au dessus de la traverse haute
03	RDC/ "	Fourniture et pose des couvre-joints sur traverses hautes [x3 faces] avant la pose des faux plafonds TRESPA
04	RDC/ "	Finition du panneau aluminium sur face extérieure sanitaire
05	RDC/ "	Pose des 3 entrées d'air VMC sur les portes d'accès / traverse haute des ouvrants [Fournitures grilles par LOT n°4] / 90 m3/h
06	RDC/ "	Fourniture et pose des 3 batardeaux
07	RDC/ "	Remplacement serrure du local technique GT
08	Ensemble	Fourniture et pose de 5 cylindres à clé unique. Demande de confirmation MOA [Accueil/yacht-club/bureaux]?
09	R+1/Menuiseries	Pose vitrage avec remplacement de la casse et subdivision suivant prescriptions MOE / [x2] > côté tripode & sur angle terrasse.
10	R+1/ "	Fourniture et pose des bavettes alu + profils de finition
11	R+1/ "	Fourniture et pose du panneau plein pour la sortie de gaine VMC
12	R+1/ "	Fourniture et pose de deux grilles à ventelles verticales pour entrée d'air h40x20cm [1600 cm² pour 750 m3/h] dans soubassement porte tierce (petit vantail)
13	Serrurerie/ Escalier	Fourniture, pose et correction des garde-corps [GC] des volets d'escalier béton, avec : 1 - Liaison réglementaire entre éléments 2 - Correctif du GC // Palier escalier 3 - Fixation du remplissage transparent en PMMA
14	"/ Palier	Fourniture, pose et correction [GC] rampant + liaison réglementaire avec poteau métallique.
14	"/ Terrasse	Finition, pose des [GC] / points singuliers, avec : 1 - Liaison avec façade béton 2 - finition Angle sud-ouest 3 - Liaisons et retours sur palier de l'escalier [IS] 4 - Liaisons entre palier [IS] & Palier / rampe PMR
14	Garde-corps	Meulage et traitement anticorrosion des surépaisseurs sur plats métalliques des mains courantes avant habillage bois (Cf. TBM)

CM.

• RESERVES

N°	Localisation	MEDITRAG / Réserves
01	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB Récépissé MOE)
02	RDC/Accueil	Finition SOL [Dalles GTX] + plinthes & correctifs esthétiques
03	RDC/ "	Finition plafond dalle, avec pourtour unités intérieures clim. + fourniture + pose 1 dalle ép.20mm au dessus du tableau divisionnaire dans le bureau vigie.
04	RDC/ "	Finition peintures murs, soubassements et portes intérieures [x5].
05	RDC/ Local GT	Ragréage, fourniture et pose carrelage.
06	RDC/ " GT	Finition placo
07	RDC/ "GT	Peintures murs et plafond
08	R+1/Yatch-club	Mise en œuvre du coffre placo devant rejingot y compris peinture grise [RAL Menuiserie alu 9006 et joints acrylique]
09	R+1/"	Fourniture et pose tablettes mélaminée sur allège.
10	R+1/"	Reprise et finition plafond au droit des menuiseries
11	Ensemble	Nettoyage intérieur sols/murs et vitrages intérieur-extérieur.

• RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	RDC	Pose sanitaire en cours. (WC-Local ménage)
02	Local ménage RDC	pose videoir + cumulus. + grille extract ^o VMC.
03	Local VD I RDC	pose clim + boude VMC.
04	R+1	Sortie VMC, + déplacement groupe + branchement clim. Remaniment intérieur pour être dans l'axe de la sortie Détails et mode opératoire à préciser avant intervention menuiserie
05	Ext.	pose des groupes clim extérieurs. + essais.
06	RDC	Bouches entrées d'air (pose menuiserie) à fournir
07	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB/ Récépissé MOE)
08	Ensemble	Fournir les fiches d'auto-contrôle de l'installation CVC (PV des essais)
09	RDC	Fournir les 3 entrées d'air au menuisier
10		

• RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	RDC	pose colonnes distribution + connectiques - Raccordement Baie VDI + essais.
02	„	pose downlight sur l'ensemble des pièces + couverture extérieure.
03	„	mettre plastion TD RDC. / enjiveuses appareillage
04	„	Hublot VDI à poser
05	„	Baie VDI en cours.
06	R+1	Bandeaux LED + Eclairage sécurité.
07	Accueil RDC	Alim écran. + RJ45
08	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB/ Récépissé MOE)
09	Ensemble	Fournir les fiches d'auto-contrôle de l'installation électrique
10		

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE ¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

CFA DIVISION DE NSA *CONVOQUÉ ARGENT*
355 rue Pierre Seghers, Sirius Cap Sud, 84000 AVIGNON

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 08 / ASCENSEUR

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du *28/07/22*, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

- 1. **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du *29/07/22*
 Cette réception serait prononcée :
 (Cocher la case correspondante.)
 - 1.1. sans réserve.
 - 1.2. sous réserve :
 (Cocher la case correspondante.)
 - 1.2.1. de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.
 - 1.2.2. de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe
 - 1.3. avec réserve :
 (Cocher la case correspondante.)
 - 1.3.1. le titulaire doit remédier, avant le *19/08/22*, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

DOE + OPR 2/3/4/5/6/7/8/9

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1. Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALVAS, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVAN
SAS / Siret 50772925900021 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

• RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	Ensemble	Fourniture du <u>DOE</u>
02	Généralité	Fourniture et Pose kit GSM
03	CABINE	Brûit de soufflerie à corrigé
04	Portes [R+1 et R+2]	ouverture automatique non fonctionnelle
05	Pylone	VTC non prévu au CCTP
06	"	Nettoyage complet de l'ouvrage.
07	RDC	Enlever traces sur angle du Pylone (x2)
08	Extraction	Fournir 2 versions d'extraction (CONTRAT)
09	Accès	POSE LOGIPASS après Fourniture TIOA
10		