


**URGENT/ INAUGURATION du BÂTIMENT le 23/09/2023**



ETAT D'AVANCEMENT / date : **lundi 18 septembre 2023**

Lot n° 01

N° Localisation Réserves <b>Le MARCORY</b>			Date intervention :
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)	URGENT
2	TBM	L'entreprise doit communiquer les nouvelles coordonnées téléphonique de son sous-traitant TBM	
3	Ensemble LOT 01	Réception définitive LEVEE DES RESERVES [sous-traitant]	En attente
N° Localisation Réserves <b>SOLARES</b>			Date intervention :
3	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB / Récépissé MOE)	URGENT
4	<b>R+1 et Bloc sanitaire RDC</b>	<b>Reprise peinture suivant devis SOLARES approuvés par le Marcory</b>	<b>du 21/09/2023 au 23/09/2023</b>
N° Localisation Réserves <b>SEM Etanchéité</b>			Date intervention :
5	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)	URGENT
N° Localisation Réserves <b>TBM Construction</b>			Date intervention :
6	GENERALITES	DOE FOURNI	VU
7	Terrasse R+1	Remplacement/ponçage d'une lame de terrasse. [Cf. Photos 01].	URGENT
8	Coursive R+2 Porche	Dans le cadre GPA du Marché n°21POR06 fixer mécaniquement lames et lambourde sur structure acier HEA. [Cf. Photos 02].	
9	Ensemble escalier métallique	Dans le cadre d'une déclaration de sinistre à l'assurance de la commune, remplacer des marches d'escalier endommagées [x17] / [Cf. Photos 03].	
10	Ensemble LOT 01	Réception définitive LEVEE DES RESERVES	En attente
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>[Photos 01] ▶</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>[Photos 02] ▶</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>[Photos 03] ▶</p>  </div> </div>	

Lot n° 02

N° Localisation Réserves <b>Fr-Aluminium</b>			Date intervention :
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)	URGENT
2	RDC/Accueil	Fourniture et pose des 3 batardeaux au droit des huisseries.	
3	R+1 Menuiseries	• Finition intérieure des deux entrées d'air (cadre en champlat alu) [Cf. Photos 04]	Avant fin septembre 2023
4		• Remplacement des montants découpés de la porte tierce [Cf. Photos 05]	
5		• Remplacement des parclose intérieures discontinues	

6	Serrurerie	Fourniture et pose de caches écrous BLANCS manquant [Cf. Photo 06]	
7	LOT 02	Réception définitive LEVEE DES RESERVES	En attente
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>[Photos 04] ▶</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>[Photos 05] ▶</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>[Photos 06] ▶</p>  </div> </div>			

Lot n° 03

N°	Localisation	Réserves <b>MEDITRAG</b>	Date intervention :
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE) Rendre le jeu de clés des portes du Yacht-club [R+1]	URGENT
2	RDC	Finition faux plafond TRESPA + recoupe autour du poteau	Avant fin septembre 2023
3	Yacht-club	• Reprise de peinture blanche sur poteau béton pour faire disparaître les traces de gris du coffre tablette	Avant le 23/09
3	LOT 03	Réception définitive LEVEE DES RESERVES	En attente

Lot n° 04

N°	Localisation	Réserves <b>CAMBORDE</b>	Date intervention :
1	GENERALITES	DOE FOURNI	
2	R+2	Prolonger l'évacuation des condensats [Clim. R+1] jusqu'à la proximité des évacuations EP	URGENT

N°	Localisation	Réserves <b>GAYRAUD</b>	Date intervention :
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)	
2	ENSEMBLE	Répondre à l'avis suspendu du bureau de contrôle. FDV n°6 [ Cf. Annexe]	URGENT
3		Fournir les fiches d'autocontrôle de l'installation électrique	
3	LOT 04	Réception définitive LEVEE DES RESERVES	En attente

PALAVAS le, 21/09/2023

**CTP Architectes**  
 cascales@architectes.org  
 Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molère, 34296 BEZIERS  
 SAS / Siret 50772925900022 RCS Béziers  
 Ordre des architectes N° S12563