

Chantier : JAMMES	Date de la visite : 08-juin-18	19
P1 Maître d'ouvrage	Mme Mr JAMMES 121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier	IND.00

Opération : Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

	Maître d'ouvrage :	MAIL	TÉLÉPHONE	Présence	PROCHAINE CONVOCATION		
	Représenté par,	Flora JAMMES	flora.aiquesvives@gmail.com	06 09 74 42 32		Pre	e-mail
	ARCHITECTE :	L. CASCALES	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25		Pre	e-mail

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TÉLÉPHONE	Présence	PROCHAINE CONVOCATION	Diffusion
1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre	C	oui
2	ÉTANCHÉITÉ	RAMDANI	ramdanisaid34@gmail.com	06 74 98 13 76	Abs	C	oui
3	PLATRIERIE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre	C	oui
4	MENUISERIE	SONIMEN	contact@sonimen.fr	06 29 80 73 24	Pre	C	oui
5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12	Pre	C	oui
6	PLOMBERIE	EPC	stephan.enjalbert@gmail.com	06 29 13 30 06	Exc	NC	oui
7	ELECTRICITE	AB Électricité	abelectricite34@gmail.com	06 46 40 87 51	Exc	C	oui
8	REVÊTEMENTS	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre	C	oui

Pre - Convoqué/Présent
 Abs - Convoqué/Absent
 Exc - Convoqué/ Excusé
 NC - Non convoqué

RAPPEL : 150 € PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00
L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 15 Juin 2018 - 12:30

Maitrise d'ouvrage :

>>> Choix du portail extérieur : Modèle SANTOS de Brico dépôt

L'entreprise OUBOUKHA interviendra chez les voisin pour la mise en œuvre des drains la semaine n° 27/2018 du 02 au 06 juillet 2018

1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre
1.01	PLANNING Semaine n°23/2018 du 4/06 au 08/06 :				
1.02	A faire				
1.03	> Tranchée et évacuation EP- EU -EV				

1,04	> Finaliser le plancher comble (découpe et recouvrement ancienne trappe)
1,05	> Fourniture et pose du coffre EAU
1,06	> Isolation intérieure périphérique du mur de soubassement avant dalle extension.
1,07	> Ragréage de l'étage avant pose de parquet flottant
1,08	> Faïence dépendamment de la pose des sanitaires
1,09	> Proposition de choix bardage pour façades mitoyennes
1,10	<i>La question du décaissement des terres entre les semelles béton du jardin sera débattue prochainement</i>
1,11	RAPPEL :
1,12	Nous demandons le chiffrage pour les travaux suivants :
1,13	> Pose du drain en attente sur fond voisin (Cf. image 106)
1,14	> Plus-value éventuelle pour bardage sur mitoyen (Cf. / CR7)
1,15	> Pose parquet contrecollé RDC
1,16	> Revêtement escalier en résine blanche, PRODUIT :
1,17	Dekoral - Société Kemper System - (DTA 12/12-1625_21) ou équivalent
1,18	<i>RAPPEL : Tout avenant au marché de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être prise en compte. -</i>
1,19	CONVOCAION réunion de chantier du 08 Mai 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

3	PLATRIERIE	Pre
3,01	PLANNING Semaine n°23/2018 du 4/06 au 08/06 :	
3,02	> Finition linteau niche cuisine	
3,03	> Finition des contre-murs du RDC / SÉJOUR dépendamment de la fourniture Clim. (Coffre Reprise & Soufflage Plénum) et le la pose de la cornière pour le débord du coffrage isolation VR par SONIMEN	
3,04	> Finition et fermeture des GT et contre cloison de l'étage	
3,05		
3,06		(Cf. image 102)
M.OUBOUKHA		

2	ÉTANCHÉITÉ	RAMDANI	06 74 98 13 76	Abs
2,01	RAPPEL CR16 >>> En attente d'essai d'étanchéité			
2,02	>> RAPPEL URGENT			
2,03	La commande des couvertines et autres, en alu laqué (RAL identique menuiseries), demande un relevé précis des acrotères, linteau et autres cadres. - A FAIRE en présence de l'architecte -			
2,04				
2,05				
2,06	CONVOCAION réunion de chantier du 08 Mai 2018		Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	0
M. RAMDANI				

4	MENUISERIE	SONIMEN	contact@sonimen.fr	06 86 04 02 22	Pre
4.01	Menuiserie R3 - châssis fixe SÉJOUR > Défaut de calage et d'étanchéité vitrage à corriger				
4.02					
4.03	Ensemble des réserves doit-être levé avant le 15/06/2018				
4.04	CONVOCATION réception travaux le 08 Juin 2018 à 14:00 (à confirmer)				
4.05					
4.06	CONVOCATION réunion de chantier du 08 Mai 2018			<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	10

5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12	Pre
5.01	IDEM Plomb. & Elec.				
5.02	L'entreprise CLIMAVIE doit repositionner les gaines en étroite collaboration avec le plaquiste afin de minimiser l'encombrement du gainable à l'étage.				
5.03	Nous rappelons que le chantier doit-être IMPERATIVEMENT livré pour fin juin 2018				
5.04	La pose et la fourniture Clim. (Coffre Reprise & Soufflage Plénum) impactent la finition de la plâtrerie				
5.05					
5.06	CONVOCATION réunion de chantier du 08 Mai 2018			<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	0
M. DEROUET					

6	PLOMBERIE	EPC - Mr ENJALBERT		06 29 13 30 06	Exc
6.01	<i>En attente d'avancement général</i>				
6.02	INTERVENTION PRÉVUE semaine n°23				
6.03	Nous rappelons que le chantier doit-être IMPERATIVEMENT livré pour fin juin 2018				
6.04	La pose et la fourniture des sanitaires impactent la finition de la faïence à l'étage				
6.05					
6.06	CONVOCATION réunion de chantier du 08 Mai 2018				
6.07				<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	0
M. ENJALBERT					

7	AB - ELECTRICITE	A. BAUDRAN		06 46 40 87 51	Exc
7.01	Modification de l'interrupteur SA pour le chambre R1 côté rue		RAPPEL CR17		
7.02	L'entreprise BAUDRAN doit se conformer aux demande de réservation du cuisiniste				
7.03	INTERVENTION PRÉVUE semaine n°23				
7.04					
7.03					
7.04	CONVOCATION réunion de chantier du 08 Mai 2018			<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	0
M.BAUDRAN					

▼ 208 -



▼ 209 -



▼ 210 -



▼ 211 -



▼ 212 -



▼ 213 -



▼ 214 -



