

CTP Architecture  18 Ordre des Architectes LR° S01312	
COMPTRE RENDU N° 21	

Chantier : JAMMES		Date de la visite : 22-juin-18	21
P1 Maître d'ouvrage	Mme Mr JAMMES 121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier		IND.00

Opération : Rénovation Maison JAMMES 22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier		
---	--	--

Maître d'ouvrage : Représenté par, ARCHITECTE :	MAIL	TÉLÉPHONE	Présence	PROCHAINE CONVOCATION	Diffusion	
	Flora JAMMES	flora.aiquesvives@gmail.com	06 09 74 42 32		Pre	e-mail
	L. CASCALES	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25		Pre	e-mail

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TÉLÉPHONE	Présence	PROCHAINE CONVOCATION	Diffusion
1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre	C	oui
2	ÉTANCHÉITÉ	RAMDANI	ramdanisaid34@gmail.com	06 74 98 13 76	Exc	NC	oui
3	PLATRIERIE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre	C	oui
4	MENUISERIE	SONIMEN	contact@sonimen.fr	06 29 80 73 24	Abs	C	oui
5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12	Abs	C	oui
6	PLOMBERIE	EPC	stephan.enjalbert@gmail.com	06 29 13 30 06	Exc	C	oui
7	ELECTRICITE	AB Électricité	abelectricite34@gmail.com	06 46 40 87 51	Pre	C	oui
8	REVÊTEMENTS	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre	C	oui

Pre - Convoqué/Présent	Abs - Convoqué/Absent	Exc - Convoqué/ Excusé	NC - Non convoqué
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

<p>RAPPEL : 150 € PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00</p> <p>L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation</p> <p style="text-align: right;">CONVOCATION</p> <p style="text-align: center;">DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER</p>	
---	--

Vendredi 29 Juin 2018 - 12:30

Maîtrise d'ouvrage :

>>> Choix du portail extérieur : Modèle SANTOS de Brico dépôt

L'entreprise OUBOUKHA interviendra chez les voisin pour la mise en œuvre des drains la semaine n° 27/2018 du 02 au 06 juillet 2018

COMPTRE RENDU N° 21

1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre
1,01	PLANNING Semaine n°25/2018 du 25/06 au 29/06 :				
1,02	Afin d'éviter les dégâts inhérents d'une paroi froide sur l'isolation thermique à l'intérieur du mur à ossature bois (condensation, moisissure, champignons, etc.), nous demandons à l'entreprise OUBOUKHA de poser des panneaux d'isolation extérieurs >> ref. ci-après (CERTIFICAT ACERMI - N° 08/003/501 - Licence n° 08/003/501)				
1,03					
1,04	> Finition de la dalle de l'extension polyane / isolation / dalle béton 350kg avant chape				
1,05	> Isolation intérieure périphérique du mur de soubassement avant dalle extension.				
1,06	> Évacuation Ø 160 mm conformément au indication sur chantier				
1,07	> Faïence dépendamment de la pose des sanitaires				
1,08					
1,09	En attente				
1,10	> Tranchée et évacuation EP- EU -EV > prévoir siphon sur évacuation EP / image 221				
1,11	> Ragréage de l'étage avant pose de parquet flottant				
1,12	> Fourniture et pose du coffre EAU				
1,13	> Pose du drain en attente sur fond voisin (Cf. image 106)				
1,14	> Pose bardage sur mitoyen (Cf. / CR7)				
1,15	> Pose parquet contrecollé RDC				
1,16	> Revêtement escalier en résine blanche, PRODUIT :				
1,17	> reprise évacuation EP toit étage				
1,18	<i>RAPPEL : Tout avenant au marché de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être prise en compte. -</i>				
1,19	CONVOCAION réunion de chantier du 29 juin 2018			<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	0
3	PLATRIERIE				Pre
3,01	PLANNING Semaine n°25/2018 du 25/06 au 29/06 :				
3,02	> Préparation des contre-murs dans l'extension				
3,03	> Finition des contre-murs du RDC / SÉJOUR dépendamment de la fourniture Clim. (Coffre Reprise & Soufflage Plénum) et la pose de la cornière pour le débord du coffrage isolation VR par SONIMEN				
3,04	> Finition et fermeture des GT et contre cloison de l'étage				
3,05					
3,06	(Cf. image 102)				
M.OUBOUKHA					

2	ÉTANCHÉITÉ	RAMDANI	06 74 98 13 76	Exc
2,01	RAL menuiseries 2100 sablé			
2,02	▶ Demande de chiffrage avant commande : ▶			
2,03				
2,04	Les tôles, couvertines, bavette et autres plis à commander concernent :			
2,05	> Couvertines acrotères sur Bardage Bois à Clin (BC)			
2,06	> Couvertines acrotères sur Bardage Bois à Claire Voie (BCV)			
2,07	> Bavette sur linteau menuiseries sur MOB (x3)			
2,08	> Profils d'angle vertical saillant pour tableau menuiseries (x2 pour x3 tableaux)			
2,09	> Profils d'angle vertical saillant construction MOB, avec angles : >> BCV / BC ▶ BC / BC ▶ BC / BCV <<			
2,10	> Profils d'angle vertical rentrant construction MOB / Maçonnerie			
2,11	Détails ci-après ▼			
2,12				
2,13	<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>			0
M. RAMDANI				

4	MENUISERIE	SONIMEN	contact@sonimen.fr	06 86 04 02 22	Abs
4,01	RAPPEL :				
4,02	Nous sommes en attente des finitions de l'ensemble des menuiseries, avec :				
4,03	> Fourniture & Pose d'une cornière Alu au droit des coffres VR (menuiseries R3 / R4 / R5)				
4,04	> Fourniture & Pose de bavettes sur travers basse (menuiseries R6 / R7)				
4,05	> Fourniture & Pose de profils Alu pour intégrer l'épaisseur des coffres VR (menuiseries R6 / R7)				
4,06	> Fourniture & Pose d'une obstruction de la ventilation (menuiseries E1)				
4,07	> Repositionnement du jointoiement (menuiseries R3)				
4,08	 Réception travaux URGENTE				
4,09					
4,10	CONVOCAION réunion de chantier du 29 juin 2018			<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	12

5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12	Abs
5,01	RAPPEL :				
5,02	L'entreprise CLIMAVIE doit repositionner les plénums, avec :				
5,03	> Rehausse et calage de l'aspiration SALON				
5,04	> Rehausse et alignement du soufflage SALON				
5,05					
5,06	CONVOCAION réunion de chantier du 29 juin 2018			Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	1
M. DEROUET					

6	PLOMBERIE	EPC - Mr ENJALBERT		06 29 13 30 06	Exc
6,01	L'entreprise EPC doit rapidement intervenir pour :			MARDI 26/06	
6,02	> fourniture et la pose du mobilier sanitaire à l'étage.				
6,03	> Installation des réseaux sur dalle extension				
6,04					
6,05					
6,06	CONVOCAION réunion de chantier du 29 juin 2018				
6,07				Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	0
M. ENJALBERT					

7	AB - ELECTRICITE	A. BAUDRAN		06 46 40 87 51	Pre
7,01	L'entreprise ABElec doit rapidement intervenir pour :				0
7,02	> Installation des réseaux sur dalle extension				
7,03					
7,04					
7,05					
7,06	CONVOCAION réunion de chantier du 29 juin 2018			Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	0
M.BAUDRAN					

Photos album WEB :		PHOTOS du : 22/06/2018	
https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6			
		ITE sur MOB - 226 ▶	
RECTICEL Insolation SAS POWERWALL (F)			
Panneaux d'isolation Powerwall® de Recticel Performances thermiques : $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$ Valeur RD = $1,25 \text{ m}^2\text{K/W}$ > ep. 30 mm			
CERTIFICAT ACERMI N° 08/003/501 Licence n° 08/003/501			
Mousse rigide de polyuréthane / ET la norme NF EN 13165 : 2012.			

▼ 227 - Repositionnement Plenum (CLIMAVIE) + Pose cornière pour coffre VR (SONIMEN)



▼ 228 - Protection compteur électrique par EDF



Prévoir deux regards entre EV & EP- 229 ▼



▼ 230 - Dallage en attente



Évacuation de sécurité des EP / Ø 160 mm - 231 ▼

