

COMPTE RENDU N° 23									
Chantier : JAMMES				Date de la visite : 06-juil-18		23			
P1	Maître d'ouvrage			Mme Mr JAMMES		IND.00			
				121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier					
Opération : Rénovation Maison JAMMES									
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier									
Maître d'ouvrage :		MAIL	TÉLÉPHONE	Présence	PROCHAINE CONVOCATION	Diffusion			
Représenté par,		Flora JAMMES	flora.aiguesvives@gmail.com	06 09 74 42 32			Pre	e-mail	
ARCHITECTE :		L. CASCALES	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25		Pre	e-mail		
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TÉLÉPHONE	Présence	PROCHAINE CONVOCATION	Diffusion		
1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre			C	oui
2	ÉTANCHÉITÉ	RAMDANI	ramdanisaid34@gmail.com	06 74 98 13 76	NC			NC	oui
3	PLATRIERIE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre			C	oui
4	MENUISERIE	SONIMEN	contact@sonimen.fr	06 29 80 73 24	Abs			C	oui
5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12	Exc			C	oui
6	PLOMBERIE	EPC	stephan.enjalbert@gmail.com	06 29 13 30 06	Exc			C	oui
7	ELECTRICITE	AB Électricité	abelectricite34@gmail.com	06 46 40 87 51	Pre			C	oui
8	REVÊTEMENTS	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre			C	oui
Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué									
RAPPEL : 150 € PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00 <i>L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation</i>									
CONVOCATION									
DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER									
Lundi 09 Juillet 2018 - 17:30									

Nous remercions les entreprises qui ont travaillé ce premier week-end de Juillet pour permettre une livraison de chantier au 15/07/2018.

1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre
1,01	PLANNING Semaine n°27/2018 du 09/07 au 13/07 :				
1,02	La priorité GO est donnée :				
1,03	> Mise en œuvre de dallage/carrelage de la buanderie et pour la pose du cumulus				
1,04	> Préparation des seuils d'ouvertures de l'extension R6 & R7 pour pose des bavettes par SONIMEN				
1,05	> Mise en œuvre du mur maçonné en agglo de 15 cm d'épaisseur entre buanderie & garage vélo				
1,06					
1,07	En attente				
1,08	> Pose des éléments de clôtures + portail coulissant.				
1,09	> Fourniture et pose du coffre EAU				
1,10	> Pose du drain en attente sur fond voisin (Cf. image 106)				
1,11	> Pose bardage sur mitoyen (Cf. / CR7)				
1,12	> Pose parquet contrecollé RDC				
1,13	> Revêtement escalier en résine blanche, PRODUIT :				
1,14	> reprise évacuation EP toit étage				
1,15	RAPPEL : Tout avenant au marché de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être prise en compte. -				
1,16	CONVOCAION réunion de chantier du 06 juillet 2018	Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *			0



3	PLATRERIE	Pre
3,01	PLANNING Semaine n°27/2018 du 09/07 au 13/07 :	RAPPEL CR22
3,02	La priorité est donnée de finaliser le placo (support des éléments de plomberie) dans la salle d'eau de l'extension pour permettre l'intervention du plombier mardi et mercredi 10 et 11/07	
3,03	> Finition des contre-murs du RDC / SÉJOUR dépendamment de la fourniture Clim. (Coffre Reprise & Soufflage Plénum) et la pose de la cornière pour le débord du coffrage isolation VR par SONIMEN	
3,04		
3,05		
3,06	(Cf. image 102)	
M.OUBOUKHA		

2	ÉTANCHÉITÉ	RAMDANI	06 74 98 13 76	NC
2,01	RAL menuiseries 2100 sablé			
2,02	► Demande de chiffrage avant commande : ►			
2,03	L'entreprise doit contacter l'architecte			
2,04	Les tôles, couvertines, bavette et autres plis à commander concernent :			
2,05	> Couvertines acrotères sur Bardage Bois à Clin (BC)			Largeur MOB = 353 mm
2,06	> Couvertines acrotères sur Bardage Bois à Claire Voie (BCV)			Largeur MOB = 303 mm
2,07	> Bavette sur linteau menuiseries sur MOB (x3)			Largeur MOB = 303 mm
2,08	> Profils d'angle vertical saillant pour tableau menuiseries (x2 pour x3 tableaux)			Largeur MOB = 303 mm
2,09	> Profils d'angle vertical saillant construction MOB, avec angles :			
2,10	> Profils d'angle vertical rentrant construction MOB / Maçonnerie			
2,11	L'entreprise RAMDANI présentera le métré pour validation avant commande			
2,12				
2,13			<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	0
M. RAMDANI				

4	MENUISERIE	SONIMEN	contact@sonimen.fr	06 86 04 02 22	Abs
4,01	RAPPEL :				
4,02	Nous sommes en attente des finitions de l'ensemble des menuiseries, avec :				
4,03	> Menuiserie R5) F & P d'une rallonge de cornière Alu à gauche du coffre VR ► image 244				
4,04	> (Menuiseries R6 / R7) Fourniture & Pose de bavettes sur travers basse ► images 194 & 195				
4,05	> (Menuiseries R6 / R7) Fourniture & Pose de vis sur cadre ► images 246 & 147				
4,06	> Menuiseries E1) Condamnation de la ventilation (menuiseries E1) ► image 213				
4,07	> Repositionnement du jointoiment (menuiseries R3)				
4,08	Réception travaux URGENTE				
4,09					
4,10	CONVOCATION réunion de chantier du 09 juillet 2018			<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	14

5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12	Exc
5,01	Au vu de l'avancement du chantier et des contraintes d'aménagement des clients :				
5,02	L'entreprise CLIMAVIE doit poser les bouches de soufflage et les grilles d'aspiration / SALON et ETAGE				
5,03	Une intervention ultérieure sera prévu pour l'extension.				
5,04	RAPPEL				
5,05					
5,06	CONVOCATION réunion de chantier du 09 juillet 2018			<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>	2
M. DEROUET					

6	PLOMBERIE	EPC - Mr ENJALBERT	06 29 13 30 06	Exc
6,01	L'entreprise EPC doit finaliser la pose des sanitaire et du CUMULUS en priorité - intervenir pour :			
6,02				
6,03	Mardi et mercredi 10 et 11/07			
6,04	IDEM CR22			
6,05				
6,06	CONVOCATION réunion de chantier du 09 juillet 2018			
6,07	Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *			0
M. ENJALBERT				

7	AB - ELECTRICITE	A. BAUDRAN	06 46 40 87 51	Pre
7,01				0
7,02	Chantier à finaliser avant départ en congé , y compris ALARME - (interphone en attente)			
7,03	CONVOCATION réunion de chantier du 09 juillet 2018			Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 1
M.BAUDRAN				

Photos album WEB : PHOTOS du : 06/07/2018
<https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6>



* vis auto perforées noires à tête cylindrique bombée (TCB)

▼ 246 - Tôles allu noires à visser * sur structure placo (montant) - 247 ▼



Prévoir cornière cadre au dessus du VR - 248 ▲

RAPPEL

▼ 194 - Forme et chanfrein sur appuis de menuiseries - à faire - Pose de bavettes par SONIMEN - 195 ▼



▲ - Menuiserie extérieure R7



▲ - Menuiserie extérieure R6

▼ 212 - Vitrage S:Bain



▼ 213 - Condamnation de la grille de ventilation (Menuiserie R1)



RAPPEL

▼ 249 - Prévoir une retombé de faux-plafond pour passage de soufflage clim.



Demande de création coffre placo pour le naissance des sorties IPN - 250 ▲

▼ 251 - Demande d'obstruction des soufflage avant intervention de CLIMAVIE

