



Chantier : **JAMMES**

Date de la visite : **16-févr-18**

6

IND.00

P1 Maître d'ouvrage

Mme Mr JAMMES

121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TÉLÉPHONE	Présence	CONVOCAION	Diffusion
1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre	C	oui
2	ÉTANCHÉITÉ	RAMDANI	ramdanisaid34@gmail.com	06 74 98 13 76	NC		oui
3	PLATRERIE	CERAOLO	jf.realisation@gmail.com	06 46 12 00 72	NC	C	oui
4	MENUISERIE	SONIMEN	contact@sonimen.fr	06 29 80 73 24	Abs	C	oui
5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12	Exc		oui
6	PLOMBERIE	EPC	stephan.enjalbert@gmail.com	06 29 13 30 06	NC		oui
7	ELECTRICITE	AB Électricité	abelectricite34@gmail.com	06 46 40 87 51	NC		oui
8	REVÊTEMENTS	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22	Pre	C	oui

Pre - Convoqué/Présent

Abs - Convoqué/Absent

Exc - Convoqué/ Excusé

NC - Non convoqué

RAPPEL : 150 € PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCAION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 23 février 2018 - 13:00

1	GROS ŒUVRE	OUBOUKHA FRÈRES	oa.constructions@yahoo.fr	06 86 04 02 22		Pre
1,01	Planning semaine du 16/02 au 23/02 :					
1,02	Suite aux indications données sur chantier , avec les hauteurs des murets de soubassement (cf. plan), la hauteur totale de l'acrotère de l'extension ne peut dépasser 3,50 m					
1,03	L'isolation thermique des maçonneries sera de 80 mm d' épaisseur					
1,04	Le dimensionnement des trémies(pour passage de gaines Clim) reste ne attente de prédisions de l'entreprise CLIMAVIE					

1,05	Nous rappelons que la création de l'escalier ne doit pas prendre appui sur le mur de façade isolé par un contre-mur de 120 mm		
1,06	Pour limiter toute surcharge, la trémie d'escalier existante sera rebouchée avec un procédé allégé à définir.		
1,07	RAPPEL : Les plans d'exécutions de l'extension à ossature bois doivent être fournis rapidement pour VISA de validation		
1,08	VISA :	OUBOUKHA FRÈRES	AVIS sur documents fournis par l'entreprise
1,09	Document demandé le,		
1,10	RAPPEL : Les plans d'exécutions de l'extension à ossature bois doivent être fournis rapidement pour VISA de validation	Réception (date)	Attestation d'assurance à jour
1,11		Avis architecte	valide
1,12		Avis contrôle	
1,13		Avis MO	
1,14			

4	MENUISERIE	SONIMEN	contact@sonimen.fr	06 86 04 02 22			Abs
4,01	IDEM CR5						
4,02	Dans l'attente des relevés tableau par l'entreprise SONIMEN						
4,03							
4,04	RAPPEL : Demande d'attestation d'assurance professionnelle 2018						
4,05	<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>						2
4,06	VISA :				AVIS sur documents fournis par l'entreprise		
4,07	Document demandé le,				Notice et Réservation		
4,08	Notices techniques et plan de réservation fourni	Réception (date)			09/02/2018		
4,09		Avis architecte			INCOMPLET		
4,10		Avis contrôle					
4,11		Avis MO					
4,12							

5	CLIMATISATION	CLIMAVIE	christian.derouet@climavie.fr	07 78 93 40 12			0
5,01							
5,02	RAPPEL : L'entreprise doit fournir les détails des grilles / ventelles au soufflage et aspiration pour finaliser les dimensions et le positionnement des trémies						
5,03							
5,04	<i>Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *</i>						0
5,05	VISA :				AVIS sur documents fournis par l'entreprise		
5,06	Document demandé le,				Plan de réservation		
5,07		Réception (date)					
5,08		Avis architecte					
5,09		Avis contrôle					
5,10		Avis MO					
5,11							

6	PLOMBERIE	EPC - Mr ENJALBERT	stephan.enjalbert@gmail.com	06 29 13 30 06			#REF!
6,01	IDEM CR4						OBSERVATIONS

6,02						
6,03						
6,04					Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	0
6,05	VISA :			AVIS sur documents fournis par l'entreprise		
6,06	Document demandé le,					
6,07			Réception (date)			
6,08			Avis architecte			
6,09			Avis contrôle			
6,10			Avis MO			
6,11						

7	AB - ELECTRICITE	A. BAUDRAN	abelectricite34@gmail.com	06 46 40 87 51		0	
7,01	IDEM CR4					OBSERVATIONS	
7,02							
7,03							
7,04						Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *	0
7,05	VISA :			AVIS sur documents fournis par l'entreprise			
7,06	Document demandé le,						
7,07			Réception (date)				
7,08			Avis architecte				
7,09			Avis contrôle				
7,10			Avis MO				
7,11							

Photos album WEB : PHOTOS du : 16/02/2018

<https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6>

▼ 27 - Liaison Poteau (enrobé BA) / Poutre En attente de pose HEA / Trémie avant clavetage IPN 260 - 28 ▼

▼ 29 - Muret soubassement à rabaisser (+5) / niv 00 Muret soubassement à rehausser (+80) / niv 00 - 30 ▼

▼ 31 - Pose d'un caniveau à (-15 cm) / Trottoir



Création d'une trémie suivant détails Climavie (à fournir) - 32 ▼



▼ 33 - En attente d'armature pour enrobage



Découpage du linteau à prévoir - 34 ▼



▼ 35 - Vue d'ensemble (poteaux enrobés)



Reprise de la délimitation bac à bambou - 36 ▼



▼ 37 - PRINCIPE de traitement des ouvrages maçonnés

