

	<b>MAITRE D'OUVRAGE</b>		<b>PRE-PLANNING DE TRAVAUX</b>	DOSSIER PRO
	Mme , Mr JAMMES 121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier tel : 06 26 53 62 66	Mise à jour 27/11/2017		
	<b>GROUPEMENT de Maîtrise d'œuvre</b>	<b>INO</b>		
	Laurent Cascales / CTP Architectes BET DELORME ACTEB - Economiste de la construction		ARESSE CHANTIER : 22 Rue François Villeneuve, 34070 Montpellier	
	<b>REHABILITATION D'UNE MAISON D'HABITATION</b>			

Année :		2018																													
Mois :		janv.-18				févr.-18				mars-18				avr.-18				mai-18				juin-18				juil.-18					
Semaine N°		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Jour début :		1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	
Jour fin :			5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
REUNION DE CHANTIER		Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
	GROS ŒUVRE	2	PREPARATION						Récepti° GO >																						
1	8 semaines	1	DEMOLITION & RESEAUX						Récepti° MOB >																						
		2	FONDATIONS + semelles / bèches rizomes dans jardin						Récepti° >																						
2		3			MODIF. Sous-œuvre + Ouvertures >						Récepti° >																				
3		3 Semaines	CHARPENTIER MOB		Extension MOB + placher haut + acrotère				Récepti° Plâtrerie >																						
4		2 Semaines	ETANCHEITE		Extension MOB > Etanchéité + coubertines																										
5		6 Semaines	MENUISERIES		< Commande menuiseries +5 semaines		POSE																								
6		6 Semaines	PLATRERIE		Faux-plafond, contre-mur, cloisons + Bloc porte >																										
7		4 Semaines	ELECTRICITE		Gaines		RACCORDEMENT GENERAL		APPAREILLAGE ELECTRIQUE >																						
8	2 Semaines	REVELEMENTS						REVETEMENTS SOLS & MUR >																							
9	3 Semaines	CLIMATISATION		Raccordement CLIM		POSE																									
10	4 Semaines	PLOMBERIE		< Réseaux EP / EV		RACCORDEMENT GENERAL + VMC		PLOMBERIE - SANITAIRES >																							
11	2 Semaines	CUISINISTE		< Commande 4 semaines		POSE CUISINE >																									
12	3 Semaines	PEINTURES		PEINTURES MURS & PLAFOND																											

Servian, le 27/11/2017  
 Laurent CASCALES  
**CTP Architectes**  
 inscription à l'Ordre national S12588  
 Port 06 08 71 23 26