

# ATTESTATION D'ESSAIS DE FONCTIONNEMENT RÉSEAUX D'EAUX INTÉRIEURS AUX BÂTIMENTS

À REMETTRE AU  
MAÎTRE D'OUVRAGE

## DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE

Désignation et adresse de l'opération :

Capitainerie de Paludis

Localisation des contrôles :

Bâtiment : R+1/R+2

Hall : \_\_\_\_\_

Zone : \_\_\_\_\_

## ENREGISTREMENT DES ESSAIS

| RÉSEAUX / ÉQUIPEMENTS | LOCALISATION | Réf. des ESSAIS | ESSAI SATISFAISANT                  | OBSERVATIONS |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| Ballon ECS            | R+1          | ...             | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Evier                 | R+1          | ...             | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Ballon ECS            | R+2          | ...             | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Evier                 | R+2          | ...             | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Lave-mains            | R+2          | ...             | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| WC                    | R+2          | ...             | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Réseau EU             |              | ...             | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/>            |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/>            |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/>            |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/>            |              |

# ATTESTATION D'ESSAIS DE FONCTIONNEMENT RÉSEAUX D'EAUX INTÉRIEURS AUX BÂTIMENTS

À REMETTRE AU  
MAÎTRE D'OUVRAGE

PE2

PLOMBERIE

## ENREGISTREMENT DES ESSAIS

| RÉSEAUX / ÉQUIPEMENTS | LOCALISATION | Réf. des ESSAIS | ESSAI SATISFAISANT       | OBSERVATIONS |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |
|                       |              | ...             | <input type="checkbox"/> |              |

## ATTESTATION DE RÉALISATION DES ESSAIS

Monsieur, Madame : Louis BASCOU

De la société : Cambarde Energies 34

Responsable de l'exécution des essais et vérifications, mentionné ci-dessus, déclare que les renseignements portés sur le présent procès-verbal d'essais sont exacts et que les essais sont satisfaisants.

NB : le présent procès-verbal d'essais vise le bon fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.

Date : le 08/07/2022

Signature : 

Cachet de l'entreprise  
SARL CAMBORDE ENERGIES 34  
6 Grand Rue  
34725 ST GUIRAUD  
Tél : 06 38 84 76 88  
SIRET 799 893 631 00017