

PROCES VERBAL N° 2

PV

Date de la visite : Vendredi 21/09/2021

2

P1

Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS

IND.00

Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre  
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE

Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots

Marché n° : 21POR06

Diffusion

Maîtrise d'Ouvrage :

MAIL

TELEPHONE

Représenté par,	Mr Gabaudan	<a href="mailto:dga@palavaslesflots.com">dga@palavaslesflots.com</a>	06 79 54 65 60
	Mr Jeanjean	<a href="mailto:portdepalavas@palavaslesflots.com">portdepalavas@palavaslesflots.com</a>	06 09 08 29 89
	Mme Olivier	<a href="mailto:audrey.olivier@palavaslesflots.com">audrey.olivier@palavaslesflots.com</a>	06 43 49 95 04
Architecte :	Mr Cascales	<a href="mailto:cascales@architectes.org">cascales@architectes.org</a>	06 09 71 23 25
	Coordonnateur SPS : JMATEC	<a href="mailto:jma@jmatec.fr">jma@jmatec.fr</a>	06 06 49 69 19
	Coordinateur SSI : A définir		
	Bureau de Contrôle : Mr Dadone	<a href="mailto:clement.dadone@btp-consultants.fr">clement.dadone@btp-consultants.fr</a>	06 46 70 77 47

CONVOCATIC

Diffusion

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY	<a href="mailto:clermont@marcory.fr">clermont@marcory.fr</a>	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Abs* 1	C	e-Mail
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	<a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	e-Mail
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	<a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C	e-Mail
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	<a href="mailto:france.aluminium@wanadoo.fr">france.aluminium@wanadoo.fr</a>	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Abs* 1	C	e-Mail
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	<a href="mailto:contact@sassodac.fr">contact@sassodac.fr</a>	04 67 03 38 38	Exc	C	e-Mail
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	<a href="mailto:abosc.ce34@gmail.com">abosc.ce34@gmail.com</a>	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	C	e-Mail
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	<a href="mailto:contact@gayraud-elec.fr">contact@gayraud-elec.fr</a>	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	C	e-Mail
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	<a href="mailto:Guilhem.cros@ascenseurrsa.fr">Guilhem.cros@ascenseurrsa.fr</a>	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Abs* 1	C	e-Mail
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	<a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>		Pre	C	e-Mail
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours					
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	<a href="mailto:m.hasni@edison-energies.com">m.hasni@edison-energies.com</a>	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Esc	C	e-Mail
12	PLATELAGE Ext.	En cours					
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier \*

Abs\*  
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

# CONVOCAATION N° 3

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

**MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 à 14:30**

*PROCES VERBAL N° 2*

**01 DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE**

En attente des listes de travaux exécutés par d'autres entreprises.

Pour mémoire :

Le formulaire DC4 doit-être signé par le titulaire, le sous-traitant et par le pouvoir adjudicateur.

LISTE DE TRAVAUX

Lot	Titulaire	Travaux (Réf. CCTP)	Sous-traitant	Coordonnées
1	Le Marcory En attente du DC4	Fondations Art. CCTP	AFR Entreprise Mr Jalbert Christophe	06 58 23 11 91 <a href="mailto:c.jalbert@af-r-btp.fr">c.jalbert@af-r-btp.fr</a>
2				
...				

**02 RETRO-PLANNING**

En attente des rétro-planning des entreprises pour synthèse OPC

- > Le MARCORY
- > CMA
- > FRANCE ALUMINIUM

**03 Fiches d'agrément de produits**


Chaque entreprise doit fournir les fiches produits pour le VISA de validation

Chaque fiche produit sera numérotée avec :

- > Provenance
- > Spécifications techniques
- > Références d'utilisation
- > Certificats de conformité aux normes et marques de qualité
- > Pièces jointes

**04 PIC / Locaux mis à disposition**

Sous réserve de l'accord de la maîtrise d'ouvrage, le locaux mis à disposition seront aménagés par l'entreprise MARCORY, avec :



Cf. PLAN ANNEXE

- > Mise en place de protection ( à définir avec l'utilisateur)
- > Cloisonnement provisoire de la zone "Réserve d'accueil"
- > La mise en sécurité des réseaux
- > Raccordement chantier
- > La capacité des sanitaires sera définie par les PPSPS

05	<p><b>Dépose des antennes sur toit terrasse</b></p> <p>La maîtrise d'ouvrage engage les prestataires des équipements (A CONSERVER), avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mat escamotable de Vidéosurveillance</li> <li>&gt; Antenne Wifi</li> <li>&gt; Anémomètre</li> <li>&gt; Réseaux de sauvegarde informatique</li> </ul>
06	<p><b>Descente des charges</b></p> <p>L'entreprise CMA doit fournir les descentes de charges de la charpente métallique pour le BET gros œuvre et dimensionnement des fondations.</p> <p>ERRATUM / PV n°1 du 10/09/2021</p> <p>Charges d'exploitation limitées à <b>150 kg/m<sup>2</sup></b> conformément à l'engagement de la maîtrise d'ouvrage.</p>
07	<p><b>Maquette 3D</b></p> <p>Dans le cadre des études EXE, l'entreprise CMA fournira une modélisation 3D de la charpente au format IFC pour vérification.</p>
09	<p><b>OBSERVATIONS / Plan EXE Lot 06</b></p> <p>Pour mémoire : Tous les CCTP sont accessibles ici : ►►► <i>Lien de téléchargement permanent :</i>  <a href="http://files.ctpdce.com/01%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20CCTP/">http://files.ctpdce.com/01%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20CCTP/</a></p> <p>&gt; <u>Plomberie / Sanitaires</u></p> <p>R+1 : S'accorder avec l'entreprise SODAC à propos de l'aménagement du coin préparation (Art. 2.3.3)</p> <p>R+2 : Le meuble évier est prévu sous allège du coulissant (h100cm)</p> <p>&gt; <u>VMC</u></p> <p>R+1 : L'absence de plénum et la hauteur limitée (HSP 240 cm) ne permet pas l'installation d'un caisson de 52 cm d'épaisseur. Une solution fonctionnelle et esthétique est attendue</p> <p>R+2 : Le positionnement du caisson sera en option soffite à définir</p> <p>&gt; <u>Climatisation</u></p> <p>R+1 : Au vu du réemploi des unités existantes, la maîtrise d'ouvrage engage leur prestataire pour un diagnostic technique. Les questions de split et/ ou de console seront abordées ultérieurement.</p> <p>R+2 : La solution "cheminée" pour regrouper les liaisons frigorifiques est envisageable et devra respecter les remontées d'étanchéités de 15 cm minimum. ( cf. Art.2.3.3 Lot N°03) Les solutions envisagées seront visées par l'entreprise titulaire des Lot 2 &amp; 3.</p>
10	<p><b>PREPARATION SOLS / Lot N°10</b></p> <p>Nous demandons à l'entreprise MARCORY de faire une offre pour la réalisation d'une chape d'encapsulage au R+1 conformément aux articles 2.2.1 et suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sous-couche résiliente</li> <li>&gt; Polystyrène extrudé</li> <li>&gt; Chapes à pose désolidarisée ou flottante ép..60 mm</li> </ul>

11	LISTE DES ENTREPRISES			
Lot :	Entreprise :	Téléphone :	Adresse :	
1	Le MARCORY	04 67 96 79 30	1 Avenue de Montpellier,	34800 Clermont l'Hérault
2	C M A	04 67 78 17 80	10 chemin du Régina, Zone d'Activités	34110 Vic-La-Gardiole
3	C M A	Idem		
4	FRANCE ALUMINIUM	04 90 22 19 88	760 Route d'Avignon	84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
5	SODAC	04 67 03 38 38	Zone artisanale Mijoulan	34680 SAINT GEORGES D'ORQUES
6	CAMBORDE En.34	06 79 21 63 21	6 Grand Rue	34725 SAINT GUIRAUD
7	SAS GAYRAUD	04 67 59 47 10	ZAE LA PLAINE, 6 Rue Georges Besse	34 830 CLAPIERS
8	CFA Division NSA	04 67 78 17 80	355 rue Pierre Seghers, Sirius Cap Sud	84000 AVIGNON
9	C M A	Idem		
11	EDISON	04 67 64 07 07	3 Rue Clément Ader	34430 SAINT JEAN DE VEDAS

A	DOCUMENTS ANNEXES
1	<p><i>Lien de téléchargement permanent : <u>CCTP Lot 12 / PLATELAGE EXTERIEUR BOIS</u></i></p> <p><a href="http://files.ctpdce.com/01%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20CCTP/10-2_1901-35_CCTP%20PLATELAGE%20EXTERIEUR%20BOIS---%20LOT%2012.pdf">http://files.ctpdce.com/01%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20CCTP/10-2_1901-35_CCTP%20PLATELAGE%20EXTERIEUR%20BOIS---%20LOT%2012.pdf</a></p>
2	<p><i>Lien de téléchargement permanent : <u>CCTP Lot 12 / DPGF</u></i></p> <p><a href="http://files.ctpdce.com/02%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20DPGF/12_1901-35_DPGF%20---%20LOT%2012.xlsx">http://files.ctpdce.com/02%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20DPGF/12_1901-35_DPGF%20---%20LOT%2012.xlsx</a></p>
3	<p><i>Lien de téléchargement permanent : <u>CCTP Lot 10 / REVÊTEMENT SOLS / MUR &amp; PEINTURE</u></i></p> <p><a href="http://files.ctpdce.com/01%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20CCTP/10-1_1901-35_CCTP%20REVETEMENT%20SOL-MUR%20&amp;%20PEINTURE---LOT%2010.pdf">http://files.ctpdce.com/01%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20CCTP/10-1_1901-35_CCTP%20REVETEMENT%20SOL-MUR%20&amp;%20PEINTURE---LOT%2010.pdf</a></p>
4	<p><i>Lien de téléchargement permanent : <u>CCTP Lot 10 / DPGF</u></i></p> <p><a href="http://files.ctpdce.com/02%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20DPGF/10_1901-35_DPGF%20---%20LOT%2010%20-%20Ind%202002.xlsx">http://files.ctpdce.com/02%20-%20SURELEVATION%20CAPITAINE%20PALAVAS%20-%20DPGF/10_1901-35_DPGF%20---%20LOT%2010%20-%20Ind%202002.xlsx</a></p>
5	<p><i>Lien de téléchargement permanent : <u>PLANS / COUPES (pdf &amp; dwg)</u></i></p> <p><a href="http://files.ctpdce.com/04_Capitainerie_PALALVAS_PLANS_prEXE/">http://files.ctpdce.com/04_Capitainerie_PALALVAS_PLANS_prEXE/</a></p>
6	PLAN PIC (locaux mis à disposition) A VALIDER par Maîtrise d'ouvrage.

Photos album WEB :

PHOTOS du : Vendredi 21/09/2021

<https://photos.app.goo.gl/aG71Aj6qYzc52GABA>



	<b>VISA :</b>		
		<b>FICHE D'AGREMENT DE PRODUIT N°</b>	
		Réception (date)	
		Avis architecte	
		Avis contrôle	
		Avis MO	