N°	Localisation	Le MARCORY / Réserves
01	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB/ Récépissé MOE)
02	RDC / Escalier béton	Pose caniveau + reprise béton de la bordure T1
03	RDC / R+1	Reboucher trémie GT / Niveau Yacht-club
04	R+1 / Terrasse	Finir rejingot (4 retours) /béton fibré
05	Ensemble bâtiment	Nettoyage façade pour réception
06	Charpente métallique	Nettoyage et réparation peinture sur impacts.
		SOLARES / Réserves
07	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
08	RDC / Bloc sanitaires	Finition 2ieme couche de peinture sous escalier métallique
09	RDC / Ensemble	Finir Peinture D2 soubassement suivant RAL 9002 à confirmer après validation de l'échantillon sur site.
10	RDC / Escalier béton	Finition de la sous face des paliers de l'escalier béton avec grain et peinture.
11	Ensemble bâtiment	Reboucher les trous de fixation de l'échafaudage + reprise peinture.
12	Allège R+1 Façade Sud-Est	Reprise peinture sur traces de bitume y compris les retouches en blanc sur la surépaisseur de l'étanchéité en forme de queue de billard [côté ascenseur et Ponton F]
13	R+1	Fourniture et pose des couvertines sur murets et acrotères
		SEM Etanchéité / Réserves
14	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
15	Evacuation EP Terrasse R+1	Reprendre les descentes EP en PVC blanc Ø50 mm y compris réducteurs PVC à repeindre si besoin. > EP Palier béton+Terrasse R+1.
		TBM Construction / Réserves
16	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
17	TERRASSE R+1	Finir le platelage y compris le plateau marche sur palier de l'escalier métallique
18	TERRASSE R+1	Mettre en place les clous podotactiles de vigilance devant escalier béton et le nez antidérapant sur la marche de la terrasse
19	Ensemble bâtiment	et Pose des mains courantes en bois de Padouk suivant fourniture sur bon de commande de 2022

• RESERVES

N°	Localisation	FRANCE-ALUMINIUM / Réserves
01	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB Récépissé MOE)
02	RDC/Accueil	Finition isolation au dessus de la traverse haute
03	RDC/ "	Fourniture et pose des couvre-joints sur traverses hautes [x3 faces] avant la pose des faux plafonds TRESPA
04	RDC/ "	Finition du panneau aluminium sur face extérieure sanitaire
05	RDC/ "	Pose des 3 entrées d'air VMC sur les portes d'accès / traverse haute des ouvrants [Fournitures grilles par LOT n°4] / 90 m3/h
06	RDC/ "	Fourniture et pose des 3 batardeaux
07	RDC/ "	Remplacement serrure du local technique GT
08	Ensemble	Fourniture et pose de 5 cylindres à clé unique. Demande de confirmation MOA [Accueil/yacht-club/bureaux]?
09	R+1/Menuiseries	Pose vitrage avec remplacement de la casse et subdivision suivant prescriptions MOE / [x2] > côté tripode & sur angle terrasse.
10	R+1/ "	Fourniture et pose des bavettes alu + profils de finition
11	R+1/ "	Fourniture et pose du panneau plein pour la sortie de gaine VMC
12	R+1/ "	Fourniture et pose de deux grilles à ventelles verticales pour entrée d'air h40x20cm [1 600 cm² pour 750 m3/h] dans soubassement porte tierce (petit vantail)
13	Serrurerie/ Escalier	Fourniture, pose et correction des garde-corps [GC] des volets d'escalier béton, avec : 1 - Liaison réglementaire entre éléments 2 - Correctif du GC // Palier escalier 3 - Fixation du remplissage transparent en PMMA
14	"/ Palier	Fourniture, pose et correction [GC] rampant + liaison réglementaire avec poteau métallique.
14	"/ Terrasse	Finition, pose des [GC] / points singuliers, avec : 1 - Liaison avec façade béton 2 - finition Angle sud-ouest 3 - Liaisons et retours sur palier de l'escalier [IS] 4 - Liaisons entre palier [IS] & Palier / rampe PMR
14	Garde-corps	Meulage et traitement anticorrosion des surépaisseurs sur plats métalliques des mains courantes avant habillage bois (Cf. TBM)

• RESERVES

N°	Localisation	MEDITRAG / Réserves
01	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB Récépissé MOE)
02	RDC/Accueil	Finition SOL [Dalles GTX] + plinthes & correctifs esthétiques
03	RDC/ "	Finition plafond dalle, avec pourtour unités intérieures clim. + fourniture + pose 1 dalle ép.20mm au dessus du tableau divisionnaire dans le bureau vigie.
04	RDC/ "	Finition peintures murs, soubassements et portes intérieures [x5].
05	RDC/ Local GT	Ragréage, fourniture et pose carrelage.
06	RDC/ " GT	Finition placo
07	RDC/ "GT	Peintures murs et plafond
08	R+1/Yatch-club	Mise en œuvre du coffre placo devant rejingot y compris peinture grise [RAL Menuiserie alu 9006 et joints acrylique]
09	R+1/"	Fourniture et pose tablettes mélaminée sur allège.
10	R+1/"	Reprise et finition plafond au droit des menuiseries
11	Ensemble	Nettoyage intérieur sols/murs et vitrages intérieur-extérieur.

• RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	RDC	Pose sanitaire en cours. (WC-Local ménage)
02	Local ménage RDC	pose videoir + cumulus. + grille extract ^o VMC.
03	Local VD I RDC	pose clim + boude VMC.
04	R+1	Sortie VMC, + déplacement groupe + branchement clim. Remaniment intérieur pour être dans l'axe de la sortie menuiserie
05	Ext.	pose des groupes clim extérieurs. + essais.
06	RDC	Bouches entrées d'air (pose menuiserie) à fournir
07	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB/ Récépissé MOE)
08	Ensemble	Fournir les fiches d'auto-contrôle de l'installation CVC (PV des essais)
09	RDC	Fournir les 3 entrées d'air au menuisier
10		

• RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	RDC	pose colonnes distribution + connectiques - Raccordement Baie VDI + essais.
02	„	pose downlight sur l'ensemble des pièces + couverture extérieure.
03	„	mettre plastion TD RDC. / enjiveuses appareillage
04	„	Hublot VDI à poser
05	„	Baie VDI en cours.
06	R+1	Bandeaux LED + Eclairage sécurité.
07	Accueil RDC	Alim écran. + RJ45
08	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB/ Récépissé MOE)
09	Ensemble	Fournir les fiches d'auto-contrôle de l'installation électrique
10		