


		<b>DATE : 05-mars-18</b>	
<b>Maître d'ouvrage :</b> Mme Mr JAMMES Adresse : 121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier		CTP Architecture  Ordre des Architectes LR° S01312	
<b>Opération :</b> Rénovation Maison JAMMES 22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier			
<b>Entreprise :</b> SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr 15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles SIRET : 79781148600019			
		<b>ETAT D'ACOMPTE n° 247 3</b>	
<b>LOT</b> 01	GROS ŒUVRE		
<b>Marché travaux N° 247</b>		notifié le , 03/01/2018	
<b>Valeur marché de base :</b>		54 190,73 € HT	
<b>Référence du présent acompte N° 70 situation 02</b>		<b>En date du : 02/03/2017</b>	

## ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE

Montant acompte

Montants cumulés

ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE		Montant acompte	Montants cumulés
<b>A Acompte en prix de base</b>			
1	Montant du décompte (€ HT)	6 465,30 €	
2	Pénalités (€ HT)	- €	
3	Montant du décompte antérieur (€ HT)	21 703,51 €	
4	Montant du décompte en prix de base(€ HT)	6 465,30 €	
5	Montant cumulé depuis l'origine (€ HT)		28 168,81 €
<b>B Actualisation ou révision des prix</b>			
1	Actualisation ou révision (suivant état annexe)	- €	
2	Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur.	- €	
3	Montant cumulé depuis l'origine		- €
<b>C Taxe à la valeur ajoutée (TVA)</b>			
1a	TVA au taux de 10 % sur :	6 465,30 €	646,53 €
1b	TVA au taux de 20 % sur :		
2	Montant cumulé figurant sur état d'acompte antérieur	2 170,35 €	
3	Montant cumulé depuis l'origine		2 816,88 €
<b>MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) :</b>		<b>7 111,83 €</b>	
<b>MONTANT CUMULE DEPUIS L'ORIGINE (TTC) :</b>			<b>30 985,69 €</b>
<b>D Retenue (art.6 &amp; 11 du CCAP)</b>			
1	Retenue de garantie du présent état : 5%	355,59 €	
2	Retenue de garantie figurant sur état d'acompte antérieur	1 193,69 €	
3	Retenue de garantie cumulée depuis l'origine		1 549,28 €
4	Autre retenue :	- €	
5	Pénalités pour absence au RdV de chantier :	- €	
<b>NET A PAYER (TTC) :</b>		<b>6 756,24 €</b>	

Fait à Servian le, 05/03/2018

Laurent Cascales :

**CTP Architectes**  
cascales@architectes.org  
Tel : 06 09 71 28 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN  
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers  
Ordre des architectes N° S12588



# SARL OUBOUKHA FRERES

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

15 Rue Charlie Chaplin  
13200 ARLES  
Siret : 79781148600019  
Tél : 06 86 04 02 22

M. et Mme JAMMES  
22 Rue François Villeneuve  
34070 MONTPELLIER

SITUATION DÉTAILLÉE N° 2 SUR DEVIS N° 247

**FACTURE N°70**

du 02/03/2018

Page 1

Libellé	Cumulqté	U	% réalisé	Px global	TVA	TOTAL HT
<b>TRAVAUX DE DEMOLITION</b>						
1 1.2.1 Dépose de la couverture en bac acier ondulé		M2				
2 1.2.2 Dépose des pannes de la charpente	1,000	ENS	100,00 %	582,38		582,38
3 1.2.6 Démolition mur coté jardin épaisseur 20cm	1,000	F	100,00 %	703,48		703,48
4 1.2.7 Dépose des réseaux existant sec et humides	1,000	F	100,00 %	145,55		145,55
5 1.2.9 Démolition escalier	1,000	ENS	100,00 %	776,25		776,25
6 Démolition des maçonneries du jardin existant	1,000	ENS	100,00 %	300,00		300,00
<b>CUMUL HT : TRAVAUX DE DEMOLITION</b>						<b>2 507,66</b>
<b>EXTENSION RESEAUX</b>						
7 1.3.1 Démolition en pénétration pour passage de réseaux		ENS				
8 Terrassement en fouille pour passage de réseaux		ML				
<b>CUMUL HT : EXTENSION RESEAUX</b>						<b>0,00</b>
<b>CREATION ET RENFORCEMENT DE FONDATIONS</b>						
9 Terrassement en fouille pour semelles BA neuves pour création de fondation d'extension	14,000	ML	100,00 %	611,24		611,24
10 Ferailage et coulage béton des fondations en rigoles	14,000	ML	100,00 %	1 113,98		1 113,98
11 Scillage et percement du dallage (extérieur)	2,000	ML	100,00 %	291,10		291,10
12 Ferailage et coulage béton des fondations en semelle élargie (plots)	0,400	M3	100,00 %	178,54		178,54
13 Terrassement en puits pour plots de fondation	0,400	M3	100,00 %	147,49		147,49
14 Scillage et percement du dallage existant en RDC	12,700	ML	100,00 %	1 848,48		1 848,48
15 Ferailage et coulage béton des fondations en plots	2,220	M3	100,00 %	990,90		990,90
16 Terrassement en fouille pour semelles de fondation à créer	2,220	M3	100,00 %	603,15		603,15
17 Coffrage, ferailage et coulage béton des poteaux BA	11,600	ML	100,00 %	1 350,70		1 350,70
<b>CUMUL HT : CREATION ET RENFORCEMENT DE FONDATIONS</b>						<b>7 135,58</b>
<b>2.2 REFECTION ET CREATION DE DALLAGE/PLANCHER BA</b>						
18 Réfection du Dallage BA en RDC après renfort des fondations		M2				

Libellé	Cumulqté	U	% réalisé	Px global	TVA	TOTAL HT
19 Création d'un dallage sur terre plein - extensionancien garage (cour&rue		M2				
20 Bouchement de l'ancienne trémie d'escalier - Plancher HautRDC		M2				
<b>CUMUL HT : 2.2 REFECTION ET CREATION DE DALLAGE/PLANCHER BA</b>						<b>0,00</b>
<b>2.3 MODIFICATION ET CREATIONS D'OUVERTURES</b>						
21 Dépose du mur de refend entre ancienSéjour/Escalier	20,000	M2	100,00 %	873,20		873,20
22 Refouillement, création de sommiers, 260mmfourniture et pose d'un IPN	8,000	ML	100,00 %	3 105,04		3 105,04
23 Dépose du mur de refend entre ancienSalon/Escalier	16,250	M2	100,00 %	709,47		709,48
24 Refouillement, création de sommiers, fourniture etpose d'un IPN 260mm	6,500	ML	100,00 %	2 522,84		2 522,85
25 Fourniture et pose HEA 120mm, comprisassemblage enappuis avec IPN	3,500	ML	100,00 %	611,31		611,31
26 Refouillement, création de sommiers, fourniture etpose d'un HEA 120mm au droit de la nouvelle trémie d'escalier, compris assemblage en appuis/HEA	4,500	ML	100,00 %	1 746,59		1 746,59
27 Refouillement, création de sommiers, fourniture etpose d'un HEA 140mm	4,000	ML	100,00 %	1 552,52		1 552,52
28 Refouillement, création de sommiers, fourniture etpose d'un HEA 100mm au droit de la nouvelle trémie d'escalier, compris assemblage en appuis / HEA	2,500	ML	100,00 %	970,33		970,33
29 Réalisation d'une ouverture en sous œuvre surfaçade côté terrasse - Dim 1,80 x 2,20m htr	1,000	ENS	100,00 %	873,29		873,29
30 Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteausous œuvre Dim 1,80 x h2,20m	2,400	ML	100,00 %	419,18		419,18
31 Réalisation d'une ouverture en sous Suvre surfaçade côté terrasse - Dim 2,40 x 2,20m htr	1,000	ENS	100,00 %	1 164,38		1 164,38
32 Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteausous œuvre Dim 2,40 xh 2,20m	3,100	ML	100,00 %	541,45		541,45
33 Façon de coffrage et enrobage béton des renfortsde plancher HEA & IPN	17,250	ML	50,00 %	1 506,27		753,14
34 Coffrage, ferailage et coulage Seuils B.A -RDC Façade Maison		ML				
35 Plus value pour coffre intégré type COFFRA pourVR		U				
<b>CUMUL HT : 2.3 MODIFICATION ET CREATIONS D'OUVERTURES</b>						<b>15 842,76</b>
<b>2.3 MACONNERIES ET ELEVATIONS</b>						
36 Rang Maçonné support de construction bois (Extension ancien garage vers Terrasse), compris arrase étanche	8,850	ML	100,00 %	412,23		412,23
37 Jardinière : Mur enterré pour contention des hizomesde Bambou compris fouille gros béton et aggro àbanché	13,000	M2	100,00 %	2 270,58		2 270,58
38 Bèches coulées sur place support de lamour des de terrasse 30x h.10cm		ML				

Libellé	Cumulqté	U	% réalisé	Px global	TVA	TOTAL HT
39 L'ensemble comprend Fabrication en atelier ou sursite, fourniture et mise en Suvre de panneaux en ossature bois constitué de lisses basses intermédiaires, montants verticaux (entre axes 60cm suivant étude BE) section 145x55 (suivant étude BET) compris trémies verticales pour réservation d'ouvertures suivant plans architecte - Fixation en contre-ventement de l'ensemble des éléments par panneaux OSB 18mm compris cloutage dans les règles de l'art et suivant les préconisations du CSTB - Compris Fourniture et pose d'une isolation thermique		M2				
40 Plus value pour bardage TRESPA ou VARIOPLAN		M2				
41 Façon de coffrage, ferailage et coulage en place d'un escalier balancé en Béton Armé		ENS				
42 Percement de trémis pour nouvelle évacuation, compris calfeutrement des passages entrémis		F				
<b>CUMUL HT : 2.3 MACONNERIES ET ELEVATIONS</b>						<b>2 682,81</b>
<b>9.1 REVETEMENTS DESOLS</b>						
43 Fourniture et application d'un ragréage sur dalle		M2				
44 pose d'un revêtement de Sol dur en grés céram 40x40		M2				
45 F&P de plinthe en grés cérame		ML				
<b>CUMUL HT : 9.1 REVETEMENTS DE SOLS</b>						<b>0,00</b>
<b>9.2 FAIENCES</b>						
46 Pose de Revêtement Mural en Grés Céram		M2				
<b>CUMUL HT : 9.2 FAIENCES</b>						<b>0,00</b>

MONTANT HT DU MARCHE	54 190,73
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX REALISES	28 168,81
SITUATION(S) PRECEDENTE(S) A DEDUIRE	21 703,52

Base HT 10 %	6 465,30	TVA 10%	646,53
Base HT 20 %		TVA 20 %	
Base HT 0 %		TVA 0 %	

Date de paiement: / /

Arrêté la présente facture à la somme de:

SEPT MILLE CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT TROIS CENTS

MONTANT H.T.	6 465,30
TVA GLOBALE	646,53
MONTANT T.T.C. en Euros	7 111,83

RESTE A PAYER 7111,83

CTP Architectes  
cascales@architectes.org  
Tel : 06 09 71 28 25

15 rue Moïre, 34297 SERVIAN  
SAS / Siret 5077025900022 RCS Beziers  
Ordre des architectes N° S12588

Travaux effectués