CTP Architectes 2021
Ordre des Architectes LR° S01312

COMPTE RENDU PV N° 11

PV **11**

Date de la visite : Mardi 22/11/2021

P1

Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS IND.00
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots
Marché n° : 21POR06

Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25
Coordonnateur SPS :	Mr Angilella	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19
Coordinateur SSI :	SO		
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	CONVOCATION	Abs* n
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com phoebe.geairon@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Exc	C	3
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Pre	C	1
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Exc	C	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	C	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Pre	C	5
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours					
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	NC	NC	4
12	PLATELAGE Ext.	En cours					
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

*Comptabilité d'absence aux réunions de chantier ** **Abs* n**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCATION N° 12

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 11

TRAVAUX Semaine n°03 :	du 22 au 27 novembre 2021 / Semaine n°47

01	► **MOA :**
02	> Demande des prescriptions pompier lors de la commission sur PC. > Demande MOA : Dépose et repositionnement des réseaux télécom et fibre optique sous fondation & voirie (Côté escalier) / Entreprises concernées : GAYRAUD & MARCORY
03	> Demande MOA : Gaine Technique (GT) & Soffite démontables R+1 pour intervention ultérieure.
04	> Demande MOA : Attribution du Marché Lot 10 en attente (Entreprise VIOLAN) + reprise de niveau (Offre Le Marcory) en vu de l'obtention de l'avis technique
05	> Concernant la réfection des façades existantes et l'état des armatures - Coordonnées BET : DIAGNOSTIC BÉTON Rincent BTP — Alexis Merowka / (06) 79 50 75 09 — alexis.merowka@rincent.fr

06	► **CT / BTP Consultant :**
07	Demande d'avis technique concernant :
08	1 - Carnet de détails fondations aceb à viser (BE en annexe)
09	2 - installation panneaux photovoltaïques (VISA BETACI - groupement MOE) en annexe
10	3 - Classification feu pour le bardage en panneau HPL ép.. 8 mm / entreprise CMA

11	► **INSTALLATION CHANTIER :**	**CODE ACCES :**	3480
12	> Bungalow en attente de branchements électricité / GAYRAUD		
13	>>>> Le panneau de chantier : EN ATTENTE		

14	► **FONDATIONS**
15	Note de calcul AFR ind E et plan de fondation aceb à jour

16	► **PLANNING & OPC :**	**RAPPEL :**
17	A TOUTES LES ENTREPRISES : Les fiches de suivi journalier de chantier sont à remplir quotidiennement et à envoyer au MOE	

18	► **LOT 01 :**	Le MARCORY / AFR / CSBTP	
19	> Demande du mode opérationnel pour carottage PB R+1 (sol amiante)		
20	> Pour SCBTP : Les pissettes BA au droit des acrotères doivent être arasées		
21	> Carnet d'études pour reconstruction acrotères avec consolidation des abouts d'acrotères suivant encombrement de la charpente métallique		
21	> Prise en compte des conditions de mise en œuvre des carottages (x3) au toit terrasse, avec détails développés en lot 03		
22	> Dépose du mât côté escalier et démolition massif au droit de la tête de pieux.		
23	> Création d'une tranchée pour passage de fibre optique et autres gaines en attentes sous longrines. Proposer un chiffrage sur demande MOA :		
24	► **LOT 02 :**	CMA	
25	> Dépose des gardes corps au droit du palier de distribution du R+1 pour découpe de GC béton (découpe au ras des dalles de terrasse)		
26	A VALIDER par MOE > PLAN EXE d'ossature charpente à finaliser pour VISA et départ de fabrication semaine N°47		
27	► **LOT 03 :**	CMA / ASTEN	
28	Programmation pour l'intervention ASTEN pour mise en œuvre des carottages, avec :		
29	AVANT TRAVAUX :		
30	1 > Découpe de l'étanchéité + (marge 50 cm)	2 > Enlèvement de l'isolation pour réemploi	
31	3 > Relevés d'étanchéité provisoires		
32	APRES CAROTTAGES :		
33	4 > Fourniture et pose d'une costière métallique 300x300x h. Sous-face Cofradal*		
34	5 > Repose de l'isolation à l'extérieur de la costière	6 > Bouchons provisoires sur carottages	
35	7 > Reprise étanchéité, compris relevés sur acrotères		
36	> **RAPPEL** : Intégration de l'évacuation du réseau E.Pluviales dans volume du bardage extérieur		
37	► **LOT 04 :** URGENT RAPPEL	FRANCE ALUMINIUM	
38	> PLAN SAS & Panneaux sandwich en façade des WC (détails CCTP Art. 2.3 et 2.4 CCTP) En attente des fiches produits au format papier y compris format pdf, papier et dwg pour l'ensemble du dossier technique.		
39	> PLAN de charpente CMA en Annexe		
40	► **LOT 05 :**	SODAC	
41	> Demande de chiffrage pour création d'un plénum au droit su bar Yacht-club (caisson VMC+ support CLIM)		
42	> Demande de chiffrage pour fourniture et pose de 2 trappes de vite 300x300 (fiches produits type en annexe) ou similaire.		
43	> Demande d'une note technique sur l'aménagement du yacht club		
44	► **LOT 06 :**	CAMBORDE	
45	Dépose des groupes extérieurs de clim effective		

46	► **LOT 07 :**	GAYRAUD	
47	> Carnet de câbles à présenter pour faisabilité GT & soffite R+1		
48	> Optimisation du carottage Ø40 mm existant pour réseaux R+1 et R+2 en pré-câblés		
49	► **LOT 08 :**	CFA Division NSA	
50	> VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation		
51	> En attente de décision MOA sur option couleur		
52	► **LOT 11 :**	EDISON	
53	> VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation		

A	► **DOCUMENTS ANNEXES**
A1	(VISA BETACI - groupement MOE)
A2	Plan de charpente pour Lot 04 / France ALU
A3	Fiches produit pour trappes de visite / Lot 05 - SODAC
A4	BE aceb
A5	

LIEN https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9 PHOTOS du : Mardi 22/11/2021



▲ 01



▲ 02

▲ 03

01	► Préparation découpe acrotère
02	► Tracé oblique sur acrotère
03	► Garde-corps à déposer pour intervention SCBTP

BET ACI
Arnaud Combres Ingénierie
Etudes & Conceptions

BET ACI
10 rue Champs de Naut
11540 ROQUEFORT DES CORBIERES
Port : **06 80 75 33 58**
Mail : **arnaud.combres@gmail.com**
N°SIRET : 850 420 514 00018 - Code APE : 7112B
N°TVA intracommunautaire : FR 49 850420514

COMPTE RENDU D'EXAMEN DE DOCUMENT - VISA

CHANTIER :	**102 Elévation de la Capitainerie de Palavas-les-Flots**			Visa n° :	01
Lot :	**N°11 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE**				
Chargé d'affaire :	A. COMBRES	Visa effectué par :	A. COMBRES	Date :	16/11/21

Diffusion Maîtrise d'Œuvre

Intervenants	Représentant	Représentant		Emails
Maître d'ouvrage	Mairie DGA	Mr GABAUDAN		dga@palavaslesflots.com
Maître d'ouvrage	Responsable Capitainerie	Mr JEAN-JEAN		portdepalavas@palavaslesflots.com
Architecte	CTP Architectes	Mr CASCALES		cascales@architectes.org
Bureau de contrôle	BTP Consultants	Mr CHABROL		julien.chabrol@btp-consultants.fr

Diffusion Entreprises

Lots	*Intervenants*	Emails
Photovoltaïque	EDISON	m.hasni@edison-energies.com

Document Entreprise

Indice	*Désignation*	N°doc	Date d'envoi
B	Plan Toiture (implantation des panneaux PV)	PV01	16/11/21
A	Synoptique général PV	PV02	16/11/21
A	Câblage des modules - Toiture	PV03	16/11/21

CHANTIER :	**102 Elévation de la Capitainerie de Palavas-les-Flots**			Visa n° :	01
Lot :	**N°11 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE**				
Chargé d'affaire :	A. COMBRES	Visa effectué par :	A. COMBRES	Date :	16/11/21

EXAMEN	Légende visa : A = Accepté SR = Sous Réserves R = Refusé	
EMETTEUR	DOCUMENTS EXAMINES ET OBSERVATIONS	VISA
EDISON	**Plan Toiture (implantation des panneaux PV)** *Attention au calepinage : chaque panneau doit être accessible pour la maintenance*	**SR**
	Synoptique général PV	**A**
	Câblage des modules - Toiture	**A**
	Transmettre le carnet d'échantillon pour validation des équipements	

Tous les visas "Sous Réserves" devront faire l'objet d'une réponse écrite par l'entreprise concernée, levant les réserves émises.
Tous les documents "Refusés" devront nous être retournés avec les modifications correspondantes aux observations.
Toute éxécution sur chantier n'ayant pas reçue notre visa, sera déclarée non conforme.

ELEVATION de la CAPITAINERIE du PORT

Port de plaisance

Marché n°21POR06

PHASE :	DET	PROJET / EXE

Maître d'ouvrage : Mairie de *Palavas-les-Flots,16 Bd Maréchal Joffre, 34250*

Architecte & OPC :	Mr Cascales, CTP Architectes, 34290 Servian
Groupement de BET phase PRO :	Structure : BET Delorme, 34000 Montpellier Charpente métallique : BET ESM, 34990 Juvignac Fluides : BET BCB & ACI, 11100 Narbonne



Bureau de Contrôle : Mr Dadone, BTP Consutants	Coordonnateur SPS : Mr Angilella, JMATEC
BET Structure : Aceb, 34710 Lespignan - Le Marcory	BET Charpente métallique : EFS, 47000 Agen - CMA

Lot(s) concerné(s)

	01	VRD /Gros oeuvre / Fondation	Le MARCORY / AFR
	02	Charpente Métallique	CMA
X	03	Couverture - Etanchéité / Bardage	CMA
X	04	Menuiseries extérieures	FRANCE ALUMINIUM
	05	Plâtrerie / Aménagement	SODAC
	06	Sanitaires / CVC	CAMBORDE

X	07	Electricité / SSI	GAYRAUD
	08	Ascenseur	CFA division NSA
	09	Serrurerie	CMA
	10	Revêtements sols & murs	
	11	Installation Photovoltaïque	EDISON
	12	Platelage bois	

Entreprise :

Nom : france alu
Adresse & CP :
Tel :
Mail :

Document :

Ossature métallique	PLAN N°
	35
DATE : 18/11/2021	Ech :

Indice	Date	Observations
A	Novembre 2021	1er édition


166
1 496
849
SAS
Panneau
Sandwich
1 621
1 644
Costière
carottages
310
90
120
120
90
300
300
441
Poteau béton
200
75
702
1 405
Poteau béton

FICHE PRODUIT **TRAPBOISCF30V**

Trappe bois coupe-feu 30 min prépeinte à serrure pour mur tous supports

DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre prépeint en bois lamellé collé, coupe en onglet muni d'un joint feu foisonnant et isophonique
- un ouvrant en apitrio® 25 mm en feuillure, rabattable et démontable
- une cornière et une batteuse à pêne déportée pour une ouverture vers le bas.

APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en mur pour construction sèche en plaque de plâtre ou mur plein.

Classement feu EI30 sur mur plein, béton et plaque de plâtre suivant **PV feu Efectis N° 11-A-245**.

Classement acoustique R_A : 34dB suivant PV CEBTP N° BEB2.9.6065-1, 2 et 6.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Dimensions (mm)								
Référence	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Hauteur	Poids (kg)	Code EAN
TRAPBOISCF30V300	300	300	380	380	396	396	44,5	2,80	3601590002039
TRABOISCF30V04000300	400	300	480	380	496	396	44,5	3,50	3601590004620
TRAPBOISCF30V400	400	400	480	480	496	496	44,5	4,40	3601590002053
TRAPBOISCF30V	Autres dimensions nous consulter (5 semaines de délai à réception de commande).								

AVANTAGES PRODUITS

- Pose simple et rapide
- Coupe-feu dans les 2 sens
- Acoustique, 34dB sans ajout de laine
- Système de fermeture rapide







FICHE PRODUIT **TRAPFEU30HA**

Trappe coupe-feu 30 min en applique pour plafond

DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre en acier galvanisé 15/10e prépeint blanc
- un ouvrant rabattable et démontable en plaque de plâtre coupe feu
- une fermeture par batteuse à vis affleurante
- un câble de sécurité de retenue d'ouvrant.

APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction sèche en plaque de plâtre NF ou béton à haute protection au feu.

Classement EI30 : n° PV EFR-17-003494

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Dimensions en mm								
Référence	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Hauteur	Poids (kg)	Code EAN
TRAPFEU30HA03000300	300	300	325	325	366	366	47	7,2	3601590008277
TRAPFEU30HA04000400	400	400	425	425	466	466	47	9,6	3601590008284
TRAPFEU30HA05000500	500	500	525	525	566	566	47	12	3601590004446
TRAPFEU30HA06000600	600	600	625	625	666	666	47	14,4	3601590004453
TRAPFEU30HA07000700*	700	700	725	725	766	766	47	16,8	3601590008291
TRAPFEU30HA... (Hauteur x Largeur)	Dimensions comprises entre 300 et 700 mm (2 semaines de délai à réception de commande)								

* uniquement sur plafond en plaque de plâtre
Hauteur = côté paumelle / Largeur = côté perpendiculaire

AVANTAGES PRODUITS

- Câble de retenue de l'ouvrant
- Dormant prépeint blanc
- Fermeture intégrée
- S'adapte à toutes les épaisseurs de plaques
- Disponible hors standard
- Instruction de montage







CHANTIER :

Capitainerie de Palavas les flots

ENTREPRISE : LE MARCORY

N° D'AFFAIRE : 21 LM 24

BORDEREAU D'ENVOI DE PLANS

DESIGNATION	N°	Indice	Date d'envoi	Maître d'ouvrage	Bureau de contrôle	Architecte	Gros-œuvre				*INTERVENANTS*
FONDATIONS											
											MAITRE D'OUVRAGE
PLAN DE COFFRAGE	0 1	0	10/11/2021				@				Mairie de Palavas les flots
PLAN DE COFFRAGE	0 1	A	19/11/2021				@				16 vd Maréchal Foch
											34 250 Palavas les flots
Descente de chagres		0	06/10/2021				@				***ARCHITECTE***
Descente de chagres		A	10/11/2021				@				CASCALES Laurent
											15 rue Molière
CARNET DE DETAILS	0 2	0	18/11/2021				@				34 290 Valros
CARNET DE DETAILS	0 2	A	19/11/2021				@				***ENTREPRISE***
											LE MARCORY
											1 avenue de montpellier
											34 800 Clermont l'Hérault
											BUREAU DE CONTOLE
											BTP CONSULTANT
											40 av Théorigne de Méricourt
											34 000 Montpellier
											Luc ALBERT- BE ACEB

ACEB : 11, rue des Garrigues 34 710 LESPIGNAN
Tèl : 04.67.37.23.59 Fax : 04.67.37.69.93
E. mail : aceb@be-aceb.fr