CTP Architectes 2021
Ordre des Architectes LR° S01312



COMPTE RENDU PV N° 14

PV **14**

Date de la visite : Lundi 13/12/2021

P1

Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS IND.00
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots
Marché n° : 21POR06

Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25
Coordonnateur SPS :	Mr Angilella	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19
Coordinateur SSI :	SO		
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	CONVOCATION	Abs* n
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com phoebe.geairon@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Exc	C	3
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	NC	NC	2
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	NC	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	NC	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Pre	NC	5
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours					
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	NC	5
12	PLATELAGE Ext.	En cours					
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

*Comptabilité d'absence aux réunions de chantier ** **Abs* n**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCATION N° 15

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 14

TRAVAUX Semaine n°06 :	du 13/12 au 17 décembre 2021 / Semaine n°50

01	► **MOA :**
02	Demande de mise en attente du coulage de fondation et revêtements VRD pour passage réseaux courant fort & courant faible à définir
03	Demande de réunion entre MOA et MOE pour recadrage projet concernant :
04	MARCORY > Le traitement VRD des abords de la capitainerie
05	CMA Lot 9 > La mise en place de garde-corps périphériques sur toit terrasse. Ligne de vie, prévu au marché non toléré. Contacter le CSPS
06	CMA/ASTEN Lot 03 > Remise en question de la conservation de l'étanchéité existante
07	Hors Marché > Divers travaux…

08	► **CSPS**
09	RAPPEL de la non-conformité aux risques de chute. Cf. **Registre Journal** n° 08, 09 et n°10

10	► **INSTALLATION CHANTIER :** **CODE ACCES :**	3480
11	>>>> Le panneau de chantier : A REHAUSSER au dessus du grillage	RAPPEL

12	► **LOT 01 :**	Le MARCORY / AFR / CSBTP	
13	**PROTECTION CONTRE LA CHUTE** : Sur demande CSPS et dans le cadre de l'installation de chantier, prévoir la fixation de 4 crochets en partie supérieure de l'acrotère pour la pose de 4 LIGNES DE VIE PROVISOIRES (annexe A1)		
14	**TOUR D'ACCES** : La reprise des fixations de la tour d'accès du R+2 doit permettre l'intervention de l'étancheur quant aux remontées d'étanchéité.		
15	**CAROTTAGES** : Plan de réservation validé par le CT et BET Delorme		
16	**VRD 01** > Création d'une tranchée 0,30 x P. 0,50 m pour passage de fibre optique suivant plan de réservation N°40 + POSE de 4 tubes rigide PVC 42/45 mm MISE EN ATTENTE du coulage de la longrine modifiée CLS 1-2 (Appui n°10)		
17	**VRD 02** > Création d'une tranchée 0,30 x P. 0,50 m pour évacuation EP fosse ascenseur : Plan de réservation N° 41		
18	**CHAPE FLUIDE** > Demande de révision du devis n°CH/VM/CH21322 avec : Chape à base-de sulfate de calcium (conforme ref.CPT-3578-v4) au lieu de chape à base de liant Anhydrite.		
	ISOCHAPE & CHAPE FLUIDE > Tracer le niveau fini : 1 mètre (dépendamment de la coupe sur seuil d'entrée R+1) Transmission du Plan MOE dans le courant de la semaine n°50		
19	**RELEVES ACROTERES** / intervention ASTEN étancheur le 03/01/2022		

20	► **LOT 02 :**	CMA	
21	► **RETARD RETROPLANNING** ◄		
22	Transmettre le plan de costière pour VISA MOE (support Lot 03 - Etanchéité)		
23	**URGENT** : FOURNIR plans un carnet de détails en PLAN pour VISA de conformité		
24	Demande de RDV de mise au point : > Coordination avec les besoins des menuiseries extérieures - FRANC ALUMINIUM - > Détails de liaisons poteaux-poutres du palier ascenseur R+1 non satisfaisant > Détails d'ancrage du palier escalier sur terrasse R+1 (Appuis n°15 & 16) > etc.		
25	**BTP CONSULTANT :** Répondre aux 4 avis suspendus du CT sur plan charpente FED 7		
26			
27	► **LOT 03 :**	CMA / ASTEN	
28	Choix couleurs et dimension plaques TRESPA validés :		
29	*> Bardage courant : Pure white A05.0.0 / ép..8 mm / Dimension 3050 x 1530 mm* *> Bardage d'allège sur tripode : Pure white A05.0.0 / ép..8 mm / Dimension 3650 x 1860 mm* *> Plafond sous tripode : Aluminium grey M51.0.1 / ép..8 mm / Dimension 3650 x 1860 mm*		
30	**BTP CONSULTANT** > Répondre à l'avis suspendu du CT sur FED 9 / BARDAGE		
31	Demande de RDV de mise au point : **Couverture & Etanchétité** > Détails sur évacuation des eaux pluviales > Sortie VMC en toiture > Costières d'acrotère > etc.		
32	**ASTEN** : Intervention 03/01/2022		
33	► **LOT 04 :**	FRANCE ALUMINIUM	
34	> PLAN SAS & Panneaux sandwich en façade des WC (détails CCTP Art. 2.3 et 2.4 CCTP) Mise en relation avec le charpentier pour répondre aux structures SAS et baie de terrasse sud-ouest - **URGENT**		
37	► **LOT 05 :**	SODAC	
38	**REORGANISATION** :		
39	Plan d'EXE en attente de décision MOA pour la requalification des espaces : Baies techniques au R+1 et R+2		
41	► **LOT 06 :**	CAMBORDE	
42	La VMC fonctionnera en extraction avec entrée d'air sur meneaux de menuiserie. **DEFINIR les sections des entrées d'air**		
44	► **LOT 07 :**	GAYRAUD	
45	**Demande de révision** des plans R+1 conformément au VISA du BET ACI - BET		
47	► **LOT 08 :**	CFA Division NSA	
48	**VALIDATION** du cahier des charges ascenseur pour fabrication : Couleur / Sens d'ouverture des portes / Niveaux paliers		

50	► **LOT 11 :**	EDISON	
51	> **En attente des fiches produits** et autres observations sur VISA n°VL11-01 (annexe A2)		

A	► **DOCUMENTS ANNEXES**
A1	PLAN 38 ind C - Ligne de Vie de chantier
A2	VL11-IND01 VISA dossier technique_EDISON
A3	
A4	
A5	

LIEN	https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9	PHOTOS du : Lundi 13/12/2021

▲ 01

▲ 02

▲ 03

▲ 04

01	► Secteur Accueil
02	► Appui tour d'accès sur acrotère à corriger
03	► Vue R+1 (Menuiseries)
04	► seuil d'entrée R+1