CTP Architectes 2021
Ordre des Architectes LR° S01312

COMPTE RENDU N° 26

PV **26**

Date de la visite : Lundi 14/03/2022

P1

Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS 00
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots
Marché n° : 21POR06

Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE	CONVOCATION 27
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89	
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04	
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25	
Coordonnateur SPS :	Mr Angilella	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19	
Coordinateur SSI :	*SO*			
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47	

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	CONVOCATION	Abs* n
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr Mlle Adeline BROUSSE	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	NC	C	3
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Abs	C	3
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	NC	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	NC	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	NC	NC	8
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Pre	C	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	C	12
12	PLATELAGE Ext.	En cours	mhaurat@amexbois.fr	06 68 28 20 07	NC	NC	
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

*Comptabilité d'absence aux réunions de chantier ** **Abs ***

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera

CONVOCATION N° 27

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 21 Mars 2022 à 14:30

COMPTE RENDU N° 26

TRAVAUX Semaine n°17 :	du 07 au 11 mars 2022 / Semaine n°10-2022

01	► **INSTALLATION CHANTIER :**	**CODE ACCES :**	3480

02	**MOA :**	
03	► Signalement : Infiltration terrasse R+1 (Cf. image n°05 ci-après)	
04	► Lot 05 : ANALYSE de l'avenant SODAC / DEVIS n°305.2022	
05	► INFORMATION VRD : Un BET (x) missionné par la commune de Palavas prendra en charge le traitement des revêtements de sol avec redéfinition du marché de travaux MARCORY.	
06	► Lot 10 : Fiche agrément produit signée (Cf. annexe A1) [FAP 10.2 > Sols souples]	
07	► **CT / BTP Consultant :**	
08	> Avis favorable pour la réalisation des ancrages supérieurs de la longrine	Rappel :
09	> Avis suspendu sur la longueur d'ancrage des goujons en pied de poteaux CMA / FDV n°6	
10	> Avis suspendu : Demande de plan de pose du Cofradal* / FDV n°8	
11	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15	
12	► **CSPS** / Cf. Registre de Journal n°18	
13	Demande de création passerelle + GC entre tour d'accès et coursive pour sécuriser l'accès	

14	► **LOT 01 :**	Le MARCORY / SOREDAL	Convocation 21/03
15	Scellements de la partie inférieure (Photo MARCORY du 15/03/2022) ►		
16	**LONGRINE**		
17	INTERVENTION SEMAINE n°11/2022		
18	**ASCENSEUR**		
19	1 > Réseau d'évacuation EP & fosse ascenseur ►VISA avec observations (annexe 02)		
20	2 > Mise à niveau fosse ascenseur suivant plan de réservation n°41		
21	Dimension à respecter 1400 x 1650 mm / Position : dans l'axe des appuis CMA n°5 & n°7 Niveau arase du fond de fosse : - 110 cm / 1 mètre fini		

22 **ACROTERES** EN ATTENTE : Reconstruction acrotère

23 ► Fournir les études de reconstruction des acrotères pour validation CT, avec :

24 > Armature, béton et joint de dilatation

25 > Tracer la liaison de l'acrotère sur la tête des poteaux **[1]** & **[2]**

26 > Reconstruction **[3]** & **[4] :** Suivant le tracé CMA ► Bardage en RECOUVREMENT du béton

27 **DALLAGE R+2** BAC Collaborant COFRADAL*

28 ► INTERVENTION SEMAINE n°12/2022

29 Fournir les fiches produit, la qualité béton employé et section treillis métallique pour avis CT

30	► **LOT 02 :**	CMA	Convocation 21/03

31 **RAPPEL : avis BTP Consultant**

32 > Avis suspendu sur la longueur d'ancrage des goujons en pied de poteaux CMA / FDV n°6

33 > Avis suspendu : Demande de plan de pose du Cofradal* / FDV n°8

34 **ESCALIER**

35 ► Tracer sur site le départ de l'escalier avec :

36 SOL FINI + 100 mm / vis-à-vis du niveau pavé autobloquant (vue sur place)

37 ► ATTENDRE l'attribution du marché platelage pour établir les plans de fabrication atelier

38 **RESERVATION COFRADAL***

39 ► Fournir plan de réservation, avec :

40 > Descente EP (versant Nord-ouest)

41 > Descente EP (versant Nord-est)

42 > Traversée des liaisons frigorifiques climatiseur (baie technique)

43 > Traversés carottages (costière métallique)

44 **RESERVATION ASCENSEUR** EN ATTENTE : Reconstruction acrotère

45 ► La découpe du haut de l'acrotère béton s'effectuera à l'aplomb de la fosse ascenseur :

46 Dimension à respecter 1400 x 1650 mm / Position : dans l'axe des appuis CMA n°5 & n°7

47	► **LOT 03 :**	CMA	Convocation 21/03

48 **ETANCHEITE** :

49 ► La protection des ouvrages devient impérative et consécutive à la réception des travaux d'étanchéité, avec :

50 > Mise en place d'un couloir d'accès

51 > Création d'une plateforme de livraison sur la coursive

52 **PROTECTION** :

53 ► Protection provisoire TYPE BÂCHES sera mis en place sous le plancher du Cofradal* lors du coulage béton

54 **COSTIERE**

55 ► Prévoir costière métallique pour assurer une remontée d'étanchéité de 15 cm

56 Localisation : Tête de poteau au droit de l'accueil

Rappel



57	► **LOT 04 :**	FRANCE ALUMINIUM	Convocation 21/03
58	**PLANNING :**		
59	► INTERVENTION SEMAINE n°13/2022 (hors vitrage)		
60	L'entreprise FR-ALU doit assurer le hors d'air (pose du vitrage semaine n°15)		
61	**MODIFICATION**		
62	Meneaux en surépaisseur (Cf. VISA BPE du 15/03) Annexe (A3)		
63	**RAPPEL :** Fournir le détail technique du plafond SAS		
64	► **LOT 05 :**	SODAC	Convocation 21/03
65	Fiches Agrément produit en cous		
66	► **LOT 06 :**	CAMBORDE	
67	**RAS**		
68	► **LOT 07 :**	GAYRAUD	
69	**RAS**		
70	► **LOT 08 :**	CFA Division NSA	
71	**PLANNING** :		
72	Mise en attente du planning de livraison		
73	► **LOT 10 :**	MARCORY / VIOLAN	Convocation 21/03
74	► **R+1 / ISOCHAPE PU**		NIVEAU FINI : Seuil existant (- 5 mm)
75	Intervention prévue le : 18 & 21/03		
76	► **R+2 / RESERVATION** Tapis d'entrée		
77	Demande de fiche produit du tapis d'entrée (Art. 2.4.2 CCTP Lot n°10) + Fourniture CADRE pour finition collaborant. (Cofradal*)		
78	► **LOT 11 :**	EDISON	
79	**IMPLANTATION PANNEAUX**		EN ATTENTE
80	Sur la base du plan d'implantation N°59, fournir les études de la STRUCTURE des panneaux		
81	Option retenue : Structure métallique galvanisé (Type HEA) fixée sur "dallettes" béton sur Styrodur		
82	**RAPPEL : avis BTP Consultant**		
83	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15		

A	► **DOCUMENTS ANNEXES**
A1	Fiche agrément produit signée MOA Sol souple & plinthes
A2	Réseau d'évacuation EP & fosse ascenseur
A3	VISA BPE France alu (Meneau) du 15/03

LIEN https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9

PHOTOS du : Lundi 14/03/2022

▼ 01	▼ 02	▼ 03	▼ 04	▼ 05
				
▲ 01	▲ 02	▲ 03	▲ 04	▲ 05

01	► Réparation étanchéité par GECAPE-SUD
02	► SAS d'entrée : Localisation descente EP (x2)
03	► LOCALISATION : Tapis encastré art. CCTP 2.4.2
04	► RECONSTRUCTION allège
04	► INFILTRATION : Relevé & étanchéité terrasse R+1 vétuste